

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. n. 7**  
 Carbonia

Deliberazione n. 604

Adottata dal Direttore Generale in data 23 MAR 2004

**OGGETTO:** Art. 20 L. 67/88 1<sup>a</sup> Fase – Lavori di Ampliamento per la Realizzazione del Corpo Servizi e Spogliatoi del P.O. SIRAI – Carbonia. Approvazione Quadro Economico finale.

Su proposta del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP, il quale:

**Atteso** - che con D.C.G. dei LL.PP., della Regione Autonoma della Sardegna, n. 540 del 27.06.1997 questa Azienda è stata delegata alla realizzazione dei Lavori di Ampliamento per la Realizzazione del Corpo Servizi e Spogliatoi del P.O. SIRAI – Carbonia;

- che l'opera rientra nel programma degli interventi di cui all'ex art. 20 1<sup>a</sup> Fase della Legge 67/88 e finanziata per un importo di £ 1.500.000.000 (€ 774.685,34) ;

**Dato Atto** - che con deliberazione n° 1627 del 02.08.99 è stata approvata la Perizia suppletiva di variante con il relativo quadro economico;

- che con deliberazione n° 1045 del 24.05.2000 è stata approvata la contabilità finale dal quale si evince che l'ammontare dei lavori risulta essere di £ 964.130.982 (€ 497.932,09) oltre l'IVA;

- che con deliberazione n° 1291 del 21.03.2001 è stato approvato il relativo certificato di collaudo;

- che con deliberazione n° 1628 del 16.05.2001 sono stati affidati Lavori in esecuzione diretta per il completamento ascensore corpo Spogliatoi;

**Constatato** che in sede di approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo non si è provveduto all'approvazione del quadro economico dell'intero finanziamento;

**Visto** il Regolamento aziendale approvato con deliberazione n° 3099 del 18.12.2002;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito proponendo il Quadro Economico finale a consuntivo, comprensivo dell'IVA e delle spese generali, come di seguito riepilogabile:

Descrizione	Approvato		Consuntivo	
	Lire	Euro	Lire	Euro
Per lavori	964.130.982	497.932,09	961.915.277	496.787,78
Per somme a disposizione:	§	§	§	§
- IVA 10% sui lavori	96.413.098	49.793,20	96.191.527	49.678,77
- Imprevisti	§	§	§	§
- Spese tecniche	208.174.000	107.512,89	210.145.777	108.531,23
-Fondo incent. art. 8 L.109/94	§	§	17.221.180	8.893,99
- Economie di gestione	231.281.920	120.705,89	214.526.239	110.793,55
<b>Totale generale</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>774.685,34</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>774.685,34</b>

Rilevato che dal suddetto Quadro Economico si evince una economia di gestione pari a £ 214.526.239 (€ 110.793,55), ritenendo possa essere utilizzata nei lavori relativi alle restanti opere finanziate con i medesimi fondi;

PROPONE

- l'adozione di formale atto deliberativo per l'approvazione delle risultanze della contabilità finale e del relativo quadro economico a consuntivo;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario nonché il Dirigente del Servizio Acquisti/Patrimonio;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare il Quadro Economico finale a consuntivo relativo allo stanziamento di cui al D.C.G. dei LL.PP. della Regione Autonoma della Sardegna, n. 540 del 27.06.1997, per la realizzazione dei Lavori di Realizzazione del Corpo Servizi e Spogliatoi del P.O. SIRAI di Carbonia, per un importo complessivo di £ 1.500.000.000 (€ 774.685,34);
- di approvare a consuntivo il quadro economico finale dell'investimento che risulta così riepilogabile:

Descrizione	Approvato		Consuntivo	
	Lire	Euro	Lire	Euro
Per lavori	964.130.982	497.932,09	961.915.277	496.787,78
Per somme a disposizione:	§	§	§	§
- IVA 10% sui lavori	96.191.527	49.678,77	96.191.527	49.678,77
- Imprevisti	§	§	§	§
- Spese tecniche	208.174.000	107.512,89	210.145.777	108.531,23
- Fondo incent. art. 8 L.109/94	§	§	17.221.180	8.893,99
- Economie di gestione	231.281.920	120.705,89	214.526.239	110.793,55
<b>Totale generale</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>774.685,34</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>774.685,34</b>

- di dare atto che l'importo relativo all'economia di gestione è di £ 214.526.239 (€ 110.793,55)
- di riconoscere a consuntivo l'incentivo di cui all'art. 18 comma 1, Legge n. 109/94, rinviandone la liquidazione mediante successivo e distinto atto deliberativo;
- di proporre l'utilizzo delle suindicate economie di gestione, mediante successivo e distinto atto deliberativo.



Il Direttore Generale  
(dr. Emilio Simeone)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emilio Simeone', written over the printed name.

DIR.AMM/

DIR.SAN/

SERV.ACQ/G.AGULLI

SETT. TEC.OO.PP./ G.COCCO

Resp.Proc./G.ARU

Add./M.Meloni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 604 del 23 MAR. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL N. 7

a partire dal 24 MAR. 2004 al 7 APR. 2004.

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. \_\_\_\_\_

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tec. OO.PP.

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. n°7**  
CARBONIA (Cagliari)

**OGGETTO:** Mutuo complessivo di £ 309.962.000.000  
Per le Opere di Edilizia Ospedaliera varie  
Posizione n°430337800

**Opera:** AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CORPO SERVIZI E SPOGLIATOI  
DEL P.O. SIRAI CARBONIA  
D.C.G.LL.PP. n° 540 del 27.06.97 - £ 1.500.000.000 -

QUADRO ECONOMICO FINALE

<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>£ 1.500.000.000</b>	<b>€ 774.685,34</b>
Importo lordo lavori	£1.275.643.003	€ 658.814,62
Ribasso d'asta 24,42%	£ 311.512.021	€ 160.882,53
Importo lavori contrattuale	£ 964.130.982	€ 497.932,09
Deduzioni del collaudatore	£ 4.070.000	€ 2.101,97
Lavori in esecuzione diretta	£ 1.854.295	€ 957,66
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>£ 961.915.277</b>	<b>€ 496.787,78</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
I.V.A. 10% lavori	£ 96.191.527	€ 49.678,77
Spese tecniche + IVA	£ 210.145.777	€ 108.531,23
Somme art. 18 L. 109/94	£ 17.221.180	€ 8.893,99
<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>£ 1.285.473.761</b>	<b>€ 663.891,79</b>
<b>ECONOMIE</b>	<b>£ 214.526.239</b>	<b>€ 110.793,55</b>

Le somme complessivamente erogate dall'Amministrazione Regionale ai sensi della L.R. 6/92 art. 24 corrispondono al totale del finanziamento pari a £ 1.500.000.000 € 774.685,34

CARBONIA, 24.03.04



Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Giuseppe ARU

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe ARU".

Comunicazione composta di

n° 1 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI 607 DEL 23 MARZO 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

