

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

Deliberazione n° 1327

Adottata dal Direttore Generale in data 8 GIU. 2004

**OGGETTO:** Lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias – Art. 20 L. 67/88 Seconda fase.- Approvazione atti contabili 2° S.A.L. e liquidazione credito Ditta S.I.P.E. S.r.l. di Roma.

Il responsabile del Settore Attività Tecniche ed Opere Pubbliche, il quale:

**ATTESO** che con atto deliberativo n° 3120 del 23.12.02 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias, per un importo complessivo di € 3.098.741,39 di cui € 2.451.234,17 per lavori ed € 647.507,22 per somme a disposizione;

che con atto deliberativo n° 1335 del 20/06/03 l'appalto per l'esecuzione di lavori di che trattasi è stato aggiudicato alla Ditta SIPE S.r.L. di Roma per un importo di contratto pari a € 2.067.708,41 + IVA, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, di cui € 2.029.041,14 per lavori ed € 38.667,27 per oneri della sicurezza;

che il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 02.10.2003 e registrato in Iglesias il 07.10.2003 al n° 1761 Mod. 3;

che i lavori sono stati consegnati in data 28.10.03, come da verbale emesso dal Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara in pari data;

**CONSIDERATO** che l'art. 12 del contratto d'appalto e l'art. 21 del capitolato speciale d'appalto, prevedono che l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, raggiunga la cifra di € 200.000,00;

**PRESO ATTO** che il Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara in data 20.05.04 ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato d'avanzamento dei lavori n° 2, dai quali si evince che la Ditta SIPE a tutto il 20.05.04 ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, per un importo di € 455.760,90;

altresì del certificato di pagamento n° 2, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 20.05.04, dal quale risulta un credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni, ammontante a € 224.900,00 + IVA 10%;



VISTA la fattura n° 68/04 del 27.05.04 di € 224.900,00 + IVA 10%, emessa dalla Ditta SIPE relativa al 2° stato d'avanzamento dei lavori in questione, vistata dal Responsabile del Procedimento,

### PROPONE

- di approvare gli atti contabili relativi al 2° SAL e il certificato di pagamento n° 2 dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara;
- di procedere alla liquidazione del credito ammontante a € 224.900,00 + IVA 10%, spettante alla Ditta SIPE per l'esecuzione dei lavori a tutto il 20.05.04;

### IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP.;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti, Patrimonio e Tecnico,

### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare gli atti contabili relativi al 2° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara che contabilizza a tutto il 20.05.04, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, lavori eseguiti per un importo di € 455.760,90 relativi all'appalto dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias;
- di procedere alla liquidazione della fattura n° 68/04 del 27.05.04 di € 224.900,00 + IVA 10% della Ditta SIPE come risulta dal certificato di pagamento n° 2/2004 emesso dal Responsabile del Procedimento;
- di dare atto che la suindicata fattura risulta regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Sanna;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di € 247.390,00 IVA 10% inclusa, alla Ditta SIPE tramite ordinativo bancario.
- di determinare la regolare imputazione dell'importo complessivo di € 247.390,00 IVA 10% inclusa, sul codice di Bilancio n° 020800005 del Piano dei conti dell'esercizio 2004.

DIR. AMM./

DIR. SAN./

RESP. OO.PP./Ing. C. Cocco

RESP. PROC./Geom. C. Sanna

Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 1327 del 8 GIU. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 9 GIU. 2004 ~~23 GIU. 2004~~


Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)



Allegati n° 05

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Servizio del Personale
- Servizio Acquisti
- Uff. Tec. Sett. OO.PP.
- Resp. Proc. geom. C.Sanna

**Comune di Iglesias**  
Provincia di Cagliari

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 2 A TUTTO IL 20/05/2004**

**OGGETTO:** MESSA A NORMA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEL P.O.  
SANTA BARBARA - IGLESIAS - OPERE EDILI

**COMMITTENTE:** AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

**IMPRESA:** SIPE S.r.L.

Contratto in data 02/10/2003 rep. n. 175 registrato a in data   /  /   al n. di euro  
2'067'708.41

Data Offerta:	<u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	IMPORTO DEL PROGETTO:	2'451'234.17
Data Consegna:	28/10/2003	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	12/11/2003	Importo per la Sicurezza:	38'667.27
Giorni Utili per Ultimazione:	540	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	<u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	<u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	Anticipazione:	0.00

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 2'067'708.41 - 100%)				
1 cat. 1 - EDILI	SCAVI, DEMOLIZIONI E RIPORTI	SOMMANO % aliquote	31.96	39'720.68 (1.921%)	12'694.73 (0.614%)
2 cat. 1 - ELETTRICI	DORSALI DI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI	SOMMANO % aliquote	29.23	212'477.72 (10.276%)	62'107.24 (3.004%)
3 cat. 1 - MECCANIC	TESTALETTO	SOMMANO % aliquote	36.24	62'796.30 (3.037%)	22'757.38 (1.101%)
4 cat. 2 - EDILI	CLS, MALTE, SOLAI E FERRO	SOMMANO % aliquote	18.36	29'899.06 (1.446%)	5'489.47 (0.265%)
5 cat. 2 - ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI DI ZONA	SOMMANO % aliquote	35.82	94'618.34 (4.576%)	33'892.29 (1.639%)
6 cat. 2 - MECCANIC	IMPIANTO GAS MEDICALI	SOMMANO % aliquote	45.72	125'985.47 (6.093%)	57'600.56 (2.786%)
7 cat. 3 - EDILI	MURATURE	SOMMANO % aliquote	27.86	87'526.10 (4.233%)	24'384.77 (1.179%)
8 cat. 3 - ELETTRICI	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	SOMMANO % aliquote	30.29	133'098.39 (6.437%)	40'315.50 (1.950%)
9 cat. 3 - MECCANIC	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	SOMMANO % aliquote	21.47	290'223.55 (14.036%)	62'310.99 (3.014%)
10 cat. 4 - EDILI	INTONACI, TINTEGGIATURE E RASATURE	SOMMANO % aliquote	29.68	72'597.24 (3.511%)	21'546.86 (1.042%)
11 cat. 4 - ELETTRICI	IMPIANTO FORZA MOTRICE	SOMMANO % aliquote	32.09	45'634.32 (2.207%)	14'644.05 (0.708%)
12 cat. 5 - EDILI	PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI	SOMMANO % aliquote	12.70	256'768.03 (12.418%)	32'609.54 (1.577%)
13 cat. 5 - ELETTRICI	IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	SOMMANO % aliquote	24.20	39'658.65 (1.918%)	9'597.39 (0.464%)
14 cat. 6 - ELETTRICI	IMPIANTO TELEFONICO	SOMMANO % aliquote	38.42	50'307.35 (2.433%)	19'328.08 (0.935%)
15 cat. 7 - ELETTRICI	IMPIANTO TV	SOMMANO % aliquote	37.10	12'447.60 (0.602%)	4'618.06 (0.223%)
16 cat. 8 - EDILI	IMPIANTO IDRICO FOGNARIO	SOMMANO % aliquote	15.85	91'909.64 (4.445%)	14'567.68 (0.705%)
17	IMPIANTO CHIAMATA INFERMERIA				
	A RIPORTARE				438'464.59












Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
<b>RIPORTO</b>		
<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>		
<p><i>Tipologia Appalto: a Corpo</i>  <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>  <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 8'522.98</i></p>		
LAVORI A CORPO euro		455'760.90 aliquota (22.042%
<b>TOTALE euro</b>		<b>455'760.90</b>
Iglesias, 20/05/2004		
<b>A RIPORTARE</b>		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 2'067'708.41 - 100%)								
1 / 27 cat. 2 - EDILI	CLS, MALTE, SOLAI E FERRO (voce pari a euro 29'899.06 - 1.446% dei lavori a corpo) SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - CLS, MALTE, SOLAI, FERRO					14.85		
	SOMMANO % aliquota					14.85 (0.215%)		
2 / 33 cat. 3 - EDILI	MURATURE (voce pari a euro 87'526.10 - 4.233% dei lavori a corpo) SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - MURATURE					6.72		
	SOMMANO % aliquota					6.72 (0.284%)		
3 / 28 cat. 4 - EDILI	INTONACI, TINTEGGIATURE E RASATURE (voce pari a euro 72'597.24 - 3.511% dei lavori a corpo) SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - INTONACI TINTEGGIATURA, RASATURE					25.66		
	SOMMANO % aliquota					25.66 (0.901%)		
4 / 29 cat. 8 - EDILI	IMPIANTO IDRICO FOGNARIO (voce pari a euro 91'909.64 - 4.445% dei lavori a corpo) SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 8 - IMP. IDRICO FOGNARIO					14.86		
	SOMMANO % aliquota					14.86 (0.661%)		
5 / 30 cat. 1 - MECCANIC I	TESTALETTO (voce pari a euro 62'796.30 - 3.037% dei lavori a corpo) SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 10 - TESTALETTO					35.20		
	SOMMANO % aliquota					35.20 (1.069%)		
6 / 31 cat. 2 - MECCANIC I	IMPIANTO GAS MEDICALI (voce pari a euro 125'985.47 - 6.093% dei lavori a corpo) SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 11 - GAS MEDICALI					35.03		
	SOMMANO % aliquota					35.03 (2.134%)		
7 / 32 cat. 3 - MECCANIC	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO (voce pari a euro 290'223.55 - 14.036% dei lavori a corpo) SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI							
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

**S.I.P.E. S.r.l.**  
L'IMPRESA  
Via del Serafico, 188  
00142 ROMA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE cd Annotazioni
	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO							
1 Cat 12 - CONDIZIONAMENTO					7.48		
SOMMANO % aliquota					7.48 (1.050%)		
8 / 18 cat. 1 - ELETTRICI	DORSALI DI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI (voce pari a euro 212'477.72 - 10.276% dei lavori a corpo) SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 13 - DORSALI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI				13.23		
SOMMANO % aliquota					13.23 (1.360%)		
9 / 19 cat. 2 - ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI DI ZONA (voce pari a euro 94'618.34 - 4.576% dei lavori a corpo) SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 14 - QUADRI ELETTRICI DI ZONA				7.21		
SOMMANO % aliquota					7.21 (0.330%)		
10 / 20 cat. 3 - ELETTRICI	IMPIANTO ILLUMINAZIONE (voce pari a euro 133'098.39 - 6.437% dei lavori a corpo) SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 15 - ILLUMINAZIONE				21.87		
SOMMANO % aliquota					21.87 (1.408%)		
11 / 21 cat. 4 - ELETTRICI	IMPIANTO FORZA MOTRICE (voce pari a euro 45'634.32 - 2.207% dei lavori a corpo) SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 16 - FORZA MOTRICE				1.47		
SOMMANO % aliquota					1.47 (0.032%)		
12 / 22 cat. 5 - ELETTRICI	IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI (voce pari a euro 39'658.65 - 1.918% dei lavori a corpo) SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 17 - RILEVAZIONE INCENDI				23.23		
SOMMANO % aliquota					23.23 (0.446%)		
13 / 23 cat. 6 - ELETTRICI	IMPIANTO TELEFONICO (voce pari a euro 50'307.35 - 2.433% dei lavori a corpo) SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 18 - TELEFONICO				17.04		
SOMMANO % aliquota					17.04 (0.415%)		
A RIPORTARE							



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						229'683.32	
	<b>LAVORIA CORPO</b> (Progetto euro 2'067'708.41 - 100%)							
18 cat. 1 - ELETTRICI	DORSALI DI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 13 - DORSALI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI	SOMMANO % aliquote	1	6	13.23	212'477.72 (10.276%)	28'110.80 (1.360%)	
19 cat. 2 - ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI DI ZONA SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 14 - QUADRI ELETTRICI DI ZONA	SOMMANO % aliquote	1	6	7.21	94'618.34 (4.576%)	6'821.98 (0.330%)	
20 cat. 3 - ELETTRICI	IMPIANTO ILLUMINAZIONE SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 15 - ILLUMINAZIONE	SOMMANO % aliquote	1	6	21.87	133'098.39 (6.437%)	29'108.62 (1.408%)	
21 cat. 4 - ELETTRICI	IMPIANTO FORZA MOTRICE SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 16 - FORZA MOTRICE	SOMMANO % aliquote	1	6	1.47	45'634.32 (2.207%)	670.82 (0.032%)	
22 cat. 5 - ELETTRICI	IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 17 - RILEVAZIONE INCENDI	SOMMANO % aliquote	1	6	23.23	39'658.65 (1.918%)	9'212.70 (0.446%)	
23 cat. 6 - ELETTRICI	IMPIANTO TELEFONICO SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 18 - TELEFONICO	SOMMANO % aliquote	1	6	17.04	50'307.35 (2.433%)	8'572.37 (0.415%)	
24 cat. 7 - ELETTRICI	IMPIANTO TV SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 19 - TV	SOMMANO % aliquote	1	7	22.21	12'447.60 (0.602%)	2'764.61 (0.134%)	
25 cat. 8 - ELETTRICI	IMPIANTO CHIAMATA INFERMERIA SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 20 - CHIAMATA INFERMERIA	SOMMANO % aliquote	1	7	13.10	74'913.08 (3.623%)	9'813.61 (0.475%)	
26 cat. 9 - ELETTRICI	IMPIANTO CITOFONICO SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 21 - CITOFONICO	SOMMANO % aliquote	1	7	16.68	2'688.02 (0.130%)	448.36 (0.022%)	
27 cat. 2 - EDILI	CLS, MALTE, SOLAI E FERRO SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - CLS, MALTE, SOLAI, FERRO	SOMMANO % aliquote	1	5	14.85	29'899.06 (1.446%)	4'440.01 (0.215%)	
28 cat. 4 -	INTONACI, TINTEGGIATURE E RASATURE SpCat 1 - OPERE EDILI							
	A RIPIORTARE						329'647.20	



# Comune di Iglesias

## Provincia di Cagliari

**OGGETTO:** MESSA A NORMA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. SANTA BARBARA - IGLESIAS - OPERE EDILI

**COMMITTENTE:** AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

**IMPRESA:** SIPE S.r.L.

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 224'900.00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	23/03/2004	228'500.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		228'500.00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 02/10/2003 repertorio n. 175 registrato a in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	455'760.90
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	455'760.90
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0.00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0.5%	2'278.80
Ammontare dei certificati precedenti euro	228'500.00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	230'778.80
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro</b>	224'900.00
per I.V.A. al 10%	22'490.00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	247'390.00

### CERTIFICA


CHE ai termini dell'articolo 20 e 21 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 224'900.00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro duecentoventiquattromilanovecento/00).

Iglesias, 20/05/2004


#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di ROMA n. 65430619/26 (impiantisti) e n. 12176722/80 (edili)

Il Direttore dei Lavori  
ing. Antonio Zandara



Il Responsabile del  
Procedimento  
geom. Carlo Sanna







S.r.l.

00142 ROMA - Via del Sarafico, 188 - Tel. 06 5138125 - Fax 06 5140782  
REA N. 495373 - A.N.C. 8984805 - Registro Imprese N. 3839/82 - Part. IVA N. 01410051005 - Cap. Soc. ~~€ 40.400,00~~ <sup>25000,00</sup>

FATTURA N° 68/04	DATA 27/05/04	Va. Ordine	Data Ordine
Cliente AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA			
Indirizzo VIA DALMAZIA, 83 09013 CARBONIA (CA)			
Note		Part. IVA	02261310920
Spedizione a mezzo	Bolla n°	Data bolla	

Quant.	Art.	Descrizione	Prezzo unitario	Importo netto
		2 SAI. - lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria, ristrutturazione del P.O. Santa Barbara - Iglesias - opere edili		
		I.V.A. ad esigibilità differita circolare 328/E del 24.12.97 PAR.2.2.3		
		Aliquota IVA agevolata ai sensi del DPR 633 del 26/10/72 c s.m.i.		

CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
 BONIFICO BANCARIO SU UNICREDIT BANCA D'IMPRESA ABI 03226  
 CAB 05200 CIN M C/C 3799 L10

Totale Importo netto	€ 224.900,00
Iva 10	22.490,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 247.390,00</b>

*N. D. per la liquidazione  
 art. 20 2° fase  
 cod. 020800005  
 del n° del*

Documento composto di  
n° 14 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1327 DEL 8 GIU 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

