## SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA Azienda U.S.L. nº 7 Carbonia

			Deliberazione nº	1886
Adottata dal Direttore Generale in data	-5 A60.	2004		

OGGETTO: lavori di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento, istituzione Centro Servizi, Magazzini, Farmacia presso il P.O. F.Ili Crobu di Iglesias - Impresa A.T.I. Bellavista s.r.l. IM.FO.EDIL. s.n.c. Palermo - Approvazione atti relativi al 3° stato d'avanzamento dei lavori e liquidazione fattura nº FT.97 del 23/07/2004.

Il Responsabile delle Attività Tecniche ed OO.PP.:

premesso

che l'opera di cui all'oggetto è finanziata nel seguente modo:

fondi L. 67/88, art. 20 seconda fase per un importo di € 1.446.079,32, pari a £. 2.800.000.000;

atteso

che l'Azienda, con deliberazione nº 1400 del 30/06/2003, ha aggiudicato i lavori in oggetto all'Impresa A.T.I. Bellavista s.r.i. - IM.FO.EDIL. s.n.c. Palermo per un importo contrattuale di € 942.826,50, al netto del ribasso d'asta del 14,30% sull'importo a base d'asta di € 1.063.371,57 + IVA al 10%;

atteso

altresì che in data 08/10/03 è stato stipulato, con la Ditta aggiudicataria, il relativo contratto d'appalto, n° 178 di repertorio, registrato ad Iglesias il 14/10/03 al n° 1800, Mod. 3.

considerato che l'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che l'Appaltatore ha diritto ai pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute previste dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici, raggiunga la cifra di € 52.000,00;

recepito

che l'Impresa A.T.I. Bellavista s.r.I. - IM.FO.EDIL. s.n.c., a tutto il 19/07/04, ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 14,30%, per un importo di € 191.751,23, giusto lo stato d'avanzamento dei lavori n° 3 emesso il 19/07/04 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara, approvato dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, per cui il credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni e l'ammontare dei certificati precedenti, è pari a € 81.908,41 + IVA al 10%, così come risulta dal Certificato di Pagamento n° 3 emesso, in data 19/07/2004, dal Direttore dei Lavori ed approvato dal Responsabile di Procedimento;

considerato che, sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta appaltatrice, come risulta dal certificato di pagamento n° 3;

tenuto conto che la fattura dell'Impresa Bellavista s.r.l., capogruppo mandataria, nº FT.97 del 23/07/2004 di € 90.099,25, IVA al 10% compresa, è stata già trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione, giusto il visto del Responsabile del Procedimento attestante la regolarità amministrativa della stessa;

#### PROPONE

- l'adozione di formale atto deliberativo per l'acquisizione agli atti aziendali del 3° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara relativo ai lavori in oggetto:
- l'adozione di formale atto deliberativo per confermare la liquidazione della fattura n° FT.97 del 23/07/2004 di € 90.099,25, IVA al 10% compresa, all'Impresa Bellavista s.r.l.;

## II DIRETTORE GENERALE

preso atto

dell'istruttoria del Settore Tecnico;

sentiti

Il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti;

Surgetting to the business and the

我们才会有什么是一种**的基本人的原则的的**是这样的一点,这是这么

#### DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 3° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara che contabilizza a tutto il 19/07/2004, al netto del ribasso d'asta del 14,30%, lavori eseguiti per un importo di € 191.751,23, relativi all'appalto dei lavori di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento, istituzione Centro Servizi, Magazzini, Farmacia presso il P.O. F.lli Crobu di Iglesias;
- di confermare che risulta regolarmente trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione, dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, la fattura nº FT.97 del 23/07/2004 di € 90.099,25, IVA al 10% compresa, dell'Impresa Bellavista s.r.l. di Palermo, relativa al 3° SAL e coerente al certificato di pagamento n° 3 emesso dal Direttore dei Lavori;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della suddetta fattura per un importo di € 90.099,25 all'Impresa Bellavista s.r.l. di Palermo tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale:
- di imputare la liquidazione dell'importo complessivo sopraindicato di € 90.099,25, da movimentare sul cod. 020800008 del piano dei conti aziendale, fondi legge 67/88, art. 20 II<sup>^</sup> fase, sull'apposita finalizzazione di € 1.446.079,32 per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento, istituzione Centro Servizi, Magazzini, Farmacia presso il P.O. F.Ili Crobu di Iglesias;

DIR.AMM./

DIR. SAN.

DIR. SERV. ACQ./

SETT. TECNICO OO PP

RESP.LE PROC./

Il Direttore Gerberale Dr. Emiliø Sinleone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. <u>4 886</u> del <u>5 060</u> 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal <u>6 AGO. 2004</u> 2 0 AGO. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi è stata posta a disposizione per la consultazione

> Il Responsabile del Servizio Affari Generali (Dott.ssa Margherita Cannas)

Allegati n. <u>03</u>

Destinatari:

SERVIZIO ACQUISTI

SERVIZIO BILANCIO

COLLEGIO DEI SINDACI

## Comune di IGLESIAS

## Provincia di CAGLIARI

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO, ISTITUZIONE CENTRO

SERVIZI, CENTRO STERILIZZAZIONE, MAGAZZINI, FARMACIA PRESSO P.O. F.LLI CROBU -

IGLESIAS -

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. Nº 7 - CARBONIA -

IMPRESA: ATI - BELLAVISTA - IM.FO. EDIL SNC

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 81'908,41

CERTIFICATI PRECEDENTI					
n.	data	importo			
1	27/01/2004	55'831,64			
2	30/06/2004	53'052,42			
3 4					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTALE	108′884,06			
	anticipazione	0,00			

#### **ASSICURAZIONE OPERAL**

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Palermo n° 91211358/05

IL SOTTOSCRITTO.

VISTO: il Contratto in data 08/10/2003 repertorio n. 178 registrato a Iglesias in data al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni Oneri della sicurezza	185´341,32 6´409,91
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	191′751,23
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00 DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	958,76
Ammontare dei certificati precedenti euro	108′884,06
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	109′842,82
CREDITO Impresa arrotondato a 0 di euro	81′908,41
per I.V.A. al 10%	8′190,84
TOTALE GENERALE euro	90′099,25

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 81908.41 oltre IVA, se dovuta, come per legge. Diconsi: (ottantunmilanovecentootto/41).

IGLESIAS, 19/07/2004

Il Responsabile del Procedimento /

## Comune di IGLESIAS

Provincia di CAGLIARI

pag. 1

# STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 19/07/2004

**OGGETTO:** 

RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO. ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI, CENTRO STERILIZZAZIONE. MAGAZZINI, FARMACIA PRESSO P.O. F.LLI CROBU - IGLESIAS -

COMMITTENTE:

AZIENDA U.S.L. Nº 7 - CARBONIA -

IMPRESA: ATI - BELLAVISTA - IM.FO. EDIL SNC

Contratto in data 08/10/2003 rep. n. 178 registrato a Iglesias in data \_\_/\_/\_\_ al n. di euro 0,000

Data Offerta:	30/05/2003
Data Consegna:	20/10/2003
Data Inizio Lavori:	_/_/
Giorni Utili per Ultimazione:	365
Data Utile per Ultimazione:	_/_/
Giorni di Sospensione:	0
Numero di Sospensioni	0
Nuova Data Ultimazione:	11

IMPORTO DEL PROGETTO: 0,000 Somme a Disposizione: 0,000 Importo per la Sicurezza: 31'517,060 IMPORTO DI VARIANTE 0,000 Somme a Disposizione (variante): 0,000 Importo per la Sicurezza (variante): 0,000

Anticipazione:


0,000

Num,Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE
	RIPORTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
N0001	Compenso per la rimozione di tutti i radiatori esistenti, la rimozione delle saracinesche d'intercettazione dell'acqua calda di ciascun radiatore nonché il taglio delle tubazioni d discariche autorizzate, poste a qualsiasi distanza e procurate a cura, compreso l'onere per il conferimento a discarica  SOMMANO a corpo	1,000	2′933,020	21933,02
N0002	Rimozione di infissi di qualsiasi genere compreso il relativo cassonetto e l'eventuale avvolgibile ed il trasporto in locali dell'amministrazione indicati dalla D.L. o trasporto a anza e procurate a cura dell'impresa, compreso l'onere per il conferimento a discarica dei materiali non riutilizzabili.	0.57.200		2/014
N0004	SOMMANO m2  Demolizione di pavimentazione di qualsiasi tipo compreso il massettto di livellamento fino alla caldana e compresa l'eventuale rimozione del battiscopa di partenza della superficie orizzate, poste a qualsiasi distanza e	267,390	14,630	3'911,91
	procurate a cura dell'impresa, compreso l'onere per il conferimento in discarica.  SOMMANO m2	1'135,370	8,650	91820,95
N0006	Demolizione di rivestimento di pareti in piastrelle e compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza e procurate a cura dell'impresa compreso l'onere per il conferimento a distanza.			
	SOMMANO m2  Demolizione di tramezzi di mattoni di qualsiasi spessore compreso l'intonaco sulle superfici e compreso il	1'168,750	7,340	8′578,62
N0007	trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate, poste a qualsiasi distanza e procurate a cura dell'impresa compreso l'onere per il conferimento a discarica.  SOMMANO m2	376,990	10,150	3′826,44!
N0009	Demolizione di muratura di qualsiasi genere compreso calcestruzzo armato e non armato con martelli demolitori e/o con mazzetta e punciotti compreso il trasporto a rifiuto dei mater ell'impresa, compreso l'onere per il conferimento a discarica e compresa quota parte degli eventuali ponteggi necessari.			
	SOMMANO m3	3,780	52,140	197,08
N0010	Demolízione d'intonaco su pareti in laterizio o su pareti in cls compreso il trasporto a rifiuto dei materiali in risulta in discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza e pr curate a cura dell'impresa, compreso l'onere per il riferimento a discarica compresa quota parte del ponteggi necessari.  SOMMANO m2	1'016,090	2 8 90	21042 42
	Rimozione di apparecchi sanitari compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate	1 010,090	3,880	3′942,429
N0012	poste a qualsiasi distanza e procurate a cura dell'impresa e compreso l'oncre per il conferimento a discarica.  SOMMANO cadauno	34,000	19,720	670,480
N0013	Compenso per lo smontaggio, l'eventuale taglio dei pezzi con cannello ossiacetilenico per la successiva rimozione, il carico sui mezzi, il trasporto a discarica autorizzata procura per l'allontanamento dei prezzi e compresa qualsiasi opera di demolizione muraria strettamente connessa agli essicatoi.	aamaanan ahaan ka		
	SOMMANO a corpo	1,000	6′592,710	6′592,710
) N0014	Rimozione di controsoffitto in pannelli di cartongesso o in fibra minerale compresi i telai di sostegno, tiranti e quant'altro facente parte del controsoffitto, compreso il traspor in discariche autorizzate e procurate a cura dell'impresa e compreso l'oncre e le spese per il conferimento a discarica.  SOMMANO m2	31,710	4,200	133,182
	Demolizione di solaio di qualsiasi spessore e di luce non superiore a m 3.5, compreso il trasporto a rifiuto dei	31,710	4,200	155,167
N0015	materiali di risulta in discariche autorizzate poste a qualunque distanza e procurate a cura dell'impresa compreso l'onere per il conferimento a discarica  SOMMANO m2	36,110	7,130	257,464
! N0203	Calcestruzzo a resistenza caratterística RcK 25, di consistenza plastica, confezionato con aggregati della dimensione massima di 30 mm, fornito in opera con autobetoniera, entro o torio e collaudo finale, escluse le		_	
	sole armature metalliche, ma compresa inoltre la quota parte dei ponteggi necessari.  SOMMANO m3	9,863	96,250	949,314
N0302	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondini in acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in panneli standard, compresi sfridi, eventuali legature, sovrapposizioni, ecc.	72 000	0.735	20.00
l N0401	SOMMANO m2  Muratura di mattoni forati 8x12x24 e malta cementizia a Kg 600 di cemento di qualsiasi altezza, compresi i magisteri di immorsature, spigoli, sguinci, architravi, riseghe, compreso l'onere per il ponteggi e quanto occorra	32,875	0,730	23,999
	per dare il lavoro compiuto a regola d'arte  SOMMANO m2	380,120	11,290	4'291,555
	A RIPORTARE	,		46′129,182

(m)

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE
	RIPORTO			46*129,182
AN0501	Solaio del tipo in laterizio e c.a., dello spessore di cm 20+5 orizzontale od inclinato, con travetti tipo Bausta e pignatte dell'altezza di cm 20, completo di armatura in ferro to tuale inghisaggio dei travetti nella muratura esistente ovvero la predisposizione nella muratura del cordolo d'appoggio.  SOMMANO m2  Intonaco civile liscio per pareti e soffitti interni, formato da un primo strato rinzaffo ed un secondo strato tirato in	6,850	37,300	255,505
AN0702	piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito ompreso il ponteggio ed il tiro in alto, in malta bastarda, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta.  SOMMANO m2	1′968,150	8,160	16 '060, 104
AN0803	Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito con piastrelle in gres ceramico per locali soggetti a traffico pedonale medio-forte di dimensioni di 20x20 o 33x33, posto in opera e pulizia finale con segatura. Le piastrelle di prima scelta, con colore e posa a scelta della D.L., compreso ogni onere.	,	DOSESTAL MERCATY MARKET FOR	
18	SOMMANO m2  Fornitura e posa in opera di lastre di granito sardo levigate o fiammate, a scelta della D.L. in stabilimento, dello	700,000	23,360	16 352,000
AN0804	spessore di cm 3, compresa l'evventuale formazione del gocciola poste in opera con malta bastarda, compresi tagli, pulitura, stuccatura, tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere.  SOMMANO m2	54,340	56,090	3′047,931
AN0902	Fornitura e posa in opera di finestra ad una o più ante con parti mobili ed evventualmente fisse secondo i nodi ed i tipi indicati nell'abaco allegato al progetto, eseguita in allu er l'andamento ai vani esistenti ed ogni altro onere e magistero per dare la finestra in opera a perfetta regola d'arte.  SOMMANO m2	88,440	162,440	14*366,194
AN0905	Fornitura e posa in opera tagliafuoco con classe di resistenza REI 120 ad una o due ante certificata secondo la norma UNI 9723 costituita da: - telaio in lamiera tipo LAF di acci a della D.L.; - targhetta d'identificazione, su ogni porta, con riportati gli estremi di riproduzione e certificazione. SOMMANO m2	49,680	317,070	15′752,038
D.1030.1060.	Trasporto dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l'eventuale costodi conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di distanza di 20 Km, compreso il ritorno a vuoto SpCat 0  SOMMANO m3	137,000	7,150	979,550
22 D.1030.1080	Indennità di conferimento a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto  SOMMANO m3		5,440	745,280
23 D.1150.1090. 06.06	Cunicolo ispezionabile in opera per impianti idrci, igienico-sanitari, realizzato in c.a. dimensioni interne: 2x50x40 cm SOMMANO m		95,950	13′208,47′
24 D,1150,1120. 07	Tubo in PVC in opera sottotraccia per scarichi di apparecchi igienicosanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di trace e fori su murature, solai e strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 200 mm, spessore 3.2.  SOMMANO m		34,430	4*739,634
25 D,3560,1020. 05	Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, senza sifone ma completo di copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manuf ezza, larghezza e di profonfità: dimensioni interne 50x50x50 cm, con copertina prefabbricata in els armato da 60x60x7 cm  SOMMANO cadauno			2′015,820
26 D.pompa di	Pompe di calore reversibile aria-acqua tipo CARRIER ACQUASNAP 240 adatte per installazione all'aperto, dotate di compressori Scroll, di ventilatori ad elevata silenziosità e di sistema autoadattivo a microprocessore e		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,.
cal.02	funzionanti con refrigerante HFC-407C.  SOMMANO cadauno  Parziale LAVORI A MISURA euro	1,000	51′689,600	51'689,600 185'341,315
	TOTALE euro			185′341,315
	A RIPORTARE			

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. Nº 7 - CARBONIA -STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 19/07/2004






Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	<b>Q</b> панка	unitario	TOTALE
	RIPORTO			
VIII	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 31'517,060 Incidenza Sicurezza - IS = 31'517,060 / 0,000 = 0			
	LAVORI A MISURA curo Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) = ((185'341,315 / 911'309,440) * 31'517,060) = curo			185°341,315 6′409,912
	PER LAVORI A MISURA curo			191*751,227
	TOTALE euro		:	191 751,227
	IGLESIAS, 19/07/2004  PLAPTESA  BELLAVISTA STI ILLEFTENDE de Lavori  CONTROL DE LAVORI  C			
			Aller and the second se	
		pro application.	1	
	A RIPORTARE		7	

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. Nº 7 - CARBONIA - [ProgCrobu' (C:\ACCA\Crobu\) v.1/26] STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 19/07/2004

Mon

4



SEDE LEGALE: Via Resuttana, 367 - 90146 Palermo tel. 091 524761 - 091 524745 Fax 091 6709722 e-mail: bellavista.impianti@tin.it

02261310920

% IVA

10

N°80357 ABI 05132 CAB 04603 CIN. J

Importo IVA

RIMESSA DIRETTA ACCR. BONIFICO: BANCA NUOVA SPA FIL. Nº5 DI PALERMO

€ 8 190,84

ISO 9002

SPEETT.LE

AZIENDA U.S.L. Nº7 VIA DALMAZIA N.83 09013 - CARBONIA (CA)

Partita I.V.A. 04516970821

N. Bolla e data

Partita IVA

Totale imponibile

Modalità di pagamento:

81 908,41

QUANTITA'

1			
	NUMERO		DATA
:	FT. 97		23/07/2004
Codice fiscale	Data ordine vs. rif./p	orot.	
DESCRIZIONE		II/	APORTO
OGGETTO: VOSTRO DARE PEI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTE ADEGUAMENTO ISTITUZIONE CE SERVIZI, MAGAZZINI FARMACIA P.O. F.LLI CROBU - IGLESIAS.	NZIONE E NTRO	€	81 908,41
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3	( ,		
Visho per bon Il Respone Union IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	to imila	ol n	nento
IVA AD ESIGIBILITA. DIFFERITA			

Totale fattura

90 099,25

C/C

Spese bancarie

Documento composto di

10° 06 pegine

"Gespondivile dei Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

1486 DEL -5 960, 2004

"L'DIRETTORE ANAZIONE GINELLE

IL DIRETTORE GINELLE

AZIENDA

U.S.L.

AZIENDA

V.S.L.

CARBONIA

TONE SARVE