AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7 CARBONIA

4	a	G	FN	2006
Š.	,	U	L 18.	7000

DELIBERAZIONE N°	66

Adottata dal Direttore Generale in data

OGGETTO: LAVORI DI MESSA A NORMA GENERALE, RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO LABORATORIO ANALISI CENTRALE, RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA, COMPLETAMENTO 3° PIANO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS - NP 94.

Approvazione e liquidazione 4° Stato d'avanzamento Lavori. Ditta: DE. CO. Srl.

Il Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.

PREMESSO CHE:

- con la Delibera nº 1677 del 15/07/2002 è stato affidato all'Ing. Antonio Zandara, dipendente dell'Azienda, l'incarico per la progettazione dei lavori in oggetto;
- con determinazione n° 681 del 02/10/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto, finanziata per €. 4.648.112,09 (lit. 9.000.000.000) ed erogata la prima rata d'acconto pari al 25% del finanziamento, pari a € 1.162.028,02 e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento;
- con la Delibera nº 2556 del 28/10/2002 è stato affidato all'Ing. Brunello Vacca, dipendente dell'Azienda e responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, l'incarico di Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto;
- con la Delibera nº 2714 del 18/11/2002 è stato affidato all'Ing. Roberto Chessa di Cagliari, l'incarico di Consulente e Collaboratore tecnico per la progettazione dei lavori;
- con la Delibera n° 3126 del 23/12/02 è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 4.648.112,09;
- con la Delibera nº 90 del 22/01/2004, detto quadro economico è stato rettificato, causa errori di trascrizione, confermando comunque l'importo complessivo del finanziamento sopra indicato;
- con la Delibera nº 1202 del 09/06/2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta DE. CO. Srl di Roma, che ha offerto un ribasso percentuale dell'14,297% sul prezzo posto a base d'asta di € 3.755.294,42, per un importo contrattuale complessivo di € 3.334.619,38 di cui € 3.218.399,98 per lavori ed € 116.219,40 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto del 19/09/2003, rep. n° 171, per un importo complessivo di € 3.334.619,38 oltre l'IVA di legge;
- con la Delibera nº 1962 del 11/09/2003 è stato affidato all'Ing. Cristian Cocco, dipendente dell'Azienda e responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP., l'incarico di Direttore dei lavori in oggetto;
- con la Delibera n° 1535 del 01/7/2004 è stato approvato il 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 13/05/2004, per un importo complessivo di € 306.321,58 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 10.676,03, e la liquidazione della fattura n° 24/04 del 19/05/2004 di complessivi € 335.170,00 IVA inclusa;

Delib appr liq 4° SAL lav CTO NP 94 ing B Vacca Pag 1 di

- con la Delibera n° 2134 del 29/09/2004 è stato approvato il 2° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 13/09/2004, per un importo complessivo di € 607.857,91 al netto del ribasso offerto e comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 21.185,29, e la liquidazione della fattura n° 44/04 del 13/09/2004 di complessivi € 330.110.00 IVA inclusa.
- con la Delibera n° 207 del 07/02/2005 è stato approvato il 3° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 20/12/2004, per un importo complessivo di € 920.161,62 al netto del ribasso offerto e comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 32.069,82, e la liquidazione della fattura n° 63 del 21.12.04 di complessivi € 341.770,00 IVA inclusa.

CONSIDERATO

che il responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, ha acquisito gli atti contabili relativi allo stato d'avanzamento lavori n° 4, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 13/12/2005 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

DATO ATTO

che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 13/12/2005, lavori per un importo totale di € 1.223.561,78 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 42.463,88, come risulta dal 4° stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori.

AQUISITO

il certificato di pagamento n° 4, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, nel quale il Responsabile del Procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 301.900,00, al netto delle prescritte ritenute di legge oltre l'IVA.

RILEVATO

che il Responsabile del Procedimento ha svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 56/05 del 16/12/2005 di \in 301.900,00 + IVA 10% per un totale di \in 332.090,00 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti.

PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO. PP.

SENTITI

il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

di acquisire agli atti aziendali il 4° stato d'avanzamento lavori nel quale il Direttore dei lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 13/12/2005, lavori per un importo totale di € 1.223.561,78 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 42.463,88;

di confermare che il Responsabile del Procedimento ha regolarmente svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 56/05 del 16/12/2005 di € 301.900,00 + IVA 10% per un totale di € 332.090,00 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti;

Delib appr liq 4° SAL lav CTO NP 94 ing B Vacca vag 2 di 4

	_	6h		
Segue	DELIBERAZIONE N°		del	

di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;

che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 332.090,00, attinto dalle somme di cui alla determinazione n° 681 del 02/10/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP., ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 02 08 00003 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

AZIENDA ODR. BENEGENERALE

DIR-AMM

DIR-SAN/

DIRIG-SERV.ACQ/

RESP-ATTIVITA' TEC-OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Add/

attesta che la deliberazione 1 9 GEN. 2006 è stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 a partire dal Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ALLEGATIN° 3 Tot. pagine n° 6 - all, n° 1 di pag, n° 4; Stato Avanz, Lav, n° 4 - all, n° 2 di pag, n° 1; Cert, di pagam, n° 4 - all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 56 del 16.12.05 Destinatari: COLLEGIO DEI SINDACI SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia) SERV. BILANCIO

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Comune di Iglesias

Provincia di Cagliari

pag, 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 13/12/2005

OGGETTO:

ASL n° 7 - Carbonia - Ristrutturazione generale C.T.O. Iglesias - Messa a norma (con ampliamento), adeguamento laboratorio analisi centralizzato, ristrutturazione, messa a norma e completamento - Lotto n° NP 94

COMMITTENTE:

ASL nº 7 - Carbonia

IMPRESA:

DE. CO. SRL - ROMA -

Contratto in data 19/09/2003 rep. n. 171 registrato a Iglesias in data 24/09/2003 al n. 1670/3 di euro 3'334'619,38

Data Offerta:	14/05/2003	IMP
Data Consegna:	01/10/2003	Som
Data Inizio Lavori:	01/10/2003	lmp
Giorni Utili per Ultimazione:	730	IMP
Data Utile per Uttimazione:	29/09/2006	Som
Giorni di Sospensione:	0	Impo
Numero di Sospensioni	0	
Nuova Data Ultimazione:	_/_/	Antio

 IMPORTO DEL PROGETTO:
 3'871'513,83

 Somme a Disposizione:
 0,00

 Importo per la Sicurezza:
 116'219,40

 IMPORTO DI VARIANTE
 0,00

 Somme a Disposizione (variante):
 0,00

 Importo per la Sicurezza (variante):
 0,00

Anticipazione:

0,00

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		IMPORTI	
TARIFFA			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
I C.01	Prezzo di mq 1.00 di rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata del diametri fi 8 con maglia cm. 20x20, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni etc. SOMMANO mq		3,00	7′718,0
2 C. 02	Prezzo di mc.1.00 di calcestruzzo per magroni di sottofondazione, di massetti , per rinfianco e rivestimento di tubazioni a terra, confezionato con cemento R 32,5 e fornito in opera con autobetoniera. In opera dosato con kg/mc 200 di cemento Rck 32,5.			
	SOMMANO mc	353,349	55,00	19'434,2
J.03	Prezzo per la fornitura e posa in opera di mc. 1.00 di calcestruzzo di argilla espansa, vibrato, dosato a q.2.5 di cemento 32.5, per massetti, sottofondi, formazione di pendenze e simili; in opera, comprese le casseforme ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	SOMMANO mc	120,000	118,00	14'160,00
2.05	Prezzo di me. 1.00 di calcestruzzo preconfezionato a resisrenza garantita Rek 30 N/mmq, di consistenza plastica(S2) o semifluida (S3), fornito in opera con autobetoniera, anche con ondazione e di elevazione, gettato entro casseforme, queste comprese; compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti. SOMMANO me	2'304,042	92,00	311'071 or
1.06	Prezzo di kg.1.00 di acciaio per armature di strutture in cemento armato, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimen delle barre ed incluse	2 304,042	92,00	211′971,87
	eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. SOMMANO kg	258'088,604	1,00	258'088,60
07	Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq.1.00 di solaio dello spessore di cm.25+5 realizzato con travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in later atura del travetto, l'armatura integrativa di ferro agli appoggi delle fasce rompitratta, e di ripartizione dei carichi.	11.00.11		
	SOMMANO mq	5'354,226	40,00	214′169,04
0.13	Prezzo per la demolizione completa di fabbricato, fino al piano di spiccato, di fabbricati con struttura portante e solai di qualunque tipo; valutata a metro cubo vuoto per pieno c ffiamento ed il carico dei materiali su automezzo, il trasporto o a rifiuto e l'onere per il conferimento a discarica.			
	SOMMANO me	4'797,236	6,00	28′783,42
D.01	Prezzo per la realizzazione di mq. 1.00 di vespaio aerato mediante l'uso di casseri a perdere in materiale plastico tipo "GRANCHIO", o similare ed equivalente, altezza cm.25, compre co, C.02, la fornitura e posa di profilo angolare in plastica per evitare il debordo del calcestruzzo durante il getto. SOMMANO mq	1'286,340	25,00	22(150.50
D.01.02 c	Prezzo per la realizzazione di mq. 1.00 di muratura in blocchi di laterizio tipo Poroton 800, dimensioni m. 25x30x25, spessore 25 cm, eseguita a qualunque altezza, retta o curva sfrido e il tiro in alto:	1 200,340	23,00	32158,50
	ompresa la fornitura di pezzi speciali per il passaggio dei pluviali fi 120, questi esclusi. SOMMANO mq	5'180,488	24,00	124′331,71
D.03 r	rezzo per la fornitura e posa in opera di mq.1.00 di muratura in mattoni laterizi forati, spessore 8 cm., etta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, ompresa la formazione di stipiti, lo sfrido e il tiro in alto.			
	SOMMANO mq	3'524,951	11,00	38'774,46
0.07 Jte	rezzo di me. 1.00 di scavo di sbancamento per apertura della sede di impianto fabbricati, eseguito in erreno di qualsiasi natura, con qualsiasi mezzo meccanico, in terreno asciutto o bagnato, compreso il arico sull'automezzo, il trasporto e l'eventuale conferimento a discarica autorizzata.			
	SOMMANO mc	506,868	2,00	1′013,74
3.07.01 n	rezzo di mc. 1.00 di scavo in larga sezione per fondazioni o per opere d'arte di qualsiasi tipo e nportanza, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, in terreno di qualunque natur, sia asciutto che agnato; compreso il carico sull'automezzo, il trasporto ad accatastamento o a discarica autorizzata. SOMMANO me	4/928 224	4.00	10/2 = 2.00
0.11	rezzo per la realizzazione di mq.1.00 di intonaco liscio in malta premiscelata per pareti interne o esterne, estitoito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato dell a qualunque altezza spessore	4′838,226	4,00	19′352,90
cı	n.1.5. Il prezzo è valido anche per la realizzazione di intonaco su muratura esistente. SOMMANO mq	5'720,504	7,00	40′043,53
).20 P	rezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1.00 di pannello prefabbricato, tipo scrigno, per porte orrevoli a una o due ante, a scomparsa nello spessore del pannello; in lami ole e di tutti gli accessori			
	ARIPORTARE			1′010′000,01



Num.Ord.	I PARTE		IMPORTI	
TARIFFA			unitario	TOTALE
	RIPORTO			1′010′000,0
	necessari ad un perfetto funzionamento; in opera, comprese le opere murarie e di fissaggio. SOMMANO mq	90,300	125,00	11'287,5
15 ED.23	Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 vaso a sedere in porcellana vetrificata bianca, con scarico a parete, del tipo a mensola su parete, completo di sedile in legno del ensa anche la fornitura e posa in opera di vaso a sedere per disabili con gli stessi oneri e prescrizioni di cui sorpra. SOMMANO cad	29,000	146,00	4′234,0
ED.25	Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 lavandino in porcellana vetrificata bianca sia a mensola che a incasso su lastra di marmo (questa esclusa), compreso il gruppo misc compensa anche la fornitura e posa in opera di lavandino per disabili con gli stessi oneri e prescrizioni di cui sorpra.		ŕ	,,
5D.26	Prezzo per la fornitura e posa in opera di n°1 bidet in vetrochina bianca, a mensola su parete, completo di rubinetteria in ottone cromato, con due rubinetti da incasso da 1" e sof 0, in opera, comprese le opere	32,000	153,00	4′896,06
	murarie e quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante in ogni sua parte. SOMMANO cad	21,500	143,00	3′074,50
5D.27	Prezzo di n. 1 gruppo doccia, completo di rubinetteria in ottone cromato, con gruppo miscelatore del tipo ad incasso, con due rubinetti da1/2", tubo a braccio orientabile da 1/2" e soffione anticalcare.In opera, comprese le opere murarie e quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante.	The state of the s		
ED.28	SOMMANO cad Prezzo per la fornitura e posa in opera di n.1 piatto doccia in materiale ceramico smaltato, dimensioni cm 70x70, cotto a 1300°, colore bianco per installazione sopra pavimento, in ne cromato da mm 100, in	14,000	41,00	574,00
	opera comprese le opere murarie e quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante. SOMMANO cad	7,000	232,00	1′624,00
₹P.01	Prezzo al metro quadrato per l'incapsulamento, rimozione, imballo, carico, trasporto e conferimento a discarica controllata e autorizzata di lastre di copertura del fabbricato "Ex M 20/09/1999, in materia di valutazione rischio, bonifica e smaltimento dei materiali pericolosi contenenti amianto.			
₹P.03 1	SOMMANO m2 SCAVO A LARGA SEZIONE per dare luogo a vasche o serbatoi, anche in presenza d'acqua, eseguito a nacchina, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la superiore a 120 cg/cmq, senza uso di mine, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo	386,245	19,84	7'663,10
	SOMMANO mc	461,476	25,36	11′703,03
	Parziale LAVORI A MISURA euro		-	1′055′056,14
	444 044 044 044 044 044 044 044 044 044		a. a	
	######################################			
			İ	

			-	
			in the second se	
	A RIPORTARE			1'055'056,14

COMMITTENTE: ASL nº 7 - Carbonia STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 13/12/2005

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità =	IMPO	PRTI
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE
	RIPORTO			1 '055'056,1
	<u>LAVORI A CORPO</u> (Progetto curo 842'522,12 - 100%)			
22 3D.70	Prezzo a corpo per la fornitura e posa in opera di impianto di idrico, igienico-sanitario e fognario del tipo, qualità e prestazioni descritti negli elaborati di progetto, nella re altro onere necessario per dare l'opera completa, finita e rispondente ai requisiti prestazionali e normativi richiesti.			
	SOMMANO corpo aliquote	0,240	125′406,00 <i>(14,885%)</i>	30 097,4 <i>(3,572%</i>)
:D.71	Prezzo a corpo per la realizzazione dell'impianto antincendio del corpo nuovo, del tipo, qualità e prestazioni descritti negli elaborati di progetto, nella relazione tecnica e nell voce ED.11 per la realizzazione di intonaco con resistenza al fuoco richiesta in corrispondenza dei tramezzi dei filtri.			
:4	SOMMANO corpo aliquote	0,050	66'171,00 (7,854%)	3′308,55 <i>(0,393%)</i>
:D.72	Prezzo a corpo per la fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione del tipo, qualità e prestazioni descritti negli elaborati di progetto, nella relazione tecnica e nell altro onere necessario per dare l'opera completa, finita e rispondente ai requisiti prestazionali e normativi richiesti. SOMMANO corpo	0,200	200,822 00	604777
5	aliquote Prezzo a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico del nuovo como del tipo qualità e prestazioni	0,200	290'833,00 <i>(34,519%)</i>	58′166,60 <i>(6,904%)</i>
D.73	descritti negli elaborati di progetto, nella relazione tecnica e nelle s altro onere necessario per dare l'opera completa, finita e rispondente ai requisiti prestazionali e normativi richiesti. SOMMANO corpo	0,050	360′112,00	18'005,60
6 IP.02	aliquote Prezzo a corpo per l'esecuzione dello spostamento dei sottoservizi (fogne in tubo pvc tipo 301/3 diam. mm 250/315), dati in opera completi di guarnizioni, pezzi speciali ecc, compr e igiene del lavoro (questi		(42,742%)	(2,137%)
	computati a parte), oltre ad ogni alto onere per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. SOMMANO a corpo aliquote	1,000	16'283,57 (1,933%)	16'283,57
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota		(1,933/0)	(1,933%) 125'861,76 (14,939%)
	TOTALE euro			1'180'917,90
			-	
				į

İ				
	465			

			AB 14 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A	

COMMITTENTE: ASL n° 7 - Carbonia STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 13/12/2005

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	0	IMPORTI	
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	5		
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Corpo e Misura Tipologia Offerta: Prezzi Unitari			
	Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 116'219,40 Incidenza Sicurezza - IS = 116'219,40 / 3'871'513,83 = 0,0300191101215826			
	LAVORI A CORPO euro			125'861,76
:	LAVORI A MISURA euro	a		(14,939%) 1 055 056,14
	SOMMANO eur Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) = ((1'180'917,90 / 3'218'412,00) * 116'219,40) = euro	0		1′180′917,90
	PER LAVORI A CORPO - LAVORI A MISURA cur	0		1′223′561,78
	TOTALE eur	·e		1'223'561,78
	Iglesias, 13/12/2005			
	DE CO. SRL - ROMA Direttore dei Layori Dott. Ing/Cristran COCCO			
ALL AND ALL AN				
			İ	
			İ	
			i	
A STATE OF THE STA			i i	
			ļ	
Ì	***************************************			
			 	
			;	
	A RIPORTARE			

Comune di Iglesias

Provincia di Cagliari

OGGETTO:

ASL nº 7 - Carbonia - Ristrutturazione generale C.T.O. Iglesias - Messa a norma (con

ampliamento), adeguamento laboratorio analisi centralizzato, ristrutturazione, messa a norma e

completamento - Lotto nº NP 94

COMMITTENTE:

ASL nº 7 - Carbonia

IMPRESA:

DE. CO. SRL - ROMA -

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4

IL SOTTOSCRITTO,

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 301'900,00

C	CERTIFICATI PRECEDENTI				
n.	data	importo			
1	18/05/2004	304′700,00			
2	13/09/2004	300′100,00			
3	20/12/2004	310′700,00			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTALE	915′500,00			
	anticipazione	0,00			

ASSICURAZIONE OPERAL

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Roma 7740323

.II-Direttore dei Lavori

VISTO: il Contratto in data 19 settembre 2003 repertorio n. 187 registrato a Iglesias in data 24/09/2003
al n. 1670/3 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori:
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è
quello in sequito riportato:
danie in cederic ribertator

Lavori e somministrazioni	1′223′561,78
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1′223′561,78
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
·	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	6′117,81
Ammontare dei certificati precedenti euro	915′500,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	921'617,81
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	301′900,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	301′900,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 301'900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge. Diconsi: (euro trecentounomilanovecento/00).

Iglesias, 27-12-2005

Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Brunello VACCA

DE.CO. S.R.L.

Sede legale: Via Saturnia n. 49 - 00183 ROMA

Telef. 06/70450830 -Telefax 06/70450824

e-mail: <u>: decoedilizia@emai.it</u> - Cap. Soc. € 96.900 i.v.

C.C.I.A.A. 788580 - ISCR. TRIB. 1379/94 - COD. FISC. 01752550549 - PART. IVA 02313381002

ISO 9001 (BVQI / SINCERT N° 123488)

> SOA (N° 0106/02)

Roma, 16 Dicembre 2005

2 0 DIC 2009

PROT. 12381

DAT CLAS FAS

Fattura 56/05

Spett. Azienda Sanitaria Locale nº 7 Via Dalmazia 09013 Carbonia

Part. I. V. A. 02261310920

Lavori di ristrutturazione generale C.T.O. Iglesias, messa a norma (con ampliamento), adeguamento del laboratorio analisi centralizzato – Ristrutturazione e messa a norma e completamento.

Lotto NP 94

4° Stato d'Avanzamento Lavori

Imponibile

I.V.A. 10%

AZIENDA USL N°7 CARBONIA

2 1 DIC. 2005

PERVENUTO ALLA DIREZ, BILANCIO

€ 301.900,00

€ 30.190,00

Totale Fattura

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento

il raspansabile del semiri

V° si approva Il Responsabile del Procedimento € 332.090,00

S.E. & O.

Pagamento:

a Mezzo Bonifico Bancario Banca di Roma – Agenzia n. 22 – Roma c/c n° 65/99 - cod. ABI 03002 – CAB 05045