

DELIBERAZIONE 1289

del 21 MAR. 2001

**OGGETTO:** COSTRUZIONE REPARTO MALATTIE INFETTIVE E ISTITUZIONE LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA PRESSO IL P.O. SIRAI DI CARBONIA.  
Approvazione stato d'avanzamento lavori n° 7, svincolo ritenute di garanzia liquidazione certificati di pagamento n° 7 e 7 bis.  
Ditta GAMMA COSTRUZIONI di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE

**ACQUISITA** la formale regolare proposta del capo servizio acquisti prot. n° 529/ABS del 16.03.01, che costituisce parte integrante del presente atto;

**ATTESO** che L'Azienda, con Delibera n° 2222 del 17.12.98, ha aggiudicato i lavori in oggetto, finanziato per £ 5.197.329.988 con i fondi di cui alla L. 135/90, alla Associazione Temporanea d'Impresa tra Gamma Costruzioni srl capogruppo e Tepor SpA mandataria, con un ribasso del 17,18 % sull'importo a base d'asta di £ 4.535.835.900, per un importo contrattuale di £ 3.756.579.292 + IVA di legge.

**CONSIDERATO** che l'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevede che in corso d'opera, alla scadenza di ogni bimestre venga emesso lo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti ed il relativo certificato di pagamento di acconto al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute;

**CONSTATATO** che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta Appaltatrice, così come risultante dal certificato di pagamento n° 7, ed altresì che nulla osta allo svincolo delle ritenute operate fino al settimo stato d'avanzamento lavori;

**RECEPITO**

- che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 31.01.2001, lavori per un importo totale di £ 1.772.960.321, al netto del ribasso offerto, come risulta dal settimo stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori,
- che nel certificato n° 7, il Direttore dei Lavori certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 455.202.000, al netto delle prescritte ritenute di legge;
- che nel certificato n° 7 bis, per il pagamento delle somme da svincolare, il Direttore dei Lavori certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 24.085.000;
- la relazione istruttoria del responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru;

**TENUTO CONTO** che la fattura n° 1 del 01.03.01 emessa dalla Ditta GAMMA COSTRUZIONI, di £ 479.287.000+ IVA 10% per un totale di £ 527.215.700, di cui 455.202.000 212.388.000 + IVA per 7° S.A.L. e £ 24.085.000 + IVA per svincolo ritenute di garanzia, è già stata trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione;



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

VISTA la polizza fidejussoria SD0075564 Rep. N. 682013418 del 01.03.01, emessa dalla Compagnia di Assicurazioni "S.I.C.", per l'importo di £ 24.493.500, uguale alla somma da liquidare a svincolo, IVA compresa, presentata dalla Ditta a garanzia dello svincolo anticipato delle ritenute;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

### DELIBERA

- Acquisire agli atti aziendali il settimo stato d'avanzamento lavori nel quale il tecnico contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 31.01.2001, lavori per un importo totale di £ 1.772.960.321, al netto del ribasso offerto;
- Confermare che risulta regolarmente trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione, dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, la fattura n° 1 del 01.03.01 di £ di £ 479.287.000+ IVA 10% per un totale di £ 527.215.700, di cui 455.202.000 212.388.000 + IVA per 7° S.A.L. e £ 24.085.000 + IVA per svincolo ritenute di garanzia, coerente ai certificati di pagamento n° 7 e 7 bis, emessi dal Direttore dei Lavori;
- demandare al Capo Servizio Bilancio il pagamento di £ 527.215.700 mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- determinare la regolare imputazione dell'importo complessivo sopraindicato di £ 527.215.700, pari a € 272.284,186, sul Cod. 020200002 del Piano dei Conti 2001.



IL DIRETTORE GENERALE

SIMEONE  
*[Handwritten signature]*

Dir. Amm/ *[Handwritten signature]*

Dir. San/ *[Handwritten signature]*

Resp. Acq./ *[Handwritten signature]*

Resp. Proc./ *[Handwritten signature]*

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda, per dieci giorni, a decorrere dal 21 MAR. 2001 fino al 30 MAR. 2001



Il Responsabile di Procedimento

Carta

Il Responsabile Servizio  
Affari Generali

Prot. 529/ABS del 16.03.01

AL SIG. DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Sede

**Oggetto:** COSTRUZIONE REPARTO MALATTIE INFETTIVE E ISTITUZIONE LABORATORIO  
DI MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA PRESSO IL P.O. SIRAI DI CARBONIA.

Proposta adozione atto deliberativo per l'approvazione del 7° stato  
d'avanzamento lavori, svincolo delle ritenute di garanzia e liquidazione  
certificati di pagamento n° 7 e 7 bis.  
Ditta GAMMA Costruzioni di Cagliari.

Acquisita la relazione istruttoria del Geom. Giuseppe Aru, Responsabile del  
Procedimento per i lavori, relativa all'oggetto, si propone la liquidazione del credito e lo  
svincolo anticipato delle ritenute alla Ditta Appaltatrice.

IL RESPONSABILE SERVIZIO ACQUISTI  
*Geom. Gerolamo Agulli*



Carbonia 15.03.2001

AL SIG. RESPONSABILE  
SERVIZIO ACQUISTI E TECNICI  
Sede

**OGGETTO: COSTRUZIONE REPARTO MALATTIE INFETTIVE E ISTITUZIONE LABORATORIO  
DI MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA PRESSO IL P.O. SIRAI DI CARBONIA.**

Proposta per l'approvazione del 7° stato d'avanzamento lavori, svincolo delle ritenute di garanzia e liquidazione certificati di pagamento n° 7 e 7 bis, alla Ditta GAMMA COSTRUZIONI di Cagliari.

Lo scrivente Geom. G.B. Aru, responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, ha esaminato, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, la documentazione presentata dall'Ing. Antonio Zandara, Direttore dei Lavori, relativa al settimo stato d'avanzamento lavori.


PREMESSA

- il progetto dell'Opera è stato redatto dal Consorzio Med.In di Roma, per incarico del Ministero della Sanità, in attuazione della L.5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS). A Questa Azienda è pervenuto il progetto approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo Provinciale della Regione Sardegna.

- sono stati finanziati, con i fondi della citata L. 135/90, £ 5.197.329.988, con Decreto C.G.A.L.P. n. 1177 del 31.12.97, per la *realizzazione reparto malattie infettive Ospedale Civile di Carbonia* e £ 517.953.156 con Decreto D.G.A.I.S.A.S. n. 2673 del 24.09.99 per *l'istituzione laboratorio di microbiologia e immunologia dell'Ospedale Sirai di Carbonia*;

- le somme a tutt'oggi accreditate a questa AUSL ammontano a £ 2.898.531.510 (con mandato n. 3 del 16.02.98, è stata accreditata all'Azienda la prima rata, pari al 25% del finanziamento, pari a £ 1.299.332.520 e con mandato n. 161 del 21.12.00 è stata accreditata la seconda rata, pari al 30% del finanziamento, pari a £ 1.599.198.990);

- l'Azienda, con Delibera n° 2222 del 17.12.98, ha aggiudicato i lavori in oggetto, alla Associazione Temporanea d'Impresa tra Gamma Costruzioni srl capogruppo e Tepor SpA mandataria, con un ribasso del 17,18 % sull'importo a base d'asta di £ 4.535.835.900, per un importo contrattuale di £ 3.756.579.292 + IVA di legge.



- è stato stipulato il contratto di affidamento dei lavori con rep. 194 del 20.11.97, registrato a Iglesias il 26.11.97 al n° 305;

- la Direzione lavori è stata affidata all'equipe dell'Ufficio Tecnico sotto la responsabilità dell'Ing. Zandara, con Delibera n° 1032 del 21.05.99;

- l'Ing. Zandara ha redatto una perizia suppletiva e di variante, che è stata approvata con Delibera n° 872 del 02.05.00. L'atto di sottomissione è stato stipulato in data 10.05.00 rep. n° 16, registrato a Iglesias il 17.05.00 al n° 699, portando l'importo contrattuale a £ 4.505.984.839, nei limiti delle somme finanziate;

- l'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevede che in corso d'opera, alla scadenza di ogni bimestre venga emesso lo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti ed il relativo certificato di pagamento di acconto al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute;

- a tutt'oggi, per lavori e competenze tecniche, sono state spese £ 1.510.599.005, per cui sono disponibili £ 1.387.932.505

Il Direttore dei lavori ha consegnato:

- il settimo stato d'avanzamento lavori nel quale contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 31.01.2001, lavori per un importo totale di £ 1.772.960.321, al netto del ribasso offerto;

-il certificato di pagamento n° 7, nel quale certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 455.202.000, al netto delle prescritte ritenute di legge;

- il certificato n° 7bis, per il pagamento delle somme da svincolare, nel quale certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 24.085.000;

La suddetta documentazione è redatta conformemente alle disposizioni per la contabilità dei lavori pubblici e coerentemente al progetto approvato.

La Ditta Appaltatrice ha presentato:

- la fattura n° 1 del 01.03.01 di £ 479.287.000 + IVA 10% per un totale di £ 527.215.700, di cui 455.202.000 + IVA per 7° S.A.L. e £ 24.085.000 + IVA per svincolo ritenute di garanzia, che lo scrivente ha già trasmesso al Servizio Bilancio per la liquidazione;

- la polizza fidejussoria SD0075564 Rep. N. 682013418 del 01.03.01, emessa dalla Compagnia di Assicurazioni "S.I.C.", per l'importo di £ 24.493.500, uguale alla somma da liquidare a svincolo, IVA compresa, a garanzia dello svincolo anticipato delle ritenute.


L'importo liquidato, pari a £ 527.215.700 (€ 272.284,186) è disponibile all'interno delle somme finanziate per l'opera.

A seguito della presente liquidazione, le somme totalmente impegnate, per lavori e competenze tecniche ammontano a £ 2.037.814.705, (39,21% della somma finanziata) e residuano sull'importo accreditato £ 860.716.805.

Si propone la liquidazione del credito e lo svincolo anticipato delle ritenute.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Geom. Giuseppe Aru*



*Giuseppe Aru*

*[Handwritten signature]*

**AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA (CA)**

**LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO REPARTO MALATTIE  
INFETTIVE ED ISTITUZIONE DEL LABORATORIO DI  
MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA C/O IL P.O. SIRAI  
DI CARBONIA**

**STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 7  
(per lavori eseguiti a tutto il 31.01.2001)**

**IMPRESA: A.T.I. Gamma Costruzioni S.r.l. - Cagliari  
Tepor S.p.A. - Cagliari**



NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	24	MOVIMENTI DI TERRA.	%	0.903	105 557 518	89 159 981
2	25	STRUTTURE DI FONDAZIONE.	%	0.992	134 759 624	133 705 516
3	26	STRUTTURE IN ELEVAZIONE.	%	1.000	468 221 259	468 221 259
4	27	VESPAI, MASSETTI, DRENAGGI.	%	0.721	152 667 963	109 986 748
5	28	TAMP., CONTR. ED ELEMENTI DI FACCIATA.	%	0.979	139 275 470	136 323 112
6	29	IMPERMEAB., ISOLAMENTI COIBENTI.	E %	0.882	107 373 399	94 109 255
7	30	MURATURE INTERNE TRAMEZZATURE.	E %	1.000	63 392 458	63 392 459
8	32	INTONACI E RASATURE.	%	0.381	117 581 461	44 761 148
9	35	OPERE IN FERRO E LAMIERA.	%	0.516	23 402 941	12 067 000
10	41	ACCESSORI ED OPERE VARIE.	%	1.000	34 500 000	34 500 000
11	42	FOGNATURE INTERRATE.	%	0.231	44 914 098	10 370 500
12	43	SISTEMAZIONI ESTERNE.	%	0.185	231 737 736	42 920 441
13	46	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, SCARICHI.	%	0.836	45 936 300	38 402 767
14	47	APPARECCHI SANITARI RUBINETTERIE.	E %	0.458	49 564 600	22 715 250
15	48	IMPIANTO ANTINCENDIO.	%	0.467	7 635 300	3 564 950
16	50	COLLEGAMENTO CENTRALE ESISTENTE.	%	0.133	59 182 500	7 846 800
17	51	APPARECCHIATURE VAPORE.	%	0.428	185 956 000	79 568 350
18	52	SOTTOCENTRALE TERMICA.	%	0.436	66 516 110	28 981 850
19	53	CENTRALE FRIGORIFERA.	%	0.866	340 749 700	295 104 400
20	54	SOTTOCENTRALE COPERTURA.	%	0.885	57 830 200	51 198 900
21	55	U.T.A. E IMPIANTI AI PIANI.	%	0.585	396 478 040	231 979 928
22	56	REGOLAZIONE AUTOMATICA.	%	0.300	135 000 000	40 500 000
23	60	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE.	%	0.164	106 880 300	17 493 000
24	61	QUADRI SECONDARI.	%	0.201	185 536 045	37 314 625
25	62	DISTRIBUZIONE SECONDARIA.	%	0.417	41 948 300	17 474 000
26	64	IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALE.	E %	0.207	10 978 000	2 275 000
		<i>A riportare</i>				13 937 239



NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		<i>Riparto</i>				2 113 937 239
27	65	IMPIANTO DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE.	%	0.940	4 657 700	4 378 700
28	67	IMPIANTO TELEFONICO.	%	0.043	65 544 000	2 807 500
29	69	RETI DI DISTRIBUZIONE COMUNE.	%	0.914	15 278 400	13 966 200
30	75	PREDISPOSIZIONE IMPIANTI FUTURI.	%	1.000	5 649 700	5 649 700
		Sommario Ribasso d'asta del -17.18%				2 140 739 339 -367 779 018
		Sommario Euro				1 772 960 321 (915 657.59)

V° Il Responsabile del Procedimento

*[Handwritten Signature]*



**AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA (CA)**

**LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO REPARTO MALATTIE  
INFETTIVE ED ISTITUZIONE DEL LABORATORIO DI  
MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA C/O IL P.O. SIRAI  
DI CARBONIA**

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 7  
(relativo al S.A.L. n° 7)**

**IMPRESA: A.T.I. Gamma Costruzioni S.r.l. - Cagliari  
Tepor S.p.A. - Cagliari**

V° *[Handwritten Signature]*



Comune di Carbonia  
Provincia di Cagliari

Ente Appaltante: Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

Oggetto dei Lavori: Lavori di costruzione nuovo Reparto Malattie Infettive ed Istituzione Laboratorio di Microbiologia e Immunologia c/o il P.O. Sirai di Carbonia (REPARTO MALATTIE INFETTIVE)

Impresa: A.T.I. : Gamma Costruzioni Srl (Capogruppo) - Tepor Spa (Mandante)  
via G.Mercalli 21, Cagliari

## CERTIFICATO N° 7 PER IL PAGAMENTO DELLA UNDICESIMA RATA DI LIRE 455 202 000

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
Anticipazione		
N° 1	30/09/1999	290 829 000
N° 1 BIS	30/09/1999	15 387 000
N° 2	14/01/2000	251 845 000
N° 2 BIS	14/01/2000	13 325 000
N° 3	09/02/2000	45 686 000
N° 4	28/06/2000	53 584 000
N° 5	30/09/2000	365 913 000
N° 5 BIS	30/09/2000	24 613 000
N° 6	30/11/2000	212 388 000
N° 6 BIS	30/11/2000	11 238 000
<b>TOTALE</b>		<b>1 284 808 000</b>

Visto il contratto in data 01.04.1999, Repertorio n° 29, registrato ad Iglesias in data 06.04.1999 al n° 604, con il quale fu affidata alla presente impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Lit 3.756.579.292; visto l'atto di sottomissione n° 1 in data 10.05.2000, Repertorio n° 16, registrato ad Iglesias in data 17.05.2000 al n° 699, con il quale i lavori furono portati a Lit 4.505.984.839;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a lire 1 772 960 321 cioè:

Per lavori e somministrazioni  
Sommano L.

da cui detraendo la:

Ritenuta di 1/20  
Ritenuta del 0.50%  
L'ammontare dei certificati precedenti  
Totale deduzioni L.  
Risulta il credito dell'impresa  
Arrotondato

1 772 960 321	
1 772 960 321	1 772 960 321
-88 648 016	
-8 864 802	
-1 220 245 000	
-1 317 757 818	-1 317 757 818
	455 202 503
	455 202 000

### CERTIFICA

che a termine dell'art. ventisei del Capitolato speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la rata di L. 455 202 000;

diconsi Lire quattrocentocinquantaemilioniduecentoduemila.

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Cagliari con Polizza n° 85070020 in data 1977, continuativa.

Carbonia

Il Direttore dei Lavori

Visto si approva: L'Ingegnere Capo



**AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA (CA)**

**LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO REPARTO MALATTIE  
INFETTIVE ED ISTITUZIONE DEL LABORATORIO DI  
MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA C/O IL P.O. SIRAI  
DI CARBONIA**

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 7 BIS  
(relativo al S.A.L. n° 7)**

**IMPRESA: A.T.I. Gamma Costruzioni S.r.l. - Cagliari  
Tepor S.p.A. - Cagliari**



*V. S. S. S. S.*

Comune di Carbonia  
Provincia di Cagliari

Ente Appaltante: Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

Oggetto dei Lavori: Lavori di costruzione nuovo Reparto Malattie Infettive ed Istituzione Laboratorio di Microbiologia e Immunologia c/o il P.O. Sirai di Carbonia (REPARTO MALATTIE INFETTIVE)

Impresa: A.T.I. : Gamma Costruzioni Srl (Capogruppo) - Tepor Spa (Mandante)  
via G.Mercalli 21, Cagliari

## CERTIFICATO N° 7 BIS PER IL PAGAMENTO DELLA DODICESIMA RATA DI LIRE 24 085 000

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
Anticipazione		
N° 1	N° 2 BIS	571 386 000
N° 3	09/02/2000	45 686 000
N° 4	28/06/2000	53 584 000
N° 5	30/09/2000	365 913 000
N° 5 BIS	30/09/2000	24 613 000
N° 6	30/11/2000	212 388 000
N° 6 BIS	30/11/2000	11 238 000
N° 7	31/01/2001	455 202 000
TOTALE		1 740 010 000

Visto il contratto in data 01.04.1999, Repertorio n° 29, registrato ad Iglesias in data 06.04.1999 al n° 604, con il quale fu affidata alla presente impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Lit 3.756.579.292; visto l'atto di sottomissione n° 1 in data 10.05.2000, Repertorio n° 16, registrato ad Iglesias in data 17.05.2000 al n° 699, con il quale i lavori furono portati a Lit 4.505.984.839;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a lire 1 772 960 321 cioè:

Per svincolo ritenuta di 1/20 sul SAL n° 7  
Sommano L.

da cui detraendo la:  
L'ammontare dei certificati precedenti  
Totale deduzioni L.  
Risulta il credito dell'impresa  
Arrotondato

88 648 016	
88 648 016	88 648 016
-64 563 000	
-64 563 000	-64 563 000
-	24 085 016
	24 085 000

### CERTIFICA

che a termine dell'art. ventisei del Capitolato speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la rata di L. 24 085 000;


diconsi Lire ventiquattromilionioctantacinquemila.

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l' I.N.A.I.L. di Cagliari con Polizza n° 85070020 in data 1977, continuativa.

Carbonia

Il Direttore dei Lavori

Visto si approva: L'Ingegnere Capo



*P. 113  
ARU*

UT/ARU

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

- 2 MAR 2001 *pm*

PROT 4559

CLASSE FAS



**AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA**

Prot.n. 16/01

LAVORI: Costruzione nuovo reparto malattie infettive ed istituzione del laboratorio di microbiologia e immunologia c/o il P.O. Sirai di Carbonia

IMPRESA: A.T.I. GAMMA COSTRUZIONI S.r.l. - TEPOR S.p.A.  
via Mercalli n. 21 - Cagliari

CONTRATTO: in data 01.04.1999 Rep. n. 29

**SVINCOLO ANTICIPATO DEI VENTESIMI**

La sottoscritta Impresa GAMMA COSTRUZIONI S.r.l., aggiudicataria dei lavori in oggetto, chiede che, ai sensi di legge, le siano rimborsati i ventesimi trattenuti sui pagamenti in conto lavori, relativi allo Stato d'Avanzamento n.7.

Allega polizza fideiussoria di L.26.493.500 della Società Italiana Cauzioni SD 0075564 del 28.02.2001.

Cagliari, li 01.03.2001

GAMMA COSTRUZIONI S.r.l.  
(Amministratore Delegato)  
*[Signature]*

*V° Il Responsabile del Procedimento*



*[Signature]*

## Polizza fidejussoria sostitutiva delle ritenute di garanzia degli appalti di costruzione

La SOCIETÀ ITALIANA CAUZIONI - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. - (in seguito denominata « SOCIETÀ ») - alle condizioni generali e particolari sotto indicate, presta fidejussione, nell'interesse della DITTA OBBLIGATA, ed a favore della Stazione Appaltante (in seguito denominata « ENTE GARANTITO ») fino alla concorrenza del massimale retroindicato, corrispondente all'importo delle ritenute oggetto dello svincolo specificato a tergo per gli oneri ed obblighi a garanzia dei quali le medesime erano destinate.

Il nominativo e il domicilio della Ditta Obbligata e dell'Ente Garantito, gli estremi del contratto di appalto e degli stati di avanzamento sono indicati a tergo.

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

**Art. 1 — Delimitazione della garanzia** — Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino alla concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione della Ditta Obbligata, si costituisce fidejussore nell'interesse della Ditta medesima, per le somme che questa fosse tenuta a corrispondere all'Ente Garantito in virtù degli obblighi ed oneri assunti con il contratto di appalto precisato nella causale di polizza.

**Art. 2 — Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio** — La Ditta Obbligata, all'atto della stipula, ha indicato la durata presunta del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata, e comunque fino a quando la Ditta Obbligata non presenti i documenti indicati nel successivo art. 3, essa è tenuta al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di « proroghe eventuali ».

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente Garantito.

**Art. 3 — Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio** — La Ditta Obbligata, per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

a) l'originale della polizza restituita dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo;

oppure

b) una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito, che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

oppure

c) verificandosi le ipotesi di cui all'art. 5 della Legge n. 741 del 10-12-1981, una copia del certificato di collaudo e/o della regolare esecuzione dei lavori ovvero una copia del certificato di ultimazione dei lavori con avvenuto decorso dei termini previsti, salvo che l'Ente Garantito abbia rilevato che il ritardo è imputabile all'impresa.

**Art. 4 — Pagamento del risarcimento** — Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dall'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta Obbligata.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Fermo restando quanto disposto agli artt. 2 e 3 delle C.G.A., si pattuisce che il termine di 6 mesi di cui al 1° comma dell'art. 1957 C.C. decorre dalla data di approvazione definitiva degli atti di collaudo dei lavori, ovvero in caso di anticipata risoluzione del contratto per fatto o per colpa della Ditta Obbligata, dalla data di approvazione degli atti di collaudo della parte dei lavori eseguita, ovvero, nel caso di mancato inizio dei lavori, dalla data del provvedimento formale di risoluzione del contratto di appalto per fatto o per colpa della Ditta Obbligata.

**Art. 5 — Rivalsa - Surrogazione** — La Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Obbligata, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

L'Ente Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 6 — Rivalsa delle spese di recupero** — Gli oneri di qualsiasi natura, che la Società dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza, saranno a carico della Ditta Obbligata.

**Art. 7 — Imposte e tasse** — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Obbligata, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 8 — Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente** — Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito, per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece i rapporti fra la Società e la Ditta Obbligata, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

**Art. 9 — Riferimento alle norme di legge** — Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza si applicano le disposizioni di legge.



REPERTORIO N.		cod. rappr.	cod. rischio	prod.	fraz.
POLIZZA	SD 0075564	U62	007 / 1		
DITTA OBBLIGATA: GAMMA COSTRUZIONI SRL		COD. FISC.	00490740925		
VIA MERCALLI N° 21 09100 CAGLIARI CA		POS.	CA179523GAM		
ENTE GARANTITO:		POS.			
AZIENDA U.S.L. N.7 - CARBONIA Via Dalmazia, sn 09013 CARBONIA P.I. 02261310920 ( Ex. U.S.L. 16 IGLESIAS - U.S.L. 17 CARBONIA ) - ( )					
CAUSALE DELLA GARANZIA:					
Cauzione prestata dalla Ditta Obbligata ai sensi della Legge N. 1 del 3-1-1978 art. 22 relativamente ai seguenti stati di avanzamento: SAL 7					
Contratto d'appalto n. _____ del _____ registrato il _____ per l'esecuzione dei lavori					
COSTRUZIONE NUOVO REPARTO MALATTIE INFETTIVE E ISTITUZIONE DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA C/O IL P.O. -SIRAI DI CARBONIA.					

IMPORTO DELLA GARANZIA								
L.	26.493.500# diconsi lire **Ventesimilioni quattrocentonovantatre mila 500**							
DURATA INIZIALE (AI FINI DEL CALCOLO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO)								
ANNI	MESI	GIORNI	365 -	DAL 28/02/01	AL 27/02/02	rimo	val.	cambio
						12		

Premio di perfezionamento - Bollo e Registro assolti in modo virtuale (Art. 16 L. 29-10-1961 n. 1216) - Esente da IVA Art. 10/2 - D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni

netto	accessori	diritti	td	imposte	ti	totale
154.757	17.195	5.825		22.223	2	200.000

PROROGHE EVENTUALI Annuali A PARTIRE DAL 27/02/02

netto	accessori	diritti	td	imposte	ti	totale
154.757	17.195	5.825		22.223	2	200.000

Emessa in n. 4 esemplari ad unico effetto in CAGLIARI il 28/02/01

CONDIZIONI PARTICOLARI: SI PREVEDE ESPRESSAMENTE LA RINUNCIA AL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL DEBITORE PRINCIPALE E LA SUA OPERATIVITA' ENTRO 15 GG A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Il Contraente inoltre conferma l'esattezza del proprio Codice Fiscale.

GAMMA COSTRUZIONI S.r.l. (L'Amministratore Unico)	L'ENTE GARANTITO	LA SOCIETA' RAPPRESENTANZA GENERALE SASEGMA AL MERIGLI CAUZIONI s.r.l.
--	------------------	--

DICHIARAZIONE DI SVINCOLO DEL BENEFICIARIO

NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELLA PRESENTE.

..... (data) .....

..... (Timbro e firma) .....

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Si dichiara che il premio di L. 200.000 è stato incassato il 01/03/01

LA SOCIETA'

Il Rappresentante  
Dichiaro sotto la mia responsabilità che le firme sono state apposte in mia presenza e che mi sono preventivamente accertato dell'identità dei firmatari