

Deliberazione 1630 del

16 MAG. 2001

OGGETTO: *Lavori di ristrutturazione, completamento e adeguamento alle normative vigenti dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias – Impresa A.T.I.: Ditte Guerrato SpA di Rovigo e Ditta Pavan Costruzioni Generali srl di Cagliari - Approvazione 2° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n° 2 -*

IL DIRETTORE GENERALE

- acquisita** la formale regolare proposta del Capo Servizio Acquisti prot. 697 /ABS del 05.04.2001, che costituisce parte integrante del presente atto;
- atteso** che l'Azienda, con Delibera 1254 del 20/06/97 ha aggiudicato i lavori in oggetto all'Impresa A.T.I.: Ditte Guerrato SpA di Rovigo e Pavan Costruzioni Generali srl di Cagliari, per un importo contrattuale di £. 5.215.588.705, al netto del ribasso d'asta del 20,20%, + IVA al 10%, determinato con atto di sottomissione Rep. n° 9 del 10/03/2000;
- considerato** che l'art. 6 dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, redatto a seguito della predisposizione della perizia di variante, modificando l'art. 2.1.15 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevede che l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute previste dalle norme vigenti in materia, raggiunga la cifra di £ 500.000.000 (cinquecentomilioni);
- recepito** che le Ditte Guerrato e Pavan, a tutto il 28/02/2001, hanno eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,20 %, per un importo di £. 1.253.626.088, giusto lo stato d'avanzamento dei lavori n° 2 emesso il 16/03/2001 dai Direttori dei lavori Ingg. Aldo Vanini e Paolo Pittaluga, vistato dall'Ing. Capo e approvato dal Resp.le di procedimento, per cui il credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni, l'1/20 per garanzia e certificati precedenti, ammonta a £. 1.253.626.088 + IVA 10%, così come risulta dal Certificato di Pagamento n° 2 emesso dai Direttori dei lavori, vistato dall'Ing. Capo ed approvato dal Responsabile di procedimento;
- viste** sia le fatture n° 159/01 del 22/03/2001 di £. 357.258.176, IVA 10% compresa, emessa dalla Ditta Guerrato e n° 13/01 del 19/03/01 di £. 424.679.586, IVA compresa, emessa dalla Ditta Pavan, relative al 2° SAL, che la certificazione del Responsabile del Procedimento;



sentito il Direttore Amministrativo e il Direttore sanitario

DELIBERA

- acquisire agli atti aziendali il 2° SAL predisposto dai Direttori dei Lavori Ingg. Aldo Vanini e Paolo Pittaluga che contabilizzano a tutto il 28.02.2001, al netto del ribasso d'asta del 20,20%, lavori eseguiti per un importo di £. 1.253.626.088, relativi all'appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti del presidio ospedaliero S. Barbara di Iglesias;
- confermare che le fatture n° 159/01 del 22/03/2001 di £. 357.258.176, IVA compresa, della ditta Guerrato e n° 13 del 19/03/01 di £. 424.679.586, IVA compresa, della Ditta Pavan, coerenti al certificato di pagamento 2/2001 emesso dai Direttori dei Lavori, risultano regolarmente liquidate dal Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Sanna;
- demandare al **Capo Servizio Bilancio** di provvedere al pagamento di £. 357.258.176 alla Ditta Guerrato e di £. 424.679.586 alla Ditta Pavan tramite ordinativi bancari emessi per ciascuna ditta e tratti sul Tesoriere Aziendale;
- determinare la regolare imputazione dell'importo complessivo di L. 781.937.762 sul codice 020800001 del Piano dei conti dell'esercizio 2001.

DIR.AMM./

DIR. SAN./

ACQU./Agulli
SETT./E.ARCA

RESP.LE PROC./Carlo Sanna

ADD/L.Cinesu




Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".


Several handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed on the left side of the page.

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda per dieci giorni, a decorrere dal 18 MAG. 2001 fino al 28 MAG. 2001.

Il Responsabile di Procedimento
Carta



Il Responsabile Servizio
Affari Generali



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Carbonia, 05.04.01

Prot. N. 697 /ABS

Al Direttore Amministrativo
Carbonia

OGGETTO: Proposta adozione atto deliberativo per approvazione e liquidazione 2° SAL dei lavori di ristrutturazione, completamento e adeguamento alle normative vigenti dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias – Ditta Guerrato di Rovigo, Impresa Capogruppo dell'A.T.I. Guerrato SpA e Pavan Costruzioni Generali -


E' pervenuta a questo Ufficio la relazione istruttoria del Geom. Carlo Sanna, Responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto, con la quale esprime parere favorevole per la liquidazione del 2° stato d'avanzamento dei lavori in questione.

Lo scrivente, concordando con quanto esposto dal Responsabile del procedimento, propone l'adozione del presente atto.

Il Responsabile Servizio Acquisti
Geom. Agulli



Add./Laura Cinesu
Laura Cinesu



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Iglesias, 05/04/01

Prot. 84/UT

Al Responsabile Serv. Acquisti
Carbonia

OGGETTO: Proposta adozione atto deliberativo per approvazione e liquidazione 2° SAL dei lavori di ristrutturazione, completamento e adeguamento alle normative vigenti dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias – Ditta Guerrato di Rovigo, Impresa Capogruppo dell'A.T.I. Guerrato SpA e Pavan Costruzioni Generali -


L'Assessorato Reg.le Lavori Pubblici con il Decreto C.G. 502 del 27/06/97 ha delegato questa Azienda per la realizzazione di un'opera pubblica ricompresa nel programma di cui all'art. 20 della Legge 67/88, riguardante la ristrutturazione, completamento e adeguamento alle normative vigenti dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias, per un importo di £. 8.390.000.000.

Con atto deliberativo 311 del 27/02/97 è stato approvato, fra gli altri, il progetto esecutivo, ratificato dagli organismi di controllo e di vigilanza, relativo ai lavori sopradescritti, per un importo complessivo di £. 8.390.000.000.

Con deliberazione 1254 del 20/06/1997 è stato aggiudicato alla Ditta Guerrato di Rovigo, Impresa Capogruppo dell'A.T.I. Guerrato SpA e Pavan Costruzioni Generali srl, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, completamento e adeguamento alle normative vigenti del P.O. S. Barbara di Iglesias, per un importo di £. 5.412.435.000 + IVA, al netto del ribasso d'asta del 20,20% sull'importo a base d'asta di £. 6.782.500.000.

In data 18/11/97 è stato stipulato, con la Ditta aggiudicataria, il relativo contratto d'appalto, n° 192 di repertorio e registrato in Iglesias il 21/11/97 al n° 1286/I, Mod. 1.

In data 16/12/97, i Direttori dei Lavori Ing. Vanini e Ing. Pittaluga, con regolare verbale, hanno proceduto alla consegna dei lavori in questione.



In data 12/03/98 sono stati sospesi i lavori per la redazione di una perizia di variante; giusto il verbale di sospensione n° 1 emesso in pari data dai Direttori dei lavori:

Con atto deliberativo 1828 del 23/09/99 sono stati approvati gli elaborati tecnici relativi alla perizia di variante n° 1 dei lavori di cui sopra.

Relativamente ai lavori di perizia è stato stipulato l'atto di sottomissione Rep. n° 9 del 10/03/2000 registrato in Iglesias il 15/03/2000 al n° 396, Mod. 3, determinando il nuovo importo contrattuale in £. 5.215.588.705 + IVA.

In data 20/03/2000 è stata disposta la ripresa dei lavori di che trattasi; giusto il verbale di ripresa n° 1 redatto dal Direttore dei lavori in pari data.

Con atto deliberativo n° 745 del 02/02/2001 è stato approvato e liquidato il 1° stato d'avanzamento dei lavori in questione.

L' Impresa A.T.I.: Guerrato SpA (Mandataria) e Pavan sri (Mandante), aggiudicataria dei lavori, a tutto il 28/02/2001 ha eseguito lavori , al netto del ribasso d'asta del 20,20 %, per un importo di £. 1.253.626.088 così come risulta dallo stato d'avanzamento dei lavori n° 2 emesso in data 16/03/2001, emesso dai Direttori dei lavori Ing. Vanini e Ing. Pittaluga.


Il credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni e 1/20 per garanzia e certificati precedenti, ammonta a £. 1.253.626.088 + iva 10%, così come risulta dal Certificato di Pagamento n° 2 emesso in data 16/03/2001 dai suddetti Direttori dei Lavori.

L'art. 2.1.15 del Capitolato Speciale d'Appalto prevedeva che l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute previste dalle norme vigenti in materia, raggiunga la cifra di lire 1.200.000.000 (un miliardoduecentomilioni).

L'art. 6 dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto a seguito della redazione della perizia di variante, che modifica parzialmente il suddetto articolo 2.1.15 del Capitolato Speciale, prevede invece che l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, sia a misura che a corpo e delle forniture risultanti dai registri di contabilità, abbia raggiunto la somma di £. 500.000.000 (cinquecentomilioni).


Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, e l'Ingegnere Capo, Ing. Giuseppe Chia, ognuno per le parti di competenza, hanno accertato la regolarità della certificazione emessa dai Direttori dei lavori; giuste le firme apposte da entrambi, per approvazione, negli elaborati in questione.

Le Ditte Guerrato e Pavan, a fronte del credito vantato, hanno presentato, rispettivamente, la fattura n° 159/01 del 22/03/2001 ammontante a £. 357.258.176, IVA 10% compresa. e la fattura n° 13/01 del 19/03/2001 ammontante a £. 424.679.586, IVA 10% compresa.



Per quanto sinora esposto si rende necessario procedere all'approvazione degli elaborati relativi allo stato d'avanzamento dei lavori n° 2 e al certificato di pagamento n° 2, nonché alla liquidazione delle fatture n° 159/01 del 22/03/2001 di £. 357.258.176, emessa dalla Ditta Guerrato SpA di Rovigo, e n° 13/01 del 19/03/2001 di L. 424.679.586 emessa dalla Ditta Pavan Costruzioni, facendo presente che trattandosi di Imprese associate temporaneamente dovranno essere emessi mandati di pagamento separati.

Il Responsabile del procedimento
Geom. Carlo Sanna



ADD./ Laura Cinesu
Laura Cinesu



Comune di IGLESIAS
Provincia di CAGLIARI

Ente Appaltante: AZIENDA USL N° 7 - CARBONIA

Oggetto dei Lavori: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVE VIGENTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA BARBARA

Impresa: A.T.I: GUERRATO S.P.A. - ROVIGO (MANDATARIA) - PAVAN S.R.L. -
CAGLIARI (MANDANTE)

CERTIFICATO 2 PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DI LIRE 710 852 510

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
Anticipazione		
1	16/01/2001	536 505 445
TOTALE		536 505 445

Visto il contratto in data 18/11/1997. nr.192 di repertorio registrato ad Iglesias il 21/11/1997 al n° 1286/1 mod. I con il quale fu affidata alla presente impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di nette L. 5.412.435.000, oltre al progetto principale è stata redatta una perizia di variante per minori e diversi lavori per un importo netto di L. -196.846.295., quindi l'importo totale netto dei lavori di perizia ammonta a L. 5.215.588.705

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a lire 1 253 626 088 cioè:

Per lavori e somministrazioni L.
Sommano L.

da cui detraendo la:

Ritenuta del 0.50%

L'ammontare dei certificati precedenti

Ritenuta del 10%

Totale deduzioni L.

Risulta il credito dell'impresa

Arrotondato

1 253 626 088	
1 253 626 088	1 253 626 088
-6 268 130	
-536 505 445	
-542 773 575	-542 773 575
	710 852 513
	710 852 510

CERTIFICA

Che a termine dell'art. 2.1.15 del Capitolato speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la rata di L. 710 852 510;

diconsi Lire settecentodiecimilioniottocentocinquantaduemilacinquecentodieci.


Gli operai dell'impresa Pavan S.R.L. - Cagliari - sono stati assicurati presso l' I.N.A.I.L. di Cagliari con Polizza n. 8509761/09 con decorrenza continuativa.

Gli operai dell'impresa Guerrato S.P.A. - Rovigo - sono stati assicurati presso l' I.N.A.I.L. di Rovigo con Polizza n. 26101607/97 con decorrenza continuativa.

Cagliari., li 16/03/2001

Visto si approva: Il Direttore dei Lavori.

L'Ing. Capo



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ente Appaltante: *AZIENDA USL N° 7 - CARBONIA*

Oggetto dei Lavori: *LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVE VIGENTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA BARBARA*

Impresa: *A.T.I: GUERRATO S.P.A. - ROVIGO (MANDATARIA) - PAVAN S.R.L. - CAGLIARI (MANDANTE)*

Contratto in data 18/11/1997 n° 192 di repertorio registrato a Iglesias il 21/11/1997 al n° 1286/1 mod. 1


Atto di Sottomissione n° 1

2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
A TUTTO IL 28/02/2001

Importo di progetto		Data consegna Lavori	16/12/1997
Importo contrattuale dei lavori principali		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei Lavori	08/06/1999
- Lordo	6 782 500 000	I Lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni	826
- Ribasso d'asta del -20.2%	-1 370 065 000	Per cui la nuova scadenza del tempo utile é	11/09/2001
Atto di sottomissione nr. 1	-196 846 295	Giorni impiegati in più	
Importo netto dei lavori appaltati	5 215 588 705	Giorni impiegati in meno	

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore dei Lavori



NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		LAVORI A MISURA				
1	N.P.0001	Disfacimento di rivestimento di qualsiasi specie escluso il marmo, compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso	mq	450.098	15 200	6 841 490
2	N.P.0002	MURATURA IN MUROBLOCCO pesante di laterizio, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, data in	mc	16.723	246 100	4 115 530
3	N.P.0003	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con	mq	336.659	19 170	6 453 753
4	N.P.0018	Fornitura e posa in opera di un metro quadro di membrana o cartone a base di betonite sodica americana con sigillatura dove previsto con nastro	mq	403.480	150 000	60 522 000
5	N.P.0019	Fornitura e posa in opera di un mq di solaio misto in cemento armato (25+5 cm) e laterizio gettato in opera per strutture piane, costituito da travetti	mq	112.000	150 000	16 800 000
6	N.P.0023	Ponte di aderenza per il successivo intonaco, da realizzarsi a mano mediante applicazione di prodotto TD 13 PA (HD System) costituito da	mq	265.932	11 760	3 127 360
7	b.e.0005	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, di pareti e soffitti altamente resistente e decorativo a base di resine sintetiche e quarzo, in tinte chiare correnti di	mq	67.890	17 300	1 174 497
8	N.P.0024	Intonaco da risanamento da realizzarsi con malta a base di calce idraulica naturale tipo TD 13 N (HD System), applicata a piu' strati successivi	mq	265.932	37 120	9 871 396
9	b.g.0001	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e	mq	408.801	63 400	25 917 983
10	N.P.0028	Taglio a sezione obbligata, apertura in breccia	mc	6.374	400 000	2 549 600
11	b.h.0001	FINESTRA O PORTA FINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINO ANODIZZATO SERIE 45 (international) a giunto	mq	5.624	575 000	3 233 800
12	b.l.0001	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC a sez. circolare, colore grigio/marron dato in opera compresi collari ferma tubo, tasselli sigillanti,	m	52.200	21 000	1 096 200
13	N.P.0036	Rifacimento cornicione demolito compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte	ml	10.100	400 000	4 040 000
14	N.P.0037	Fornitura e posa in opera di un metro quadrato di membrana impermeabilizzante prefabbricata costituita da mastice a base di elastomeri e/o	ml	10.100	45 000	454 500
15	N.P.0038	Sconnessione di solaio, murature, impianti, fondazioni di corpo di fabbricato eseguito a mano e/o con l'ausilio di piccoli demolitori taglio ferro	corpo	1.000	10 000 000	10 000 000
16	b.a.0001	DEMOLIZIONE COMPLETA, fino al piano di spiccato, di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni o blocchetti, con solai	mc	638.664	24 500	15 647 268
		<i>A riportare</i>				171 845 377

NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		<i>Riporto</i>				171 845 377
17	b.a.0002	SCAVO IN LARGA SEZIONE per fondazioni o per opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, in terreno	mc	793.071	5 100	4 044 662
18	b.a.0004	VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico, granitico o simile di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del	mc	239.708	77 000	18 457 516
19	b.a.0007	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, e demolizioni compreso la sistemazione degli stessi in discarica	mc	1 249.188	5 000	6 245 940
20	b.a.0008	INDENNITA' DI CONFERIMENTO a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, valutati per il volume misurato prima dello scavo o	mc	1 250.358	10 200	12 753 652
21	b.a.0011	DEMOLIZIONI DI TRAMEZZO DI MATTONI di qualsiasi tipo, eseguito anche a tratti saltuari, compreso: trasporti interni del materiale di risulta	mq	281.260	11 000	3 093 860
22	b.a.0014	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE INTERNA di qualsiasi tipo compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento	mq	1 068.450	9 800	10 470 810
23	b.a.0015	DISFACIMENTO CON SPICCONATURA di intonaco di qualsiasi specie, per spessori fino ad un massimo di cm. 3, compreso l'innaffiamento, il	mq	1 029.490	6 600	6 794 634
24	b.a.0019	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opere d'arte di qualsiasi tipo e importaza, esguito con qualsiasi mezzo meccanico	mc	7.800	15 400	120 120
25	b.a.0020	DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, fatta eccezione di quelli in cemento armato; compreso le opere provvisionali di protezione e di	mq	321.670	22 600	7 269 742
26	b.a.0023	RIMOZIONE DI INFISSI O SERRAMENTI IN LEGNO, FERRO, ALLUMINIO, compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o	cad.	33.000	35 000	1 155 000
27	b.a.0028	DISFACIMENTO CON SPICCONATURA DI MASSETTO di qualsiasi specie, eseguito con mezzi meccanici o a mano, per uno spessore fino	mq	573.060	11 000	6 303 660
28	b.a.0030	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI in genere, o di riscaldamento quali radiatori ecc., compresi i trasporti orizzontali, il	cad	37.000	36 200	1 339 400
29	b.b.0002	CALCESTRUZZO PER MAGRONI di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianco e rivestimento di tubazioni,	mc	0.780	131 000	102 180
30	b.b.0003	CALCESTRUZZO PER MAGRONI di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianco e rivestimento di tubazioni,	mc	38.171	140 000	5 343 940
31	b.b.0004	CALCESTRUZZO PER MAGRONI di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianco e rivestimento di tubazioni,	mc	20.693	148 000	3 062 564
32	b.b.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, a resistenza garantita, di consistenza plastica (50-90) fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego	mc	6.318	153 000	966 654
		<i>A riportare</i>				259 369 711


NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		<i>Riparto</i>				259 369 711
33	b.b.0006	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per scale rette, aggetti, murature curve, pensiline etc., fino a m 4.00 di	mq	547.817	43 800	23 994 385
34	b.b.0007	CALCESTRUZZO LEGGERO E TERMOISOLANTE, per formazione di pendenze, sottofondi leggeri, riempimento di coperture in	mc	11.424	204 000	2 330 496
35	b.b.0011	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde lisce od aderenza migliorata, del tipo FEB 22, FEB 38,	kg	9 983.770	1 800	17 970 785
36	b.b.0014	CALCESTRUZZO A RESISTENZA GARANTITA DI CONSISTENZA PLASTICA (50-90) fornito in opera con l'impiego di gru o	mc	153.198	192 000	29 414 016
37	b.f.0002	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO da una membrana prefabbricata elastoplastomerica armata nel tessuto non tessuto	mq	258.655	21 800	5 638 679
38	b.g.0005	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO, dimensioni 25*50, 30*60, 40*80, spessore cm. 2 già levigate e lucidate in stabilimento, compresi i	mq	59.360	182 000	10 803 520
39	b.g.0006	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI, posate in opera	mq	474.495	51 300	24 341 594
40	b.e.0007	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da 1° strato di rinzaffo da un 2° strato tirato in piano con regolo e	mq	813.217	18 500	15 044 515
41	b.l.0005	POZZETTO PREFABBRICATO IN CONGLOMERATO cementizio vibrato, senza sifone e senza copertina, dato in opera per	cad.	3.000	107 500	322 500
42	b.a.0021	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI comunque pavimentati per uno spessore di cm. 15,	mq	5.850	15 600	91 260
43	b.b.0019	MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM, MOQUETTE, CERAMICA etc., da realizzare su	mq	250.000	16 000	4 000 000
44	a.a.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	h.	484.000	42 500	20 570 000
45	a.a.0002	OPERAIO QUALIFICATO	h.	202.000	40 400	8 160 800
46	a.a.0003	OPERAIO COMUNE	h.	744.000	37 600	27 974 400
47	b.l.0014	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio di laboratorio, dato finito in opera completo di:	cad	48.000	1 200 000	57 600 000
48	a.c.0104	RIVESTIMENTO DI PARETI DEL TIPO AQUARELLEWALLGARD, in vinile stampato e presso- calandrato impermeabile, con superficie	mq	1 024.620	29 000	29 713 980
49	a.c.0105	PAVIMENTAZIONE del tipo TARKETT PRIMO, in vinile omogeneo presso calandrato, avente spessore di mm. 2.00 in teli di cm. 200	mq	400.560	41 000	16 422 960
		<i>A riportare</i>				553 763 601

NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
50	a.c.0106	<i>Riporto</i> PAVIMENTAZIONE TIPO TARKETT EMINENT CONDUCTIVE PRESSOCALANDRATO CONDUTTIVO,	mq	147.840	65 000	553 763 601 9 609 600
51	N.P.0005	Fornitura e posa in opera di zoccolino con sguscia, dim. cm 15X10, posto in opera a giunti aderenti, con idonei collanti, compreso ogni altro onere per	m	246.350	44 550	10 974 893
52	N.P.0004	Fornitura e posa in opera di Intonaco resistente alla fiamma per superfici interne (REI 120), eseguito con malta premiscelata di sabbia silicea e leganti	mq	145.446	64 600	9 395 812
53	N.P.0006	CALCESTRUZZO PER MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, confezionato con cemento R 32,5 e	mc	52.173	156 300	8 154 640
54	N.P.0025	Rasante in pasta colorata a base di grassello di calce perfettamente stagionato e terre coloranti, applicato a frattazzo inox a due mani e lucidato con	mq	1 036.302	8 870	9 191 999
55	N.P.0029	tramezzi in cartongesso a doppio strato per parete e coibentazione interna in poliuretano da mm 30	mq	188.330	200 000	37 666 000
56	N.P.0035	Demolizione di cornicione	ml	10.100	150 000	1 515 000
57	N.P.0017	Scavo a sezione obbligata per fondazioni o per opere d'arte di qualsiasi tipo ed importanza, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla	mc	28.270	104 000	2 940 080
58	N.P.0042	Formazione di cunicolo carrabile in c.a. per passaggio di n° 4 canne fumi in tratto suborizzontale compreso scavo ed ogni altro onere	ml	30.000	2 800 000	84 000 000
59	N.P.0043	Canne fumarie in refrattario compreso scossalina in lamierino preverniciato	ml	112.000	900 000	100 800 000
60	b.n.0090	Controsoffitto a pannelli in fibra minerale 600*600 mm	mq	545.504	65 000	35 457 760
		TOTALE LAVORI A MISURA				863 469 385
		LAVORI A CORPO				
61	4/1	Tubazioni e coibentazioni.	%	0.194	1 419 076 100	275 300 764
62	3/4	Dorsali di alimentazione per i nuovi impianti.	%	0.199	130 475 500	25 964 625
63	3/6	Impianti elettrici nuovo pronto soccorso	%	0.361	7 878 000	2 843 958
64	3/7	Impianti elettrici nuovi ambulatori	%	0.125	628 800	78 600
65	3/8	Impianto illuminazioni corridoi.	%	0.114	50 679 200	5 777 429
66	3/9	Impianto di rivelazione incendi.	%	0.563	196 401 400	110 573 988
67	3/10	Impianti elettrici piano quarto, quinto e settimo.	%	0.361	127 101 701	45 883 714
68	3/11	Impianti speciali.	%	0.205	57 864 200	11 862 161
69	3/12	Impianti elettrici nuova centrale termica.	%	0.254	7 573 500	1 923 670
70	4/2	Impianto aeraulico.	%	0.129	1 125 555 500	145 196 660
		<i>A riportare</i>				625 405 569

NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		<i>Riporto</i>				625 405 569
71	4/4	Linea impianto elettrico regolazione.	%	0.199	333 194 000	66 305 606
72	4/6	Sistema di regolazione.	%	0.098	161 014 800	15 779 450
		TOTALE LAVORI A CORPO				707 490 625
		Riepilogo LAVORI A MISURA LAVORI A CORPO				863 469 385 707 490 625
		Sommano				1 570 960 010
		Ribasso d'asta del -20.2%				-317 333 922
		Sommano				1 253 626 088

Emesso il 2° SAL in data 16/03/2001 dei lavori eseguiti a tutto il 28/02/2001

IL DIRETTORE DEI LAVORI



V° ING. CAPO

45100 ROVIGO - Italia
 Telef. (0425) 474505 r.a.
 Zona Industriale
 Viale delle Industrie n. 8
 Fax 0425-404355

Impianti idrotermici
 condizionamento dell'aria
 technological civil
 industrial installations

GUERRATO

S.P.A. - CAPITALE SOCIALE L. 2.000.000.000 - TRIBUNALE ROVIGO REG. SOC. N. 1866 - C.C.I.A.A. N. 72815 - CODICE FISCALE: 00099440299

PARTITA IVA N. 9944.029.9

CODICE FISCALE 00099440299

Rovigo, 22/03/2001

P.I.V.A. CLIENTE: 9944.029.9

FATTURA N. 159/01

pett.le AZIENDA U.L.S. N. 7

PAGAMENTO:

Via Dalmazia

.09013 - CARBONIA (CA)

N°	DESCRIZIONE MERCE	PREZZO	IMPORTO
	COMMESSA IA-001 CAPO GRUPPO MANDATARIA DI IMPRESE RIUNITE: GUERRATO S.p.A. - PAVAN S.r.l. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE MORMATIVE VIGENTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA BARBARA DI IGLESIAS 2° S.A.L. A TUTTO IL 28/02/2001 I.V.A. 10%		
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA 28 MAR 2001 PROT. _____ DIST. _____ CLAS. _____ FIS. _____ </div>
		£.	324.780.160
		£.	32.478.016
	TOTALE FATTURA	£.	357.258.176
		(Pari a EURO)	184.508,44
	FATTURA EMESSA VIENTE PUBBLICO CON APPLICAZIONE I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELLA CIRCOLARE MINISTERO FINANZE 24.12.97 N. 328/E		

PAVAN

Costruzioni Generali s.r.l.

Via Rockefeller, 2 - 09126 CAGLIARI
Tel. (070) 655.757

Cagliari li19.03.2001.....

Spett.le
AZIENDA USL N. 7 - Carbonia
Ospedale S. Barbara di Iglesias

09013 CARBONIA CA

P.IVA 02261310920

FATTURA N. 13/01
=====

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
ALLE NORMATIVE VIGENTI DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO S. BARBARA DI IGLESIAS (OPERE
EDILI).

CONTRATTO DEL 18.11.1997 N. 192 DI REP.

Vs./DARE:

- per SECONDO acconto sui lavori eseguiti, come
risulta dal 2° Stato di Avanzamento Lavori e dal
Certificato di Pagamento:

	L.	386.072.351.=
I.V.A. al 10%	L.	38.607.235.=

TOTALE FATTURA	L.	424.679.586.=
		=====
		S.E. & O.
		219.328,70.=

Accredito in C/C/B n. 000003015362 presso la Banca di Sassari - Sede di Cagliari - Viale
Trieste (COD. ABI 05676 - COD. CAB 04801)

