

DELIBERAZIONE 1833

del 13 GIU. 2001

OGGETTO: COSTRUZIONE REPARTO MALATTIE INFETTIVE E ISTITUZIONE LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA PRESSO IL P.O. SIRAI DI CARBONIA.
Approvazione stato d'avanzamento lavori n° 8, svincolo ritenute di garanzia; liquidazione certificati di pagamento n° 8 e 8 bis.
Ditta GAMMA COSTRUZIONI di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE

- ACQUISITA la relazione istruttoria del responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, relativa alla documentazione dell'ottavo stato d'avanzamento lavori e la formale regolare proposta del capo servizio acquisti prot. n° 1062/ABS del 29.05.01, che costituiscono parte integrante del presente atto;
- ATTESO che L'Azienda, con Delibera n° 2222 del 17.12.98, ha aggiudicato i lavori in oggetto, finanziato per £ 5.197.329.988 con i fondi di cui alla L. 135/90, alla Associazione Temporanea d'Impresa tra Gamma Costruzioni S.r.l. capogruppo e Tepor S.p.A. mandataria, con un ribasso del 17,18% sull'importo a base d'asta di £ 4.535.835.900, per un importo contrattuale di £ 3.756.579.292 + IVA di legge.
- CONSIDERATO che l'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevede che in corso d'opera, alla scadenza di ogni bimestre venga emesso lo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti ed il relativo certificato di pagamento di acconto al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute;
- CONSTATATO che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta Appaltatrice, così come risultante dal certificato di pagamento n° 8, ed altresì che nulla osta allo svincolo delle ritenute operate fino all'ottavo stato d'avanzamento lavori;
- RECEPITO - che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 31.03.2001, lavori per un importo totale di £ 2.248.476.605, al netto del ribasso offerto, come risulta dall'ottavo stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori;
- che nel certificato n° 8, il Direttore dei Lavori certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 449.363.000, al netto delle prescritte ritenute di legge;
- che nel certificato n° 8 bis, per il pagamento delle somme da svincolare, il Direttore dei Lavori certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 23.775.000;
- TENUTO CONTO che la fattura n° 3 del 17.05.01 di £ 473.138.000 + IVA 10% per un totale di £ 520.451.800, di cui £ 449.363.000 + IVA per 8° S.A.L. e £ 23.775.000 + IVA per svincolo ritenute di garanzia, è già stata trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione;



VISTA la polizza fidejussoria SD0075571 Rep. N. 682013418 del 16.05.01, emessa dalla Compagnia di Assicurazioni "S.I.C.", per l'importo di £ 26.152.500, pari alla somma da liquidare a svincolo, IVA compresa, presentata dalla Ditta a garanzia dello svincolo anticipato delle ritenute;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- Acquisire agli atti aziendali l'ottavo stato d'avanzamento lavori nel quale il tecnico contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 31.03.2001, lavori per un importo totale di £ 2.248.476.605, al netto del ribasso offerto;
- Confermare che risulta regolarmente trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione, dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, la fattura n° 3 del 17.05.01 di £ 473.138.000+ IVA 10% per un totale di £ 520.451.800, di cui 449.363.000 + IVA per 8° S.A.L. e £ 23.775.000 + IVA per svincolo ritenute di garanzia, coerente ai certificati di pagamento n° 8 e 8 bis, emessi dal Direttore dei Lavori;
- demandare al Capo Servizio Bilancio il pagamento di £ 520.451.800 mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- determinare la regolare imputazione dell'importo complessivo sopraindicato di £ 520.541.800, pari a € 268.790,923, sul Cod. 020800001 del Piano dei Conti 2001.

IL DIRETTORE GENERALE

SIMEONE



[Handwritten signature of Simeone]

Dir. Amm/ *[Handwritten signature]*

Dir. San/ *[Handwritten signature]*

Resp. Acq./ *[Handwritten signature]*

Resp. Sett. Tec-Patr./ *[Handwritten signature]*


Resp. Proc./ *[Handwritten signature]*

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda, per dieci giorni, a decorrere dal 13 GIU. 2001 al 22 GIU. 2001

Il Responsabile di Procedimento



Il Responsabile Servizio
Affari Generali



Prot. 1062/ABS del 29.05.01

AL SIG. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Sede

Oggetto: COSTRUZIONE REPARTO MALATTIE INFETTIVE E ISTITUZIONE LABORATORIO
DI MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA PRESSO IL P.O. SIRAI DI CARBONIA.

Proposta adozione atto deliberativo per l'approvazione del 8° stato
d'avanzamento lavori, svincolo delle ritenute di garanzia e liquidazione
certificati di pagamento n° 8 e 8 bis.
Ditta GAMMA Costruzioni di Cagliari.

Acquisita la relazione istruttoria del Geom. Giuseppe Aru, Responsabile del
Procedimento per i lavori e concordandone la proposta, si chiede l'adozione del relativo
atto deliberativo.

SETT. / *[Handwritten signature]*



IL RESPONSABILE SERVIZIO ACQUISTI

Geom. Gerolamo Agulli

[Handwritten signature]

Carbonia 29.05.2001

AL SIG. RESPONSABILE
SERVIZIO ACQUISTI E TECNICI
Sede

**OGGETTO: COSTRUZIONE REPARTO MALATTIE INFETTIVE E ISTITUZIONE LABORATORIO
DI MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA PRESSO IL P.O. SIRAI DI CARBONIA.**

Proposta per l'approvazione dell'8° stato d'avanzamento lavori, svincolo delle ritenute di garanzia e liquidazione certificati di pagamento n° 8 e 8 bis, alla Ditta GAMMA COSTRUZIONI di Cagliari.

Lo scrivente Geom. G.B. Aru, responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, ha esaminato, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, la documentazione presentata dall'Ing. Antonio Zandara, Direttore dei Lavori, relativa all'ottavo stato d'avanzamento lavori.



PREMESSA

- il progetto dell'Opera è stato redatto dal Consorzio Med.In di Roma, per incarico del Ministero della Sanità, in attuazione della L.5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS). A Questa Azienda è pervenuto il progetto approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo Provinciale della Regione Sardegna.

- sono stati finanziati, con i fondi della citata L. 135/90, £ 5.197.329.988, con Decreto C.G.A.L.P. n. 1177 del 31.12.97, per la *realizzazione reparto malattie infettive Ospedale Civile di Carbonia* e £ 517.953.156 con Decreto D.G.A.I.S.A.S. n. 2673 del 24.09.99 per *l'istituzione laboratorio di microbiologia e immunologia dell'Ospedale Sirai di Carbonia*;

- le somme a tutt'oggi accreditate a questa AUSL ammontano a £ 2.898.531.510 (con mandato n. 3 del 16.02.98, è stata accreditata all'Azienda la prima rata, pari al 25% del finanziamento, pari a £ 1.299.332.520 e con mandato n. 161 del 21.12.00 è stata accreditata la seconda rata, pari al 30% del finanziamento, pari a £ 1.599.198.990);

- l'Azienda, con Delibera n° 2222 del 17.12.98, ha aggiudicato i lavori in oggetto, alla Associazione Temporanea d'Impresa tra Gamma Costruzioni srl capogruppo e Tepor SpA mandataria, con un ribasso del 17,18 % sull'importo a base d'asta di £ 4.535.835.900, per un importo contrattuale di £ 3.756.579.292 + IVA di legge.



- è stato stipulato il contratto di affidamento dei lavori con rep. 194 del 20.11.97, registrato a Iglesias il 26.11.97 al n° 305;

- la Direzione lavori è stata affidata all'equipe dell'Ufficio Tecnico sotto la responsabilità dell'Ing. Zandara, con Delibera n° 1032 del 21.05.99;

- l'Ing. Zandara ha redatto una perizia suppletiva e di variante, che è stata approvata con Delibera n° 872 del 02.05.00. L'atto di sottomissione è stato stipulato in data 10.05.00 rep. n° 16, registrato a Iglesias il 17.05.00 al n° 699, portando l'importo contrattuale a £ 4.505.984.839, nei limiti delle somme finanziate;

- l'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevede che in corso d'opera, alla scadenza di ogni bimestre venga emesso lo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti ed il relativo certificato di pagamento di acconto al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute;

- a tutt'oggi, per lavori e competenze tecniche, sono state spese £ 2.054.718.930, per cui sono disponibili £ 843.812.580

Il Direttore dei lavori ha consegnato:

- l'ottavo stato d'avanzamento lavori nel quale contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 31.03.2001, lavori per un importo totale di £ 2.248.476.605 (pari al 49,90% dell'importo contrattuale), al netto del ribasso offerto; il certificato di pagamento n° 8, nel quale certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 449.363.000, al netto delle prescritte ritenute di legge;



- il certificato n° 8bis, per il pagamento delle somme da svincolare, nel quale certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 23.775.000;

La suddetta documentazione è redatta conformemente alle disposizioni per la contabilità dei lavori pubblici e coerentemente al progetto approvato.

La Ditta Appaltatrice ha presentato:

- la fattura n° 3 del 17.05.01 di £ 473.138.000+ IVA 10% per un totale di £ 520.451.800, di cui 449.363.000 + IVA per 8° S.A.L. e £ 23.775.000 + IVA per svincolo ritenute di garanzia, che lo scrivente ha già trasmesso al Servizio Bilancio per la liquidazione;

- la polizza fidejussoria SD0075571 Rep. N. 682013819 del 16.05.01, emessa dalla Compagnia di Assicurazioni "S.I.C.", per l'importo di £ 26.152.500, uguale alla somma da liquidare a svincolo, IVA compresa, a garanzia dello svincolo anticipato delle ritenute.



L'importo liquidato, pari a £ 520.451.800 (€ 268.790,922) è disponibile all'interno delle somme finanziate per l'opera.

A seguito della presente liquidazione, le somme totalmente impegnate, per lavori e competenze tecniche ammontano a £ 2.575.170.730, (49,54% della somma finanziata) e residuano sull'importo accreditato £ 340.265.005.

Ai fini della contabilità aziendale l'importo liquidato sarà imputato al Cod. 02080001 - immobilizzazioni in corso - del Bilancio.

Si propone la liquidazione del credito e lo svincolo anticipato delle ritenute.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Aru



**AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA (CA)**

**LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO REPARTO MALATTIE
INFETTIVE ED ISTITUZIONE DEL LABORATORIO DI
MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA C/O IL P.O. SIRAI
DI CARBONIA**


**STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 8
(per lavori eseguiti a tutto il 31.03.2001)**

**IMPRESA: A.T.I. Gamma Costruzioni S.r.l. - Cagliari
Tepor S.p.A. - Cagliari**

NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		<i>Riporto</i>				2 360 020 478
27	59	ASCENSORI E MONTACARICHI.	%	0.600	273 253 500	163 952 100
28	60	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE.	%	0.164	106 880 300	17 493 000
29	61	QUADRI SECONDARI.	%	0.564	185 536 045	104 570 905
30	62	DISTRIBUZIONE SECONDARIA.	%	0.865	41 948 300	36 298 100
31	64	IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALE.	%	0.207	10 978 000	2 275 000
32	65	IMPIANTO DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE.	%	0.940	4 657 700	4 378 700
33	67	IMPIANTO TELEFONICO.	%	0.096	65 544 000	6 291 500
34	69	RETI DI DISTRIBUZIONE COMUNE.	%	0.914	15 278 400	13 966 200
35	75	PREDISPOSIZIONE IMPIANTI FUTURI.	%	1.000	5 649 700	5 649 700
		Sommano				2 714 895 683
		Ribasso d'asta del -17.18%				-466 419 078
		Sommano Euro				2 248 476 605 (1 161 241.26)

[Signature]

N° 11 Resp. del Procedimento



**AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA (CA)**

**LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO REPARTO MALATTIE
INFETTIVE ED ISTITUZIONE DEL LABORATORIO DI
MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA C/O IL P.O. SIRAI
DI CARBONIA**

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 8
(relativo al S.A.L. n° 8)**

**IMPRESA: A.T.I. Gamma Costruzioni S.r.l. - Cagliari
Tepor S.p.A. - Cagliari**

Comune di Carbonia
Provincia di Cagliari

Ente Appaltante: Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

Oggetto dei Lavori: Lavori di costruzione nuovo Reparto Malattie Infettive ed Istituzione Laboratorio di Microbiologia e Immunologia c/o il P.O. Sirai di Carbonia (REPARTO MALATTIE INFETTIVE)

Impresa: A.T.I. : Gamma Costruzioni Srl (Capogruppo) - Tepor Spa (Mandante)
via G.Mercalli 21, Cagliari

**CERTIFICATO N° 8 PER IL PAGAMENTO DELLA
TREDICESIMA RATA DI LIRE 449 363 000**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
Anticipazione		
N° 1	N° 1 BIS	306 216 000
N° 2	14/01/2000	251 845 000
N° 2 BIS	14/01/2000	13 325 000
N° 3	09/02/2000	45 686 000
N° 4	28/06/2000	53 584 000
N° 5	30/09/2000	365 913 000
N° 5 BIS	30/09/2000	24 613 000
N° 6	30/11/2000	212 388 000
N° 6 BIS	30/11/2000	11 238 000
N° 7	31/01/2001	455 202 000
N° 7 BIS	31/01/2001	24 085 000
TOTALE		1 764 095 000

Visto il contratto in data 01.04.1999, Repertorio n° 29, registrato ad Iglesias in data 06.04.1999 al n° 604, con il quale fu affidata alla presente impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Lit 3.756.579.292; visto l'atto di sottomissione n° 1 in data 10.05.2000, Repertorio n° 16, registrato ad Iglesias in data 17.05.2000 al n° 699, con il quale i lavori furono portati a Lit 4.505.984.839;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a lire 2 248 476 605 cioè:

Per lavori e somministrazioni	2 248 476 605	
Sommamo L.	2 248 476 605	2 248 476 605
da cui detraendo la:		
Ritenuta di 1/20	-112 423 830	
Ritenuta del 0.50%	-11 242 383	
L'ammontare dei certificati precedenti	-1 675 447 000	
Totale deduzioni L.	-1 799 113 213	-1 799 113 213
Risulta il credito dell'impresa Arrotondato		449 363 392 449 363 000

CERTIFICA

che a termine dell'art. ventisei del Capitolato speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la rata di L. 449 363 000;

diconsi Lire quattrocentoquarantanovemilionitrecentosessantatremila.

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Cagliari con Polizza n° 85070020 in data 1977, continuativa.

Carbonia,
Il Direttore dei Lavori

Visto si approva: L'Ingegnere Capo

V° Il Resp. del Procedimento

**AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA (CA)**

**LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO REPARTO MALATTIE
INFETTIVE ED ISTITUZIONE DEL LABORATORIO DI
MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA C/O IL P.O. SIRAI
DI CARBONIA**

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 8 BIS
(relativo al S.A.L. n° 8)**

**IMPRESA: A.T.I. Gamma Costruzioni S.r.l. - Cagliari
Tepor S.p.A. - Cagliari**

Comune di Carbonia
Provincia di Cagliari

Ente Appaltante: Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

Oggetto dei Lavori: Lavori di costruzione nuovo Reparto Malattie Infettive ed Istituzione Laboratorio di Microbiologia e Immunologia c/o il P.O. Sirai di Carbonia (REPARTO MALATTIE INFETTIVE)

Impresa: A.T.I. : Gamma Costruzioni Srl (Capogruppo) - Tepor Spa (Mandante)
via G.Mercalli 21, Cagliari

CERTIFICATO N° 8 BIS PER IL PAGAMENTO DELLA QUATTORDICESIMA RATA DI LIRE 23 775 000

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
Anticipazione		
N° 1	N° 2 BIS	571 386 000
N° 3	09/02/2000	45 686 000
N° 4	28/06/2000	53 584 000
N° 5	30/09/2000	365 913 000
N° 5 BIS	30/09/2000	24 613 000
N° 6	30/11/2000	212 388 000
N° 6 BIS	30/11/2000	11 238 000
N° 7	31/01/2001	455 202 000
N° 7 BIS	31/01/2001	24 085 000
N° 8	31/03/2001	449 363 000
TOTALE		2 213 458 000

Visto il contratto in data 01.04.1999, Repertorio n° 29, registrato ad Iglesias in data 06.04.1999 al n° 604, con il quale fu affidata alla presente impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Lit 3.756.579.292; visto l'atto di sottomissione n° 1 in data 10.05.2000, Repertorio n° 16, registrato ad Iglesias in data 17.05.2000 al n° 699, con il quale i lavori furono portati a Lit 4.505.984.839;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a lire 2 248 476 605 cioè:

Per svincolo ritenuta di 1/20 sul
SAL n° 8
Sommano L.
da cui detraendo la:
L'ammontare dei certificati
precedenti
Totale deduzioni L.
Risulta il credito dell'impresa
Arrotondato

112 423 830	
112 423 830	112 423 830
-88 648 000	
-88 648 000	-88 648 000
	23 775 830
	23 775 000

CERTIFICA

che a termine dell'art. ventisei del Capitolato speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la rata di L. 23 775 000;

diconsi Lire ventitremilionisettecentosettantacinquemila.

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Cagliari con Polizza n° 85070020 in data 1977, continuativa.


Carbonia,
Il Direttore dei Lavori

Visto si approva: L'Ingegnere Capo

V° Il Resp. del Proc.amento
[Signature]



GAMMA COSTRUZIONI srl



Destinatario
AZIENDA USL N.7 -CARBONIA-
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA CA

Fog.N.
 1

Tipo Documento: 29 CAGLIARI
 VIA MERCALLI 21

Fattura

N. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod. Pag.	Descrizione Pagamento	ABI	CAB
000003	17/05/01	A99596	02261310920	05	RIMESSA DIRETTA	06070	04800
					C/C Bancario		
					5874/1		

Coordinate Bancarie
BANCA INTESA S.P.A. (CARIPLO)

Ns. Riferimento Vs. Riferimento


Cagliari, li

Prot. N.

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA
VOSTRO DARE PER:					
- LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO REPARTO MALATTIE INFETTIVE ED ISTITUZIONE LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA C/O IL P.O. SIRAI DI CARBONIA (REPARTO MALATTIE INFETTIVE)					
(COM-002)					
8ª S.A.L. AL 31 MARZO 2001		1,00	449.363.000	449.363.000	10
SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA		1,00	23.775.000	23.775.000	10

RIF.: CONTRATTO REP.N.29 DEL 01/04/1999
 REG.TO A IGLESIAS IN DATA 06/04/1999 AL N.604

Scadenze:
 L 520.451.800,00 al 17/05/01



**** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO ****

RIEPILOGHI IVA

Cod.iva	Imponibile	IVA	Imposta	Totale Imponibile
10	473.138.000	10,00	47.313.800	473.138.000
				Totale Imposta 47.313.800
				Totale Documento LIRE 520.451.800

****IMPOSTA ESIGIBILE ALL' ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO****

Pari a € 268.790,92

ex L. 135/90
 Cod. 090800001

Al Resp. del Procedimento

ABS
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA HP
24 MAG 2001
PROT. 10625
CAT. CLAS. HAS



AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA

Prot.n. 44/01

LAVORI: Costruzione nuovo reparto malattie infettive ed istituzione del laboratorio di microbiologia e immunologia c/o il P.O. Sirai di Carbonia

IMPRESA: A.T.I. GAMMA COSTRUZIONI S.r.l. - TEPOR S.p.A.
via Mercalli n. 21 - Cagliari

CONTRATTO: in data 01.04.1999 Rep. n. 29

SVINCOLO ANTICIPATO DEI VENTESIMI

La sottoscritta Impresa GAMMA COSTRUZIONI S.r.l., aggiudicataria dei lavori in oggetto, chiede che, ai sensi di legge, le siano rimborsati i ventesimi trattenuti sui pagamenti in conto lavori, relativi allo Stato d'Avanzamento n.8.

Allega polizza fideiussoria di L.26.152.500 della Società Italiana Cauzioni SD 0075571 del 15.05.2001.

Cagliari, li 16.05.2001

GAMMA COSTRUZIONI S.r.l.
(L. Amministratore Unico)

V° Il Resp. del Procedimento
[Signature]



REPERTORIO N.		cod. rapp.	cod. rischio	prod.	iraz.
POLIZZA	SD 0075571	682013819	U62	009 / 1	
DITTA OBBLIGATA:		COD. FISC.		00490740925	
GAMMA COSTRUZIONI SRL VIA MERCALLI N° 21 09100 CAGLIARI CA		POS.		CA 179523GAM	
ENTE GARANTITO:		POS.			
AZIENDA U.S.L. N.7 - CARBONIA Via Dalmazia, sn 09013 CARBONIA P.I. 02261310920 (Ex. U.S.L. 16 IGLESIAS - U.S.L. 17 CARBONIA) - ()					
CAUSALE DELLA GARANZIA:					
Cauzione prestata dalla Ditta Obbligata ai sensi della Legge N. 1 del 3-1-1978 art. 22 relativamente ai seguenti stati di avanzamento: 8' SAL					
Contratto d'appalto n. del registrato il - per l'esecuzione dei lavori					
di COSTRUZIONE NUOVO REPARTO MALATTIE INFETTIVE E ISTITUZIONE DEL LABORATORIO DI MICROSCIOLOGIA E IMMUNOLOGIA C/O IL P.O. SIRAI DI CARBONIA.					

IMPORTO DELLA GARANZIA	L. 25.152.500#	dicansi lire	**Ventiseimilioni centocinquanta e mila 500**		
DURATA INIZIALE (AI FINI DEL CALCOLO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO)					
ANNI	MESI	GIORNI	DAL	AL	rimo val. cambio
		365	15/05/01	14/05/02	12

Premio di perfezionamento - Bollo e Registro assolti in modo virtuale (Art. 16 L. 29-10-1961 n. 1216) - Esente da IVA Art. 10/2 - D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni

netto	154.757	accessori	17.195	dritti	5.825	td	imposta	22.223	ti	totale	200.000
ANNUALI											
PROROGHE EVENTUALI A PARTIRE DAL 14/05/02											

netto	154.757	accessori	17.195	dritti	5.825	td	imposte	22.223	ti	totale	200.000
-------	---------	-----------	--------	--------	-------	----	---------	--------	----	--------	---------

Emessa in n. 4 esemplari ad unico effetto in CAGLIARI il 15/05/01

CONDIZIONI PARTICOLARI: SI PREVEDE ESPRESSAMENTE LA RINUNCIA AL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL DEBITORE PRINCIPALE E LA SUA OPERATIVITA' ENTRO GIORNI A SEMPlice RICHIESTA SCRITTA DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Contraente inoltre conferma l'esattezza del proprio Codice Fiscale.

LA DITTA OBBLIGATA GAMMA COSTRUZIONI S.R.L. (L'Amministratore Unico)	L'ENTE GARANTITO	LA SOCIETA' RAPPRESENTANTE GENERALE SARDEGNA CAUZIONI S.R.L.
--	------------------	--

DICHIARAZIONE DI SVINCOLO DEL BENEFICIARIO

NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELLA PRESENTE.

(data) _____ (Timbro e firma) _____

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Si dichiara che il premio di L. 200.000 è stato incassato il 16.05.01

_____ SOCIETA'

Mod. 263 (3000x7 - 12/98 - M)



UNICO ESEMPLARE VALIDO PER L'ENTE GARANTITO

(1) Le firme per procura devono essere corredate degli estremi della procura stessa la cui copia dovrà essere allegata alla presente polizza.

Dichiaro sotto la mia responsabilità che la firma sono state apposte in mia presenza e che mi sono preventivamente accertato dell'identità del firmatario Il Rappresentante

Polizza fidejussoria sostitutiva delle ritenute di garanzia degli appalti di costruzione

La SOCIETÀ ITALIANA CAUZIONI - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. - (in seguito denominata « SOCIETÀ ») - alle condizioni generali e particolari sotto indicate, presta fidejussione, nell'interesse della DITTA OBBLIGATA, ed a favore della Stazione Appaltante (in seguito denominata « ENTE GARANTITO ») fino alla concorrenza del massimale retroindicato, corrispondente all'importo delle ritenute oggetto dello svincolo specificato a tergo per gli oneri ed obblighi a garanzia dei quali le medesime erano destinate.

Il nominativo e il domicilio della Ditta Obbligata e dell'Ente Garantito, gli estremi del contratto di appalto e degli stati di avanzamento sono indicati a tergo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 — Delimitazione della garanzia — Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino alla concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione della Ditta Obbligata, si costituisce fidejussore nell'interesse della Ditta medesima, per le somme che questa fosse tenuta a corrispondere all'Ente Garantito in virtù degli obblighi ed oneri assunti con il contratto di appalto precisato nella causale di polizza.

Art. 2 — Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio — La Ditta Obbligata, all'atto della stipula, ha indicato la durata presunta del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali: in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata, e comunque fino a quando la Ditta Obbligata non presenti i documenti indicati nel successivo art. 3, essa è tenuta al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di « proroghe eventuali ».

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente Garantito.

Art. 3 — Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio — La Ditta Obbligata, per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

a) l'originale della polizza restituita dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo;

oppure

b) una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito, che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

oppure

c) verificandosi le ipotesi di cui all'art. 5 della Legge n. 741 del 10-12-1981, una copia del certificato di collaudo e/o della regolare esecuzione dei lavori ovvero una copia del certificato di ultimazione dei lavori con avvenuto decorso dei termini previsti, salvo che l'Ente Garantito abbia rilevato che il ritardo è imputabile all'impresa.

Art. 4 — Pagamento del risarcimento — Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dall'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventivo escussione della Ditta Obbligata.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Fermo restando quanto disposto agli artt. 2 e 3 della C.G.A., si pattuisce che il termine di 6 mesi di cui al 1° comma dell'art. 1957 C.C. decorre dalla data di approvazione definitiva degli atti di collaudo dei lavori, ovvero in caso di anticipata risoluzione del contratto per fatto o per colpa della Ditta Obbligata, dalla data di approvazione degli atti di collaudo della parte dei lavori eseguita, ovvero, nel caso di mancato inizio dei lavori, dalla data del provvedimento formale di risoluzione del contratto di appalto per fatto o per colpa della Ditta Obbligata.

Art. 5 — Rivalsa - Surrogazione — La Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Obbligata, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

L'Ente Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 — Rivalsa delle spese di recupero — Gli oneri di qualsiasi natura, che la Società dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza, saranno a carico della Ditta Obbligata.

Art. 7 — Imposte e tasse — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Obbligata, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 8 — Forma della comunicazioni alla Società - Foro competente — Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziarla del luogo dove ha sede l'Ente Garantito, per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece i rapporti fra la Società e la Ditta Obbligata, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 9 — Riferimento alla norme di legge — Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza si applicano le disposizioni di legge.