



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

14 MAR. 2013

Deliberazione n°

167

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e n. 49) - CIG 0777848C76 / CUP F58G10000680002.
Liquidazione a saldo lavori eseguiti a stato di consistenza RTI Impresa Pellegrini - CCC Società Cooperativa.

Il Responsabile della Struttura Complessa Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

Richiamate le vicende che hanno interessato l'appalto in oggetto e dato atto che:

- l'aggiudicazione definitiva e la ratifica dei verbali di gara è stata disposta in favore del RTI Impresa Pellegrini – CCC Società Cooperativa con la deliberazione n° 538 del 28.07.2011;
- l'offerta tecnica, presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, è stata inoltrata agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni di rito preordinate all'approvazione del progetto definitivo e ha consentito la successiva acquisizione della D.I.A. del Comune di Iglesias Prot. n° 37815/2011 del 1.12.2011 e la Valutazione Favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari Prot. n° 17044 del 7.11.20118
- contro l'aggiudicazione definitiva è stato presentato il ricorso al TAR Sardegna R.G. n. 922/2011;
- in pendenza del ricorso al TAR Sardegna ed in vigenza dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 20.01.2012 n. 264/2012 il progetto definitivo dell'aggiudicatario è stato approvato con delibera n° 92 del 26.01.2012;
- conseguentemente è intervenuta la stipula del Contratto d'Appalto Rep. n° 05 del 31.01.2012;
- per fronteggiare eventi riconducibili alla fattispecie dei lavori d'urgenza normati all'art. 175 del D.P.R. 207/2010 ed in funzione del fatto che l'affidatario dell'appalto depositava agli atti aziendali, PG/2012/3031 del 9.02.2012, il progetto esecutivo, con la delibera n° 205 del 15.02.2012 si approvava uno stralcio del progetto esecutivo;
- con il verbale del 20.02.2012 aveva luogo la consegna parziale dei lavori n° 1, limitatamente alle opere di cui allo stralcio approvato con delibera n° 205 del 15.02.2012;
- nel giudizio di merito il TAR Sardegna si pronunciava definitivamente con sentenza 309/2012;
- per effetto della sentenza definitiva del Consiglio di Stato n° 3499 del 13.06.2012, la ASL Carbonia ha dovuto dare esecuzione alla sentenza del TAR Sardegna 309/2012
- per quanto sopra riportato, la ASL Carbonia, con la delibera n° 943 del 26.06.2012, ha dovuto annullare l'aggiudicazione definitiva deliberata con atto n° 538 del 28.07.2011 e ha dichiarato l'inefficacia, con effetto retroattivo, del contratto stipulato il 31.01.2012 Rep. n° 05;

Considerato che l'ambito di cantiere, a seguito della Delibera n° 943 del 26.06.2012 ed in funzione dell'inefficacia del contratto stipulato il 31.01.2012 Rep. n° 05, è stato riconsegnato alla ASL Carbonia in data 12.12.2012;

Dato Atto che, contestualmente alla riconsegna delle aree, il Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Carosi, ha predisposto il certificato di fine lavori e regolare esecuzione delle opere realizzate dall'affidatario in vigenza di contratto nonché riconducibili al verbale di consegna parziale n° 1 del 20.02.2012;

Considerato che le opere dichiarate regolarmente eseguite dal Direttore dei Lavori nonché dichiarate liquidabili dal medesimo, sono quelle contabilizzate il 7.12.2012 nel Registro di Contabilità e

riportate nei certificati di pagamento n° 1 del 9.01.2013 di € 20.756,66 (essenzialmente una lista in economia per attività di preparazione cantiere) e n° 2 del 9.01.2013 di € 26.138,28 (essenzialmente oneri per la sicurezza riconducibili ad accantieramento);

- Constatato che l'affidatario ha sottoscritto il Registro di Contabilità con riserva;
- Dato Atto che nell'esplicazione della riserva l'affidatario chiede il riconoscimento di € 319.513,45 oltre IVA che vengono ricondotti ad oneri di progettazione definitiva ed esecutiva ed alle spese di contratto;
- Evidenziato che l'esplicazione della richiesta di € 319.513,45 è dettagliata sotto le seguenti voci:
- cartelli di cantiere per € 1.200,00;
 - copie eliografiche per € 481,95;
 - relazione geotecnica integrativa per € 2.250,00
 - pagamento bollettino per vidimazione registro infortuni per € 26,00;
 - verifica nota spese dipendenti per € 62,50;
 - Atto notarile di costituzione dell'ATI per € 900,00;
 - Registrazione Contratto per € 168,00;
 - Cauzione definitiva per € 1.115,00;
 - Marche da bollo per € 233,92;
 - Spese generali ed Utili di impresa per € 1.705,90;
 - Progettazione definitiva ed esecutiva per € 311.370,18;
- Vista la consistenza e l'entità delle riserve;
- Accertato che alla data del 25.01.2013 l'impresa di costruzione Ing. Raffaello Pellegrini s.r.l. risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali come si evince dal DURC Prot. n° n° 22501550 del 9.01.2013;
- Visto il D.Lgs 163/2006 e successive modificazione ed integrazioni e, per la parte applicabile, la L.R. 5/07;

PROPONE

per le motivazioni indicate nel preambolo e per quanto sopra esposto:

- di adottare l'atto di autorizzazione alla liquidazione delle fatture n° 4/2013 e n° 5/2013 del 9.01.2013 emesse dall'Impresa di costruzione Ing. Raffaello Pellegrini s.r.l. a seguito del Certificato di Pagamento n° 1 e n° 2 entrambi a data del 9.01.2013,
- di identificare l'entità della somma riconosciuta all'affidatario per la definizione della controversia scaturente dalla sottoscrizione con riserva;

IL DIRETTORE GENERALE

- Preso atto dell'istruttoria del Responsabile della Struttura Tecnico Manutentiva e Logistica,
- Sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario,

DELIBERA

per i motivi citati:

- di autorizzare la liquidazione delle fatture n° 4/2013 e n° 5/2013 del 9.01.2013 emesse dall'Impresa di costruzione Ing. Raffaello Pellegrini s.r.l. a seguito del Certificato di Pagamento n° 1 e n° 2 entrambi a data del 9.01.2013;
- di considerare la richiesta di € 319.513,45 manifestamente infondata nonché inammissibile in quanto:
 - riconducibile a oneri sopportati dall'appaltatore per addivenire alla stipula del contratto dichiarato inefficace con sentenza del TAR Sardegna 309/2012 e con sentenza definitiva del Consiglio di Stato n° 3499 del 13.06.2012, per ragioni direttamente imputate all'A.T.I. Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini s.r.l. - CCC Società Cooperativa
 - riferibile ad oneri di progettazione definitiva esecutiva, resa inutilizzabile dalle citate sentenze e/o non utilizzata dalla ASL Carbonia,

- di movimentare la spesa complessiva di € 56.742,88 IVA compresa, sul codice economico n. 01.02.02.08.01 "immobilizzazioni in corso" del piano dei conti aziendale (ex 02.08.002 - NP 93 - per € 13.232,01, ex 02.08.003 - NP 94 - per € 16.695,69, ex 02.08.004 - NP 95 - per € 19.413,93 e, per il saldo di € 7.401,25, direttamente sul 01.02.02.08.01 - n°49 -) a valere sulla voce imprevisti,;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice del piano dei conti aziendale n. Cod. 01.02.02.08.01, immobilizzazioni materiali in corso" del piano dei conti aziendale.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

RESP. S.C.T.M.L.SG. B/VACCA
RESP. PROC. C/COCCO

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Sanitario
Dott. Franco Trincas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 407 del 14 MAR. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 MAR. 2013 al 29 MAR. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Pirella'.

Allegati n. **06**

Destinatari:

- **Collegio dei Sindaci**
- **Servizio Bilancio**
- **Servizio Affari Generali**
- **Ufficio Contratti**
- **Servizio Tecnico Aziendale c/o P.O. SIRAI**

All. 01 di n. 12 pag.

Registro di contabilità
dei Lavori



REGISTRO DI CONTABILITÀ DEI LAVORI

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE,
MESSA A NORMA E ADATTAMENTO DEL PREZIDIO OSPEDALIERO
C.T.O. DI IGLESIAS (NP93, NP94, NP95 E N.49)

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA

IMPRESA: A.T.I. IMPRESA DI COSTRUZIONI INC. PELLEGRINI SEL
VIA N. SAURO, 9 (CAGLIARI)
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC
SOCIETÀ COOPERATIVA
VIA MARCO OTILIO LEPIDO, 182/2 (BOLOGNA)



134725

N. parti simili	FATTORI				PRODOTTI			IMPORTI €
	Lunghezza	Larghezza	Altezza o Profondità	Unità di misura	Negativi	Positivi	Prezzo unitario €	



N. d'ordine	Data	Lavori o Provviste	LIBRETTI O MISURE	
			N.	Pag.
		<p>Le consegne dei lavori materiali in sicurezza è avvenuta il giorno 20.02.2012. Relativamente ai lavori della sicurezza, dice il RUP avere appreso il progetto esecutivo e ne avere discusso l'esecuzione, in considerazione dello stato di pericolo in cui versava il cantiere. Detti il cantiere era abbandonato da diversi anni, pieno di insidie, non vi erano assicurazioni delle scale pericolose, si poteva entrare nel campo dell'edificio completamente abbandonato da più punti. Le scale non avevano più protezione, nelle coperture vi erano diversi manifesti che rischiavano di precipitare e cedere. Intorno all'edificio vi era presenza di scarti, buche, rifiuti vari, detriti sporgenti pericolosi.</p> <p>Considerando lo stato dei luoghi l'impegno ha ricevuto l'ordine di procedere all'eccezione e smantellamento delle strutture per il proseguimento di eseguire la bonifica e messa in sicurezza dell'opera di cantiere.</p> <p>Le attività del cantiere venivano sospese in data 02/03/2012 a seguito della mota del 02/03/2012 di legge, successivamente in data 24/04/2012 e dopo aver ultimato i lavori di messa in sicurezza. Lo stato di abbandono in seguito da una specifico computo di progetto della sicurezza viene espletato in un percentuale dell'impegno globale a titolo in base ai documenti di spesa di cui la lettera dell'ingegner Pellegri prot. 228/2012. Ed in data 02/11/2012 il lavoro vengono tenuti in corso con il presente atto in quanto l'aggiudicazione della gara è stata annullata dal TAR e di conseguenza dell'incarico della A.U.S.L.</p> <p>Il costo della sicurezza pari al 26,71% di Euro 97813,14 in data 02/12/2012 viene fissato lo stato di abbandono.</p>		



per l'Amministrazione Appaltante
ING. RAFFAELLO PELLEGRINI srl
[Signature]

N. d'ordine	Data	Lavori o Provviste	LIBRETTINO MISURE	
			N.	Pag.
		PER IL DEPOSITO CERTIFICATO N° 2 DELL'IMPRESA DI EURO L'IMPRESA L'IMPRESA L'IMPRESA		
		IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. RAFFAELLO PELLEGRINI s.r.l. L'Amministratore Delegato		
		CON RISERVA IL 7/12/2012		
		RISERVA N° 1:		
		7/12/2012: L'IMPRESA FIRMA CON RISERVA PERCHÉ NON M'È COMPRESO L'IMPORTO DI EURO 319.513,45 + IVA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ALLE SPESE RELATIVE A QUESTE ULTIME ED AVE SPESE RELATIVE AL CONTRATTO, COME RICHIESTO NEL RIEPILOGO ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE PROT. N° 279/02 PAVES DEL 01/12/2012 CONSEGNATO BREVI MARI AL DIRETTORE DEI LAVORI IN DATA DATA; MAGGIORANDO I TRATTI DI PRESTAZIONI EFFETTUATE A FAVORE DELLA ASL N° 7 IN VIGENZA ED EFFICACIA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE PRIMA CHE L'AGGIUDICAZIONE VENISSE ANNULLATA, PAGION PER CUI LA SOMMA È DAVVANT A PRESUMERE DACCIO VIGENTE SUCCESSIVE PERCHÉ L'INEFFICACIA DEL CONTRATTO È STATA DICHIARATA A DECORSO DALLA DATA DI DEPOSITO DELLA CERTIFICAZIONE DEL C.A.P. ING. RAFFAELLO PELLEGRINI L'Amministratore Delegato		
		S. N. G. E. T. T. all'amministratore delegato in qualità di am di competenza della D.L. Caytan 07/12/2012		
		LA DIREZIONE DEI LAVORI ING. RAFFAELLO PELLEGRINI		

N. parti simili	FATTORI			PRODOTTI			Prezzo unitario €	IMPORTI €
	Lunghezza	Altezza o Profondità	Unità di misura	Negativi	Positivi			
26	138	204	144	214	PER UN TOTALE DI EURO 316.27,38			
/								

per l'Amministrazione Appaltante



L'Appaltatore
IMPRESA DI COSTRUZIONI
ING. RAFFAELLO PELLEGRINI s.r.l.

N. dordine	Riferim.	Data	Lavori o Provviste	LIBRETTI MISURE		FATTORI			PRODOTTI		Prezzo unitario €	IMPORTI €
				N.	Pag.	N. parti simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza o Profondità	Unità di misura		
			A seguito dello stato in cui versava il cantiere nel suo precedente in questi il banco di lavoro è stato eseguito il lavoro di sesto delle opere con ordine di lavoro N° 1 e venute in cantiere.									
			Mantenimento di proprietà ASL. Questi lavori in alcuni di questi ultimi nelle due zone di lavoro;									
			Mantenimento di scavo di pavimenti e fondazioni;									
			Il cantiere veniva sempre in data 07/03/2011									
			ed essere idonei, ricevuti il 21.01.2011 e data dei lavori non erano compresi nell'ordine di lavoro in cantiere di cui all'ordine di lavoro N° 1									
			Stipendi e materiali di lavoro della ASL;									
			La custodia in un area interna di scavo di lavoro con fornitura di materiali;									
			Esiguità la fornitura di materiali, e di lavoro suddivisibile;									
			Non si è proceduto al trasporto e stoccaggio di materiali di lavoro in cantiere della ASL;									
			di lavoro. Per poter lavorare la cantinella di lavoro, in assenza di un fatto come lavoro;									
			Si è proceduto e consegnato la struttura e lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro;									
			Risultato è efficace da parte di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro;									
			La custodia della custodia con fornitura di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro;									
			di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro;									
			A seguito di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro;									
			A seguito di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro;									
			A seguito di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro;									
			A seguito di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro;									
			A seguito di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro;									
			A seguito di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro;									
			A seguito di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro;									
			A seguito di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro;									
			A seguito di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro;									
			A seguito di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro;									
			A seguito di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro;									

per l'Amministrazione Appaltante
 Ing. RAFFAELLO PELLEGRINI
 Ing. RAFFAELLO PELLEGRINI

per l'Amministrazione Appaltante
 Ing. RAFFAELLO PELLEGRINI
 Ing. RAFFAELLO PELLEGRINI

N. d'ordine	Riferim.	Data	LIBRETTO MISURE	Lavori o Provviste	N.	Pag.
			<p>SI RICHIAMA EN. CONFERMA CAPIVERNA N° 1 DEL 07/12/2012 INTEGRAMENTE 07/12/2012</p> <p>IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. RAFFAELLO PELLEGRINI srl L'Amministratore-Delegato</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Si richiama quanto riportato nelle misurazioni del 07/12/2012</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DIREZIONE DEI LAVORI Dist. Ing. Edigi Corradi</p> <p>Si allegano le tabelle 258 - 259 - 260 / 2012 F.A./R.S. dell'impresa Pellegrini 10/12/2012</p> <p><i>[Signature]</i></p>			


Prodotto File 134725 (4)

N. parti simili	FATTORI		PRODOTTI			Prezzo unitario €	IMPORTI €
	Lunghezza	Altezza o Profondità	Unità di misura	Negativi	Positivi		
/							

per l'Amministrazione Appaltante

Appaltatore
IMPRESA DI COSTRUZIONI
ING. RAFFAELLO PELLEGRINI srl

[Signature]



Cagliari, 07/12/2012

Prot.278/2012 FA/RS

Spett.le

Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Luigi Carosi

FAX 070/288907

Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Cristian Cocco

FAX 0781/6683485

**OGGETTO: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA E
AMPLIAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS.**

In seguito alla consegna parziale dei lavori di "messa in sicurezza, interventi urgenti di mantenimento conservativo e tipicizzazione e spostamento dei rifiuti" avvenuta in data 20/02/2012 con la presente chiediamo ristoro dei seguenti costi sostenuti.

MESSA IN SICUREZZA

Riepilogo costi :

- N.2 Baracche Spogliatoio cantiere dal 20/02/12 al 11/09/2012 = n.2 x 8 mesi x €/mese 260,00 = **€ 4.160,00**
- N. 3 Container 6 mt per deposito elementi e attrezzature sicurezza dal 20/02/12 al 11/09/2012 = n.3 x 8 mesi x €/mese 200,00 = **€ 4.800,00**
- N.2 Bagni per addetti ai lavori dal 20/02/12 al 11/09/2012 = n.2 x 8 mesi x €/mese 160,00 = **€ 2.560,00**
- Ore personale (vedere modulo allegato) = **€ 7.123,96**
- ML 81,60 recinzione in pannelli grigliati dim. 3,40 x 2,00 cantiere dal 20/02/12 al 11/09/2012 = ml 81,60 x 8 mesi x €/ml 2,20 = **€ 1.436,16**
- Acquisto materiale vario per accantieramento e messa in sicurezza (vedere fatture Edilteam n.593 del 29/02/12 e n.926 del 31/03/2012) = **€ 170,05;**
- Allaccio idrico cantiere, tubo in politetilene ad alta densità Ø40, ml 100 x €/ml 1,20 = **€ 120,00**
- MC 1,5 tavole sottomisura €/mc 195,00 = **€ 292,50**

IMPRESA DI COSTRUZIONI
Ing. RAFFAELLO PELLEGRINI srl

1 di 2

Paol. 7 01/12



SOMMANO RIEPILOGO COSTI € 20.662,67 *ONERI SICUREZZA*
SPESE GENERALI + UTILI IMPRESA (15% +10%) € 5.475,61
TOTALE MESSA IN SICUREZZA € 26.138,28 + IVA

Come da risultanze sopra riportate si chiede il compenso di € 26.138,28 + IVA

↓
IMPOSTO
CONTABILIZZATO
CON IL SOL 2

**TIPICIZZAZIONE MATERIALE, SPOSTAMENTO MACERIE E MATERIALI
PRESENTI IN AREA ESTERNA PREVIA SUDDIVISIONE**

In riferimento all'ordine di Servizio n° 1 del 22/02/2012 si riassumono di seguito i costi sostenuti

Riepilogo costi :

- Consulenza tecnica relativa alla gestione dei rifiuti presenti nell'area esterna ed interna del sito consegnato

(relazione allegata Dott..Ing. Orazio Filippi) = € 1.800,00

- Ore personale (vedere modulo allegato) = € 15.877,68

SOMMANO RIEPILOGO COSTI € 17.677,68
SPESE GENERALI + UTILI IMPRESA (15% +10%) € 4.684,59
TOTALE TIPICIZZAZIONE MATERIALE € 22.362,27 *LISTA IN ECONOMIA*
A dedurre ribasso asta del 7,18% - € 1.605,61
Restano € 20.756,66

Come da risultanze sopra riportate si chiede il compenso di € 20.756,66 + IVA

↓
IMPOSTO
CONTABILIZZATO
CON IL CERTIFICATO
DI PAGAMENTO N° 1

Distinti saluti

[Signature]
IMPRESA PELLEGRINI S.R.L.

TIPICIZZAZIONE, SPOSTAMENTO E SISTEMAZIONE MATERIALI

CANTIERE: ASL 7 - C.T.O. IGLESIAS

MANSIONE	FEBBRAIO 2012											MARZO 2012											TOTALI		
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		ORD	STR
	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM			
1	CAPO CANTIERE	PERSEU PALMIRO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	0	
2	CAPO SQUADRA	SCANU ROBERTO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	0	
3	OPERAIO SPECIALIZZATO	ULLASCI GIULIO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	0	
4	OPERAIO QUALIFICATO	SECCI LUIGI	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	0	
5	OPERAIO QUALIFICATO	MELIS PIETRO PAOLO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	0	
6	OPERAIO QUALIFICATO	LASIO STEFANO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	0	
7	OPERAIO SPECIALIZZATO	PINNA GREGORIO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	0	
8	OPERAIO SPECIALIZZATO	FARA GIANCARLO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	0	
1	MEZZO	PALA GOMMATA CON RETROSCAVATO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	0	
2	MEZZO	AUTOCARRO CON GRU	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	0	

RIEPILOGO ORE		Prezzo Unitario	Importo
ore capo squadra	56	26,41	1 478,96
ore capo cantiere	56	26,41	1 478,96
ore operai specializzato	168	25,82	4 337,76
ore operai qualificato	168	24,19	4 063,92
ore pala gommata con retroscavatore	56	20,14	1 127,84
ore autocarro con gru	56	60,54	3 390,24
Totale			15 877,68

Somma ore

15 877,68

MESSA IN SICUREZZA

CANTIERE: ASL 7 - C.T.O. IGLESIAS

MANSIONE	FEBBRAIO 2012														MARZO 2012											TOTALI
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ORD	STR		
	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	ORD	STR		
1 CAPO CANTIERE	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8												16	0		
2 CAPO SQUADRA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8												16	0		
3 OPERAIO SPECIALIZZATO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8												16	0		
4 OPERAIO QUALIFICATO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8												16	0		
5 OPERAIO QUALIFICATO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8												16	0		
6 OPERAIO QUALIFICATO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8												16	0		
7 OPERAIO SPECIALIZZATO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8												16	0		
8 OPERAIO SPECIALIZZATO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8												0	0		
1 MEZZO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8												16	0		
2 MEZZO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8												16	0		

Sbaraccamento Cantiere n.4 operai + capo cantiere x gg 3 x 8 h		RIEPILOGO ORE		Prezzo Unitario	Importo
144	120	ore capo squadra	16	26,41	422,56
120	264	ore capo cantiere	16	26,41	422,56
		ore operai specializzato	92	25,82	2 375,44
		ore operai qualificato	108	24,19	2 612,52
		ore pala gommata con retroscavatore	16	20,14	322,24
		ore autocarro con gru	16	60,54	968,64
Somma ore					7 123,96
Totale					7 123,96

Paol. 10/01/12




IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. RAFFAELLO PELLEGRINI S.R.L.

SEDE LEGALE: CAGLIARI – 09123 Via Nazario Sauro, 9 - Tel. 070 265271 Fax. 070 270812 - P. IVA e C. F. 01712410925

UFFICI MILANO: Agrate Brianza (MB) – 20864 Palazzo Pegaso 3 - Viale G.Colleoni, 25 - Tel. / Fax 039 6898087

Sito internet: www.impresapellegrini.it REA CA 139717 - REA MB 1878098 - Capitale Sociale € 3.500.000,00 int. vers.

e-mail: ufficioamministrativo@impresapellegrini.it; ufficiotecnico@impresapellegrini.it; ufficiogare@impresapellegrini.it



Cagliari, 07/12/2012

Prot.279/2012 FA/RS

Spett.le

Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Luigi Carosi

FAX 070/288907

Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Cristian Cocco

FAX 0781/6683485

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS.

In seguito al contratto firmato in data 31/01/2012 Rep.n° 05, al verbale di consegna parziale dei lavori del 20/02/2012, all'Ordine di Servizio n° 1, al Verbale di inizio attività di Progettazione, all'approvazione del progetto definitivo ed al conseguente parere favorevole dei VV.FF, alla consegna del progetto esecutivo in seguito agli incontri alla presenza dell'ATI PELLEGRINI – C.C.C. Società Cooperativa e Il Responsabile del Procedimento, con la presente si chiede il ristoro delle seguenti spese :

- N° 2 Cartelli Lavori (fattura Kartel System) compreso supporti in acciaio per ancoraggio = € 1.200,00
- N° 1 Copia Eliografica progetto esecutivo (fattura Studio Politecnico Melis) = € 481,95
- Relazione Geotecnica Integrativa (fattura Geotecna) = € 2.250,00
- Pagamento bollettino per vidimazione libro infortuni = € 26,00
- Verifica Nota Spese Sig. Palmiro Perseu = € 62,50
- Atto notarile A.T.I. - Impresa Pellegrini / C.C.C. = € 900,00
- Registrazione Contratto = € 168,00
- Cauzione definitiva = € 1.115,00
- Marche da bollo da applicare al contratto n.16 x €/cad 14,62 = € 233,92

SOMMANO RIEPILOGO COSTI	€ 6.437,37
SPESE GENERALI + UTILI IMPRESA	€ 1.705,90
TOTALE	€ 8.143,27 + IVA

IMPRESA DI COSTRUZIONI
Ing. RAFFAELLO PELLEGRINI srl

1 di 2
Rac-11/01/12

PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA € 311.370,18 + IVA

Compenso spettante all'ATI PELLEGRINI – CCC per relativa progettazione portata a completamento.

Come da risultanze sopra riportate si chiede il compenso complessivo di € 319.513,45 + IVA

↓
Devo/Poella LIQUIDARE 319.513,45 ?!

istinti saluti


IMPRESA PELLEGRINI S.R.L.

Comune di Iglesias

Provincia di Carbonia-Iglesias

OGGETTO: Lavori di completamento della ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del complesso ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP93, NP94 e N.49)
TIPICIZZAZIONE MATERIALI E SPOSTAMENTO DEGLI STESSI

COMMITTENTE: ASL n°7 di Carbonia

IMPRESA: RTI Pellegrini-CCC

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 20'756,66

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 31/01/2012 repertorio n° 5 registrato a in data 8/02/2012 al n° 319 il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:


CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

Lavori e somministrazioni	20'756,66
SOMMAMO importi soggetti a ritenute euro	20'756,66
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMAMO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	20'756,66
per I.V.A. al 21%	4'358,90
TOTALE GENERALE euro	25'115,56

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 11 e 93 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 20'756,66 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ventimilasettecentocinquantesei/66).

Data, 09 GEN. 2013



ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di CAGLIARI N° 4216/02

Il Direttore dei Lavori

Pag. 1018

Comune di Iglesias

Provincia di Carbonia-Iglesias

OGGETTO: Lavori di completamento della ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del complesso ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP93, NP94 e N.49)
TIPICIZZAZIONE MATERIALI E SPOSTAMENTO DEGLI STESSI

COMMITTENTE: ASL n°7 di Carbonia

IMPRESA: RTI Pellegrini-CCC

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 20'756,66

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 31/01/2012 repertorio n° 5 registrato a in data 8/02/2012 al n° 319 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	20'756,66
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	20'756,66
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	20'756,66
per I.V.A. al 21%	4'358,90
TOTALE GENERALE euro	25'115,56

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 11e93 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 20'756,66 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Dicansi: (euro ventimilasettecentocinquantesei/66).

Data, -

09 GEN. 2013

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

CAGLIARI N° 4216202

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento



Rac-2018

Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia-Iglesias

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI


OGGETTO: Lavori di completamento della ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del complesso ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP93, NP94 e N.49)
TIPICIZZAZIONE MATERIALI E SPOSTAMENTO DEGLI STESSI



COMMITTENTE: ASL n°7 di Carbonia

IMPRESA: RTI Pellegrini-CCC

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0,00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	34'421,00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0,00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
LAVORI A MISURA				
1 A.0001.0001 .0001	Costo orario del Personale Specializzato da Prezziario Regionale SOMMANO ora	168,00	25,82	4' 337,76
2 A.0001.0001 .0002	Costo Orario dell'Operaio Qualificato da Prezziario regionale SOMMANO ora	168,00	24,19	4' 063,92
3 A.0001.0001 .0004	Costo orario di manodopera per Capo Squadra da Prezziario Regionale SOMMANO ora	56,00	26,41	1' 478,96
4 A.0001.0001 .0004	Costo Orario di Manodopera del Capo Cantiere SOMMANO ora	56,00	26,41	1' 478,96
5 B.0003.0014 .0018	Costo orario di Pala gommata con retroescavatore da Prezziario regionale SOMMANO ora	56,00	20,14	1' 127,84
6 B.0004.0017 .0010	Costo orario di Autocarro con Gru da Prezziario Regionale. SOMMANO ora	56,00	60,54	3' 390,24
7 C.001	Importo per la Tipicizzazione da parte di un Tecnico abilitato, dei materiali da rimuovere e sistemare in aree stabilite. SOMMANO a corpo	1,00	1' 800,00	1' 800,00
8 D.0001	Calcolo Spese Generali e Utili di Impresa su Manodopera, Mezzi d'opera e Consulenza Tipicizzazione SOMMANO a corpo	1,00	4' 684,59	4' 684,59
Parziale LAVORI A MISURA euro				22' 362,27
TOTALE euro				22' 362,27
<div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 100%;"></div>				
				
		A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>				
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			22'362,27
	A DEDURRE RIBASSO D'ASTA DEL 7,18%			- 1'605,61
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			<u>20'756,66</u>
	Data, 07/12/2012			
	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> Impresa Il Direttore dei Lavori</div>			
				
A RIPIANTARE				

Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia-Iglesias

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE


OGGETTO: Lavori di completamento della ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del complesso ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP93, NP94 e N.49)
TIPICIZZAZIONE MATERIALI E SPOSTAMENTO DEGLI STESSI

COMMITTENTE: ASL n°7 di Carbonia

IMPRESA: RTI Pellegrini-CCC


Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A.0001.0001 .0004 07/12/2012	Costo orario di manodopera per Capo Squadra da Prezziario Regionale					56,00		
	SOMMANO ora					56,00		
2 A.0001.0001 .0004 07/12/2012	Costo Orario di Manodopera del Capo Cantiere					56,00		
	SOMMANO ora					56,00		
3 A.0001.0001 .0001 07/12/2012	Costo orario del Personale Specializzato da Prezziario Regionale	3,00	56,00			168,00		
	SOMMANO ora					168,00		
4 A.0001.0001 .0002 07/12/2012	Costo Orario dell'Operaio Qualificato da Prezziario regionale	3,00	56,00			168,00		
	SOMMANO ora					168,00		
5 B.0003.0014 .0018 07/12/2012	Costo orario di Pala gommata con retroescavatore da Prezziario regionale					56,00		
	SOMMANO ora					56,00		
6 B.0004.0017 .0010 07/12/2012	Costo orario di Autocarro con Gru da Prezziario Regionale.					56,00		
	SOMMANO ora					56,00		
7 C.001 07/12/2012	Importo per la Tipicizzazione da parte di un Tecnico abilitato, dei materiali da rimuovere e sistemare in aree stabilite. Come da Fattura N° 19/12 del 08/08/2012 dell'Ing. Orazio Filippi di Cagliari					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
8 D.0001 07/12/2012	Calcolo Spese Generali e Utili di Impresa su Manodopera, Mezzi d'opera e Consulenza Tipicizzazione Pari a (Euro 15877,68+1800)x25%					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: ASL n°7 di Carbonia
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI


Pag 7 di 8

Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia-Iglesias

All. 03 di N° 7 PAG. 17

OGGETTO: Lavori di completamento della ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del complesso ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP93, NP94 e N.49)
MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE

COMMITTENTE: ASL n°7 di Carbonia

IMPRESA: RTI Pellegrini-CCC

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 26'138,28

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 31/01/2012 repertorio n° 5 registrato a in data 8/02/2012 al 31% con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	26'138,28
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	26'138,28
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	26'138,28
per I.V.A. al 21%	5'489,04
TOTALE GENERALE euro	31'627,32

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 71° 93 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 26'138,28 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro ventiseimilacentotrentaotto/28).

Data, :

09 GEN. 2013

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di CAGLIARI N° 4216202

Il Direttore dei Lavori




PAG. 1 di 7

Comune di Iglesias

Provincia di Carbonia-Iglesias

OGGETTO: Lavori di completamento della ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del complesso ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP93, NP94 e N.49)
MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE

COMMITTENTE: ASL n°7 di Carbonia

IMPRESA: RTI Pellegrini-CCC

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 26'138,28

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 31/01/2012 repertorio n° 5 registrato a in data 8/02/2012 al n° 39 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	26'138,28
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	26'138,28
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	26'138,28
per I.V.A. al 21%	5'489,04
TOTALE GENERALE euro	31'627,32

CERTIFICA


CHE ai termini dell'articolo 71c93 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 26'138,28 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (euro ventiseimilacentotrentaotto/28).

Data, 08 GEN. 2013

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di CAGLIARI N° 42-16802

Il Direttore dei Lavori

RAC 2017

Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia-Iglesias

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di completamento della ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del complesso ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP93, NP94 e N.49)
MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE

COMMITTENTE: ASL n°7 di Carbonia

IMPRESA: RTI Pellegrini-CCC

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0,00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	34'421,00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0,00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in MENO:	_____

Pag 3 di 7

Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia-Iglesias

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE


OGGETTO: Lavori di completamento della ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del complesso ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP93, NP94 e N.49)
MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE

COMMITTENTE: ASL n°7 di Carbonia

IMPRESA: RTI Pellegrini-CCC

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



PAG 6 di 7

COMUNE DI IGLESIAS (PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS)

LAVORI di : Messa in sicurezza dell'area relativa al contratto d'appalto previa acquisizione del Progetto Definitivo in sede di offerta per la progettazione Esecutiva e Esecuzione dei Lavori di completamento della ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP93, NP94, NP95 e N.49)

COMMITTENTE : AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA

IMPRESA : A.T.I. Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini-CCC Soc. Coop.

CONTRATTO : Rep. N. 05 in data 31/01/2012 stipulato presso gli Uffici della Sede Legale e Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n.7, siti in Carbonia (CI) nella Via Dalmazia n.83.



IMPORTO DEI LAVORI : € 5.325.455,92 oltre I.V.A. di legge, di cui € 5.227.612,78 (€ 4.892.156,86 per lavori ed € 335.455,92 per oneri di progettazione) oltre I.V.A. soggetti al ribasso ed € 97.843,14 oltre I.V.A. per oneri relativi alla sicurezza non soggetti al ribasso.

PREMESSO

che i Lavori furono consegnati parzialmente dall'Amministrazione Appaltante in data 20/02/2012 relativamente alla sola messa in sicurezza dei siti , che a seguito di sopralluogo della Direzione Lavori venne disposto, con l'Ordine di Servizio N° 1 in data 22/02/2012, anche il mantenimento conservativo nonché la tipicizzazione e spostamento dei rifiuti e con successivo Ordine di Servizio N° 2, in conseguenza alla sentenza del TAR, lo smantellamento e riconsegna dell'Area di Cantiere; si procede alla redazione del presente

Certificato di Fine Lavori e Regolare Esecuzione

Alla visita tenutasi il giorno 12 Dicembre 2012 sono intervenuti i Sigg. Dott. Ing.



Cristian Cocco in qualità di Responsabile del Procedimento, il Dott. Ing. Stefano de Pascale in qualità di Amministratore Delegato dell'Impresa Ing. Raffaello Pellegrini capogruppo Mandataria dell'A.T.I. con la Mandante CCC Società Cooperativa e il Dott. Ing. Luigi Carosi in qualità di Direttore dei Lavori.

Con la scorta del Progetto e degli atti contabili e Amministrativi si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati conclusi e fatti a regola d'arte in conformità delle prescrizioni contrattuali nelle more della consegna parziale riguardante la sola sicurezza e alle successive disposizioni impartite dagli Ordini di Servizio emmessi dalla D.L.; che essi sono corrispondenti a quelli previsti con la sola eccezione del trasporto a discarica controllata e autorizzata degli stessi in quanto impedita dalla Diffida Dirigenziale N° 24 del 20/02/2012 del Comune di Iglesias; Notificata all'Impresa in data 24/02/2012. I lavori furono sospesi in data 01/03/2012 e non vennero più ripresi a seguito della Sentenza che escludeva l'Impresa Pellegrini dalla gara.

Vennero verificate la totale quantità e qualità delle opere eseguite riscontrandole e riportandole nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Ing. Luigi Carosi Direttore dei Lavori, considerato:

- Che i lavori corrispondono alle previsioni del contratto nelle more della Consegna Parziale e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- Che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde in qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nei 2 Stati Finali dei Lavori in cui, il 1° riguardante la Sicurezza non soggetta al ribasso d'Asta e il 2° riguardante la tipicizzazione, spostamento macerie e materiali in aree



predeterminate; soggetto al ribasso d'Asta del 7,18% offerto dall'A.T.I in sede di Contratto.

▪ Che i prezzi applicati sono quelli del contratto, in percentuale per quanto riguarda la Sicurezza; mentre per la Tipicizzazione e confinamenti delle macerie si sono adottati Prezzi del Prezziario Regione Sardegna e Fatture professionali diminuiti del Ribasso d'Asta;

▪ Che nessuna anticipazione in danaro è stata concessa e ne richiesta;

▪ Che l'importo dei lavori non supera quello delle somme autorizzate;

▪ Che i lavori vennero ultimati entro il tempo utile regolato dalla Diffida del Comune di Iglesias e dalla Sentenza del TAR;

▪ Che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

▪ Che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;

▪ Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;


▪ Che l'impresa ha firmato la contabilità finale con Riserva esplicitata nel Registro di Contabilità e rigettate in forma di fatto e di diritto dal Direttore ai Lavori in quanto non di propria competenza;

Certifica

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'A.T.I. Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini s.r.l. e CCC Società Cooperativa in base al Contratto Rep. N. 05 del 31/01/2012 e consegnati parzialmente alla parte della Sicurezza di Cantiere ; sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

a) Lavori eseguiti di Tipicizzazione, spostamento macerie e confinamento:

Ammontare del conto finale al netto € 22.362,27,78



pag 3 di 4

A dedursi per Ribasso d'Asta del 7,18% € 1.605,61

Resta il credito liquido dell'impresa in € 20.756,66

(diconsi euro Ventimilasettecentocinquantasei/66)+IVA di legge.

b) Oneri di messa in Sicurezza:

Ammontare del conto finale € 26.138,28

(Pari al 26,71% dell'Importo Contrattuale per la Sicurezza di € 97.843,14)

Resta il credito liquido dell'impresa in € 26.138,28


(diconsi Euro Ventiseimilacentotrentotto/28) + IVA di legge.

delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui sono oggetto i presenti certificati N° 1 e N° 2, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Iglesias(CI), li 12/12/2012


L'Impresa

(Dott. Ing. Stefano de Pascale)



Il Direttore dei lavori


(Dott. Ing. Luigi Carosi)



N. 170

V.to il Responsabile del Procedimento

(Dott. Ing. Cristian Cocco)



IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. RAFFAELLO PELLEGRINI S.R.L.




SEDE LEGALE: CAGLIARI - 09123 Via Nazario Sauro, 9 - Tel. 070 265271 Fax. 070 270812 - P. IVA e C. F. 01712410925

UFFICI MILANO: Agrate Brianza (MB) - 20864 Palazzo Pegaso 3 - Viale G. Colleoni, 25 - Tel. / Fax 039 6898087

Sito internet: www.impresapellegrini.it REA CA 139717 - REA MB 1878098 - Capitale Sociale € 3.500.000,00 int. vers.

e-mail: ufficioamministrativo@impresapellegrini.it; ufficiotecnico@impresapellegrini.it; ufficiogare@impresapellegrini.it



FATTURA N° 05/2013

DEL 09/01/2013

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
09 GEN 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spett.le
AZIENDA ASL N° 7
DI CARBONIA
Via Dalmazia n° 83
09123 CAGLIARI
Codice Fiscale 02261310920
Partita I.V.A. 02261310920

CODICE GIG 0777848C76
CODICE CUP F58G10000680002

Lavori di completamento della ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del complesso ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94 e N 49).

Messa in sicurezza del cantiere.

- Certificato di pagamento N° 2

26.138,28

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento.

Il responsabile di...



Imponibile	26.138,28
I.V.A. 21%	5.489,04
Totale	31.627,32

Pagamento Bonifico Bancario
Banca BANCO DI CREDITO SARDO
IBAN IT 27 Y 03059 04825 100000006467




IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. RAFFAELLO PELLEGRINI S.R.L.

SEDE LEGALE: CAGLIARI - 09123 Via Nazario Sauro, 9 - Tel. 070 265271 Fax. 070 270812 - P. IVA e C. F. 01712410925

UFFICI MILANO: Agrate Brianza (MB) - 20864 Palazzo Pegaso 3 - Viale G. Colleoni, 25 - Tel. / Fax 039 6898087

Sito internet: www.impresapellegrini.it REA CA 139717 - REA MB 1878098 - Capitale Sociale € 3.500.000,00 int. vers.

e-mail: ufficioamministrativo@impresapellegrini.it; ufficiotecnico@impresapellegrini.it; ufficiogare@impresapellegrini.it



11/01/2013
All. 06

FATTURA N° 04/2013

DEL 09/01/2013

Spett.le
AZIENDA ASL N° 7
DI CARBONIA
Via Dalmazia n° 83
09123 CAGLIARI
Codice Fiscale 02261310920
Partita I.V.A. 02261310920

CODICE GIG 0777848C76
CODICE CUP F58G10000680002

Lavori di completamento della ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del complesso ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94 e N 49).

Tipicizzazione materiali e spostamento degli stessi.

- Certificato di pagamento N° 1

20.756,66

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
09 GEN 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento

Il responsabile del servizio



Imponibile	20.756,66
I.V.A. 21%	4.358,90
Totale	25.115,56

Pagamento	Bonifico Bancario
Banca	BANCO DI CREDITO SARDO
IBAN	IT 27 Y 03059 04825 100000006467