



adottata dal Direttore Generale in data 10 GIU. 2013

**OGGETTO:** *lavori di "Modifica e adeguamento del Reparto di Ostetricia del P.O. S. BARBARA di Iglesias" Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione – liquidazione competenze Fattura n.8/13 e nota di accredito n.13/13 – Ditta MULTISERVIZI Sulcis -*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

**RICHIAMATE** la deliberazione del Direttore Generale n. 403 adottata in data 01/07/2011 di approvazione del progetto preliminare e del capitolato speciale prestazionale, per affidamento dei lavori di *modifica e adeguamento del Reparto di Ostetricia del P.O. S. BARBARA di Iglesias mediante "cottimo fiduciario" ai sensi dell'Art. 125 comma 8 e art. 53 c.2 lettera c) del D.lgs; 163/06;*

la deliberazione del Direttore Generale n. 114 adottata in data 24/04/2012 che ratifica gli atti di gara disponendo l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore della Ditta MULTISERVIZI Sulcis s.a.s. di Carbonia, per l'importo contrattuale di € 74.399,09 oltre l'IVA di legge;

la deliberazione del Direttore Generale n. 568 adottata in data 24/04/2012 che approvava il progetto esecutivo redatto, nell'ambito dell'appalto in oggetto, dalla Ditta MULTISERVIZI Sulcis s.a.s. di Carbonia;

**ATTESO** che con verbale del 20/09/2012 si è proceduto a certificare l'ultimazione dei lavori ;

altresi che in data 27/09/2012 è stato stipulato, con la Ditta aggiudicataria, il relativo contratto d'appalto, n. 108 di repertorio registrato ad Iglesias in data 09/10/2012 al n. 2038 mod. III;

che in data 18/03/2013 l'Ing. Roberta Cancedda, libero professionista di Cagliari incaricato con deliberazione del Direttore Generale n. 1553 del 05/11/2012, ha emesso il certificato di collaudo statico delle strutture in acciaio, ai sensi della legge 1086/1971, DPR 380/2001, DM 14/01/2008, realizzate nell'ambito dell'appalto in oggetto;

che in data 18/03/2013 è stato emesso, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale si evince che le opere previste in appalto sono state realizzate a regola d'arte e secondo le previsioni contrattuali, nel contempo si dichiara liquidabile l'importo netto dello stato finale pari a € 74.399,09, dai quali dedurre gli acconti già corrisposti di € 57.968,92 e € 9.879,09, restando il credito dell'impresa di € 6.551,08 oltre l'IVA di legge;

**RITENUTO** che ai sensi dell'art. 235, comma 1° del richiamato D.Lgs. 207/10, la cauzione definitiva emessa a garanzia dell'esatto adempimento dell'appalto, cessa di avere effetto con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

**ATTESO** che la ditta appaltatrice ha presentato, in data 05/04/2013, fattura n. 8/13 dell'importo di € 6.651,08 oltre l'IVA del 10%, rettificata per mero errore numerico (€ 6.651,08 in luogo di € 6.551,08) con nota di accredito n. 013/2013 del 13/05/2013 di € 100,00 oltre IVA di legge da dedurre dall'importo della fattura;

**CONSIDERATO** che sulla base degli atti posti in essere risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla ditta appaltatrice e che gli stessi sono stati regolarmente visti dal responsabile del procedimento ing. Brunello Vacca e dalle parti interessate, atti che si allegano alla

presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

che l'impresa appaltatrice risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, come risulta da DURC emesso in data 22/05/2013;

### PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali ed approvare, così come anzi descritto, lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in oggetto e di liquidare il credito vantato dalla ditta MULTISERVIZI Sulcis S.n.c., pari a € 6.551,08 oltre IVA 10%;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 235 comma 1° del richiamato D.Lgs 207/10, relativamente alla cauzione definitiva emessa a garanzia dell'esatto adempimento dell'appalto, cessa di avere effetto con l'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio in data 18/03/2013;

### Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

### DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali ed approvare, così come sotto descritto, lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, atti che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che l'importo dei lavori è pari a € 74.399,09, dai quali dedurre gli acconti già corrisposti di € 57.968,92 e € 9.879,09, restando il credito dell'impresa pari a € 6.551,08 oltre l'IVA 10%;
- di liquidare il saldo del credito vantato dalla ditta MULTISERVIZI Sulcis S.n.c. pari a € 6.551,08 oltre l'IVA 10% a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di che trattasi;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 235, comma 1° del richiamato D.Lgs. 163/06, relativamente alla cauzione definitiva, emessa a garanzia dell'esatto adempimento dell'appalto, cessa di avere effetto con l'emissione del Certificato di regolare esecuzione provvisorio emesso in data 18/03/2013;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura n. 08/13 del 05/04/2013 deducendo l'importo della nota di accredito n. 13 del 13/05/2013 per complessivo credito di € 6.551,08 oltre l'IVA 10% mediante regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca;
- di determinare la regolare imputazione dell'importo di € 7.206,19 di cui € 655,11 per IVA al 10%, a valere sulla classe di costo n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del Piano dei Conti aziendale del bilancio di parte corrente al Centro di Costo 10531301.

Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario  
Dott. Franco Trincas

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn.,  
Manut e Logist. e Responsabile del Procedimento  
Ing. Brunello VACCA

ADE/Geom. Dario Scarpa



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 984 del 10 GIU. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 12 GIU. 2013 al 26 GIU. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali



*Barata*

Allegati n. **05**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Struttura Tecnica – Manutentiva c/o P.O. SIRAI

13/49

STATO FINALE DEI LAVORI DEL 25/03/12

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	An.0001	<p><b>DEMOLIZIONE DI MURATURA</b> in mattoni forati, di spessore fino a 12 cm, eseguita a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilita' di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Compreso il trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.</p>				
			mq	15,33	€ 18,40	282,07
2	An.0002	<p><b>RIMOZIONE E BONIFICA DEI PAVIMENTI IN VINIL AMIANTO</b> e del sottostante massetto, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.</p> <p>La rimozione dovrà essere operata secondo le condizioni operative prescritte dalla ULSS e previa acquisizione del nulla osta da parte dell'autorità sanitaria competente e secondo le procedure previste nel DM 06/09/1994, DM 14/05/1996 e DM 20/09/1999, in materia di valutazione rischio, bonifica e smaltimento dei materiali pericolosi contenenti amianto, oltre alle prescrizioni di legge</p>				
			mq	47,84	€ 33,60	1.607,42
		A Riportare:			€	1.889,49

13

## STATO FINALE DEI LAVORI DEL 25/03/12

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 1.889,49
3	An.0003	<b>TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA</b> o apertura in breccia di muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo, spessore sino a cm 30, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi tutte le precauzioni per evitare danni alla muratura da conservare, la profilatura dei bordi con malta cementizia, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. valutato per la superficie effettiva da asportare: eseguita a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilita' di strutture o partizioni limitrofe)	mc	0,12	€ 160,00	€ 19,20
4	An.0004	<b>MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN EPOSSIDICA</b> realizzato con malta cementizia di spessore non inferiore a cm. 5 con resistenza minima a compressione a 28 giorni di 25 MPa e resistenza allo strappo di minimo 1,5 Mpa in opera previa impermeabilizzazione contro l'umidità risalente (barriera al vapore tipo "UNOSINT 4" o similari , data in opera perfettamente livellata e adatto alla stesura successiva della pavimentazione autolivellante epossidica	mq	47,23	€ 14,40	€ 680,11
5	An.0005	<b>RIMOZIONE DI PORTA INTERNA O ESTERNA IN LEGNO</b> , inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere.	cad	3,00	€ 24,00	€ 72,00
		A Riportare:				€ 2.660,80

STATO FINALE DEI LAVORI DEL 25/03/12						
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 2.660,80
6	An.0006	<b>RIMOZIONE DI INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO</b> , inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere. escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato	cad	1,00	€ 28,00	€ 28,00
		A Riportare:				€ 2.688,80

STATO FINALE DEI LAVORI DEL 25/03/12

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
7	An.0007	<p style="text-align: right;">Riporto:</p> <p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MQ. 1.00 DI PAVIMENTAZIONE AUTOLIVELLANTE EPOSSIDICA</b> per sale operatorie e simili.</p> <p>L'intervento consiste nella formazione di una pavimentazione resinosa continua, pigmentata in pasta, in grado di autolivellarsi durante la fase di indurimento, mantenendo le stesse caratteristiche su tutto lo spessore, normalmente compreso tra 2 e 3 mm.</p> <p>Il trattamento dovrà rendere la pavimentazione, antisdrucchiolo, antipolvere, impermeabile, resistente all'abrasione leggera, resistente al transito dei carrelli, resistente agli urti, inattaccabile da gran parte degli aggressivi chimici normalmente usati in ambiente ospedaliero, facilmente pulibile, decontaminabile, disinfettabile e di gradevole aspetto estetico.</p> <p>La pavimentazione verrà realizzata con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· accurata preparazione delle superfici di contatto, eseguita a secco in un'unica passata al fine di aprire le porosità del supporto ed eliminare parti friabili e/o tracce di sporco;</li> <li>· pulizia fine del supporto eseguita mediante depolveratura con aspiratore meccanico. Dopo il trattamento le superfici dovranno risultare perfettamente pulite, asciutte anche in profondità, depolverate, prive di oli e grassi, vecchie pitture, boiacche parti friabili poco aderenti, compatte e resistenti;</li> <li>· applicazione di consolidante bicomponente epossidico all'acqua tipo "LK 33 LABORATORI KNOS";-</li> <li>· applicazione della rete antiritiro inglobata nella stesura della malta descritta nella voce successiva;</li> <li>· rasatura delle superfici mediante applicazione con spatola a rasare di resina complessa monocomponente a base acqua tipo "MONOFIX LABORATORI KNOS" , in ragione di kg./mq. 0,5, utilizzato miscelato con inerti di quarzo di opportuna granulometria in rapporto prodotto - quarzo uno a 0,5 - 1 in peso;</li> <li>· applicazione con spatola della mano a spessore autolivellante di malta epossidica a base acqua traspirante ed a granulometria variata tipo</li> </ul> <p style="text-align: right;">A Riportare:</p>				€ 2.688,80
						€ 2.688,80

1388

STATO FINALE DEI LAVORI DEL 25/03/12

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto: "UNIKA LABORATORI KNOS", in ragione di kg./mq. 1,4-1,6, circa per mm. di spessore, dato in opera miscelato con inerti di quarzo di opportuna granulometria in rapporto resina-quarzo variabile da 1 a 0,7 a 1 a 1; applicazione di due mani date a rullo di finitura in ragione di kg./mq. 0,150 per mano ; Compreso infine l'onere della formazione del battiscopa raccordato a sguscia (raggio 50 mm.) con la pavimentazione sottostante, da realizzarsi con le stesse modalità della pavimentazione su sguscio realizzato in malta tixotropica, per un'altezza non inferiore a cm. 10. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.				€ 2.688,80
8	An.0008	<b>PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO</b> , posto in opera a giunti sfalsati o a spina di pesce, con idonei collanti, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e segatura, formato sino a 30x 30 a scelta della D.L., spessore 11/12, antisdrucchiolo, composto da una miscelazione degli impasti con cromatismi diversi per ogni pezzo, ottenuti per pressatura, a massa unica omogenea, rispondenti alle norme UNI EN posto in opera con idoneo collante, sigillatura mediante stucco epossidico. Compreso il taglio a misura, il relativo sfrido, il lavaggio e la pulizia a posa ultimata e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	39,44	€ 32,00	€ 1.262,08
9	An.0009	<b>RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI</b> posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso). Compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la fornitura e posa in opera di pezzi speciali per la formazione di spigoli e lesene ad angoli arrotondati, la pulitura anche con acidi e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	mq	7,79	€ 33,60	€ 261,74
			mq	33,18	€ 25,60	€ 849,41
		A Riportare:				€ 5.062,03

13 28

STATO FINALE DEI LAVORI DEL 25/03/12

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 5.062,03
10	An.0010	<b>VERNICIATURA DI MQ.1.00 DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON SMALTO MURALE ACRILICO</b> , lavabile e disinfettabile, in tre mani. Il prezzo comprende la rasatura del fondo a gesso tirata perfettamente piana e liscia, la fornitura e montaggio di listello di chiusura in legno. Compreso ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	mq	202,39	€ 9,60	€ 1.942,94
11	An.0011	<b>VERNICIATURA DI MQ.1.00 DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON SMALTO MURALE ACRILICO</b> , lavabile e disinfettabile, in due mani. Compreso ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	173,95	€ 5,60	€ 974,12
12	An.0012	<b>MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI</b> , spessore 10 cm ad andamento retto o curvo, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto.	mq	30,54	€ 25,60	€ 781,82
13	An.0013	<b>INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI</b> , formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta	mq	76,58	€ 16,00	€ 1.225,28
14	An.0014	<b>SBRUFFATURA</b> eseguita con malta fluida cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, dato in opera su superfici piane o curve di laterizio o calcestruzzo, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali od orizzontali	mq	76,58	€ 2,00	€ 153,16
		A Riportare:				€ 10.139,35

13/12

STATO FINALE DEI LAVORI DEL 25/03/12

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 10.139,35
15	An.0015	<b>PORTA SCORREVOLE</b> a tenuta ermetica, manuale, rivestimento in laminato, completa di visiva, dim mm 1400 x 2100. Compreso il telaio, le assistenze di qualsiasi genere, la posa in opera, il trasporto, lo scarico, l'avvicinamento al luogo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad	2,00	€ 1.280,00	€ 2.560,00
16	An.0016	<b>POSA IN OPERA DI PORTA PRECEDENTEMENTE RIMOSSA</b> , compresa la realizzazione degli adattamenti necessarie e la riparazione delle parti danneggiate durante la rimozione, compresa la fornitura e posa in opera del controtelaio e ogni altro onere e magistero. antibagno e wc	cad	2,00	€ 72,00	€ 144,00
17	An.0017	<b>PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 120</b> , ad un'anta, MISURE STANDARD (DA CATALOGO) sino a foro muro per L 100 cm e per H 215 cm, con omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare di acciaio provvisto di zanche per l'ancoraggio alla muratura. Telaio ed anta realizzati con profili aventi anima in tubolare di acciaio galvanizzato protetto con doppia massa isolante in fibro silicato a matrice cementizia. Rivestimento esterno mediante profili estrusi in lega di alluminio. Fascia orizzontale all'altezza della serratura. Zoccolatura cieca alta 170 mm. Doppia guarnizione in neoprene autoestinguente per la tenuta ai fumi freddi e doppia guarnizione termoespandente per la tenuta ai fumi caldi. I profili del telaio e dell'anta sono sagomati in modo tale da ottenere la complanarità sia dal lato cerniere che dal lato opposto. Cristallo stratificato dello spessore di 50 mm. fissato con fermavetro a scomparsa.	cad	1,00	€ 2.840,00	€ 2.840,00
		A Riportare:				€ 15.683,35

STATO FINALE DEI LAVORI DEL 25/03/13

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
18	An.0018	<p>Riporto:</p> <p><b>STRUTURA METALLICA IN ACCIAIO</b>, realizzata con colonnato in profili HEA poggianti sulla muratura portante del corpo di fabbrica sottostante all'uscita di sicurezza di nuova realizzazione, traverse in IPE e passerella in lamiera pressopiegata, completa di adeguati parapetti e incluse opere di ancoraggio e di adattamento delle struttura esistenti per consentire l'agevole passaggio, in caso di emergenza, sino allo sbarco in quota al pianerottolo della scala in acciaio esistente, inclusa la modifica dei parapetti di partenza e di arrivo, da definirsi in sede di progettazione esecutiva, la verifica strutturale della base di appoggio, la realizzazione dell'infrastruttura di ripartizione del carico sulla struttura perimetrale dell'edificio sottostante e gli adempimenti volti alla progettazione esecutiva e i relativi calcoli statici e compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte e secondo la normativa vigente.</p>				€ 15.683,35
			cad	<u>1,00</u>	€ 9.689,23	€ 9.689,23
19	An.0019	<p><b>IMPIANTO IDRICO/ FOGNARIO</b>: fornitura e posa in opera di impianto comprensivo di sanitari (lavabo, wc e bidet a norma disabili), previa intercettazione delle colonne esistenti ed allacciamento alle medesime, compreso rubinetteria e maniglioni di appoggio e ogni onere e magistero tale da rendere il servizio igienico perfettamente funzionante e conforme alla normativa in materia di fruibilità da parte di persone con ridotte capacità motorie</p>				
			corpo	<u>1,00</u>	€ 1.280,00	€ 1.280,00
		A Riportare:				€ 26.652,58

STATO FINALE DEI LAVORI DEL 25/03/12 13

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 26.652,58
20	An.0020	<p><b>IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI:</b> fornitura e posa in opera di impianto nella nuova sala parto, previo analisi delle attrezzature già in uso nel reparto al fine di uniformarne gli attacchi, modificandoli se necessario e renderli conformi alla normativa UNI di riferimento, secondo le indicazioni seguenti:</p> <p>Nuova sala parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· n. 2 presa ossigeno, a muro;</li> <li>· n. 2 presa vuoto per aspirazione endocavitaria;</li> <li>· n. 2 presa aria medica a 4 bar;</li> </ul> <p>L'impianto dei gas medicali nella nuova sala parto dovrà essere rispetta alla norma ISO 7396. La rete di distribuzione dei gas medicale e vuoto sarà realizzata con tubazione in rame conforme alla normativa UNI EN 13348 con marchiatura CE. L'impianto di distribuzione di ciascun gas sarà allacciato con le dorsali e direttamente dalla centrale di produzione. Allarmi per gas medicali, quadro Vigili del Fuoco, quadro blocco area e quadro di riduzione di secondo stadio saranno ricompresi nel nuovo impianto. Alla conclusione dei lavori, sarà onere dell'appaltatore la produzione dlla certificazione degli impianti dei gas medicali, quali dispositivi medici, secondo la normativa vigente.</p>				
			corpo	1,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00
21	An.0021	<p><b>REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI OSCURAMENTO TOTALE DI INFISSO</b> mediante l'inserimento di pennellatura di adeguato materiale, messa in opera tale da rendere continuità della superficie con la parete esistente e la pavimentazione, trattata e verniciata tale che la superficie sia lavabile e igienizzabile e conforme alla normativa sanitaria per ambienti quali sale operatorie.</p>				
			cad	2,00	€ 116,00	€ 232,00
		A Riportare:				€ 41.284,58

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
22	An.0022	<p style="text-align: right;">Riporto:</p> <p><b>IMPIANTO ELETTRICO:</b> fornitura e posa in opera di impianto, comprese opere di intercettazione e cablaggio, realizzazione di nuovo quadro di piano da alimentarsi attraverso nuova linea di distribuzione dal quadro generale, realizzazione ex novo di impianto prese e di illuminazione di zona, secondo le seguenti specifiche:</p> <p>Nuova Sala Parto</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Messa in sicurezza impianto esistente;</li> <li>2. Rimozione parti di impianto non facenti parte della nuova realizzazione</li> <li>3. Fornitura e posa in opera di linea montante dedicata, in partenza da Quadro Elettrico Power Center (sotto sezione privilegiata) in formazione minima 3G16 (la sezione effettiva verrà dimensionata in base alle reali esigenze di carico ed in maniera da contenere la caduta di tensione entro il 2% a pieno carico), realizzata in cavo antifiamma a bassissima emissione fumi tossici e gas corrosivi tipo FG7(O)M1, avente lunghezza di circa 100 mt. La linea dovrà essere opportunamente protetta in partenza da interruttore automatico dedicato, avente corrente nominale adeguata e potere di interruzione dimensionato in base alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione. Il cavo, durante tutto il percorso, dovrà essere posato all'interno di canalizzazioni esistenti, ove possibile, o entro nuove canalizzazioni aventi grado di protezione adeguato al luogo di installazione (tubo RK, canala metallica, canala in pvc). Esso si attesterà su nuovo Quadro Elettrico Sala Parto [QGSP], da installare nelle immediate vicinanze della Nuova Sala Parto.</li> <li>4. Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Nuova Sala Parto [QGSP]. Il nuovo quadro</li> </ol> <p>conterrà almeno i seguenti dispositivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· N°1 interruttore generale;</li> <li>· N°1 interruttore protezione e sezionamento luci (eventualmente posizionabile</li> </ul> <p style="text-align: right;">A Riportare:</p>				€ 41.284,58
						€ 41.284,58

STATO FINALE DEI LAVORI DEL 25/03/12

133

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		<p>Riporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· in quadretto separato);</li> <li>· N°2 interruttori protezione e sezionamento, con funzioni di riserva (eventualmente posizionabili in quadretto separato);</li> <li>· N°1 interruttore protezione e sezionamento presa apparato radiologico (eventualmente posizionabile entro quadretto separato);</li> <li>· N°4 interruttori protezione e sezionamento quadretti prese forza motrice;</li> <li>· N°2 interruttori e sezionamento con funzioni di riserva ;</li> <li>· Trasformatore di isolamento specifico per applicazioni medicali di potenza almeno pari a 5 kVA, 230V/230V 50 Hz</li> <li>· Trasformatore di sicurezza 1000 kVA, 230/24 V, utilizzabile per l'alimentazione di uno o più apparecchi di illuminazione scialitica, munito di dispositivo di controllo dell'isolamento</li> <li>· Dispositivi di controllo isolamento trafo principale;</li> <li>· Dispositivo di controllo isolamento per trafo di sicurezza;</li> <li>· Pannello di controllo e allarme sorvegliatore a 230 V, completo di scatola da incasso o parete;</li> <li>· Pannello di controllo e allarme sorvegliatore a 24 V, completo di scatola da incasso o parete;</li> <li>· Fornitura e posa in opera di n°2 pannelli ripetitori di allarme ottico-acustico (n°1 a 230 V e n°1 a 24 V), da installarsi entro la nuova Sala Parto;</li> <li>· Fornitura e posa in opera presa CEE interbloccata 2P +T 16 A (ad uso esclusivo dell'apparato radiologico);</li> </ul> <p>Fornitura e posa in opera di n°4 quadri prese forza motrice ciascuno equipaggiato</p>				€ 41.284,58
		<p>A Riportare:</p>				€ 41.284,58

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		<p>Riporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· in quadretto separato);</li> <li>· N°2 interruttori protezione e sezionamento, con funzioni di riserva (eventualmente posizionabili in quadretto separato);</li> <li>· N°1 interruttore protezione e sezionamento presa apparato radiologico (eventualmente posizionabile entro quadretto separato);</li> <li>· N°4 interruttori protezione e sezionamento quadretti prese forza motrice;</li> <li>· N°2 interruttori e sezionamento con funzioni di riserva ;</li> <li>· Trasformatore di isolamento specifico per applicazioni medicali di potenza almeno pari a 5 kVA, 230V/230V 50 Hz</li> <li>· Trasformatore di sicurezza 1000 kVA, 230/24 V, utilizzabile per l'alimentazione di uno o più apparecchi di illuminazione scialitica, munito di dispositivo di controllo dell'isolamento</li> <li>· Dispositivi di controllo isolamento trafo principale;</li> <li>· Dispositivo di controllo isolamento per trafo di sicurezza;</li> <li>· Pannello di controllo e allarme sorvegliatore a 230 V, completo di scatola da incasso o parete;</li> <li>· Pannello di controllo e allarme sorvegliatore a 24 V, completo di scatola da incasso o parete;</li> <li>· Fornitura e posa in opera di n°2 pannelli ripetitori di allarme ottico-acustico (n°1 a 230 V e n°1 a 24 V), da installarsi entro la nuova Sala Parto;</li> <li>· Fornitura e posa in opera presa CEE interbloccata 2P +T 16 A (ad uso esclusivo dell'apparato radiologico);</li> </ul> <p>Fornitura e posa in opera di n°4 quadri prese forza motrice ciascuno equipaggiato</p> <p style="text-align: right;">A Riportare:</p>				€ 41.284,58
						€ 41.284,58

STATO FINALE DEI LAVORI DEL 25/03/12 *BD*

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		<p>Riporto:</p> <p>con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· n°1 presa in configurazione bipasso, adatte per spine standard italia 2P e 2P+T 10 A e 16A</li> <li>· n°6 prese in configurazione bipasso standard italia /germania 2P+T 10/16 A</li> <li>· n°7 interruttori automatici a protezione e sezionamento di ciascuna singola presa.</li> </ul> <p>Fornitura e posa in opera di n°4 scatole IP55, munite di coperchio trasparente ed equipaggiate con barretta di rame o alluminio con funzione di nodo/sub-nodo equipotenziale. Ai nodi/sub-nodi equipotenziali dovranno essere collegati i conduttori di protezione (masse) e i conduttori equipotenziali supplementari (masse estranee);</p> <p>Fornitura e posa in opera di nodo equipotenziale principale, dedicato esclusivamente alla nuova Sala Parto;</p> <p>Realizzazione collegamenti al nodo equipotenziale principale;</p> <p>Identificazione conduttori di protezione e/o equipotenziali;</p> <p>Fornitura e posa in opera di n°4 corpi illuminanti 4x18W, tipo di posa a soffitto, comprese le linee di alimentazione agli stessi e compresa la fornitura e la posa in opera dei punti di comando;</p> <p>Nuovo Locale Servizi (bagno e antibagno camera degenza)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Messa in sicurezza impianto esistente stanza degenza;</li> <li>2. Fornitura e posa in opera n°2 corpi illuminanti (n°1 per l'antibagno e n°1 per il bagno), compresa la fornitura e la posa in opera dei punti di comando;</li> <li>3. Fornitura e posa in opera n°3 punti presa forza motrice;</li> <li>4. Fornitura e posa in opera linea elettrica di alimentazione locale servizi, adeguatamente protetta da interruttore automatico;</li> <li>5. Conferimento materiali di risulta presso discarica autorizzata.</li> <li>6. Predisposizione elaborati progettuali, schemi di installazione ed elettrici, dichiarazione di conformità alla regola dell'arte.</li> </ol>				€ 41.284,58
		A Riportare:				€ 41.284,58

13.57

STATO FINALE DEI LAVORI DEL 25/03/12

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 41.284,58
			corpo	1,00	€ 15.435,42	€ 15.435,42
23	An.0023	<p><b>IMPIANTO DI TERMOCONDIZIONAMENTO:</b> fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento nella nuova sala travaglio e della sala parto, mediante climatizzatori split in doppia classe A aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· potenza in raffrescamento kW 7,1 @ 24.000 BTU;</li> <li>· potenza assorbita in raffrescamento kW 2,2;</li> <li>· potenza in riscaldamento kW 7,8 @ 26.500 BTU;</li> <li>· potenza assorbita in riscaldamento kW 2,2;</li> </ul> <p>Il gas refrigerante dovrà essere del tipo R 4101. Incluso l'onere della realizzazione delle opere murarie, impiantistiche di alimentazione, tracce murarie e ripristini, cavidotti, quadro dedicato, ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>				
			corpo	1,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
	ImpC	Sommano				€ 61.920,00
	Sic	Oneri di sicurezza			0	€ 2.600,00
	DesD	A detrarre gli acconti corrisposti				
	I	Emesso certificato di pagamento nr. 1 in data 20/09 /12 per l'importo			€ -57.968,92	
	ImpD	A detrarre acconti corrisposti			€ -57.968,92	€ -57.968,92
	ImpS	Sommano				€ 6.551,08

Si certifica che a termine del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la somma di € 6.551,08 diconsi seimilacinquecentocinquantuno/08 Euro.

....., li .../.../...

MULTISERVIZI SULCIS S.A.S.  
L'impresa  
L'amministratore  
Loris Poeta



Il Direttore dei Lavori





Servizio Tecnico Manutenzioni e Logistica

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL N° 7 Carbonia

ENTE APPALTANTE: SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA - AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7

LAVORI DI: MODIFICA E ADEGUAMENTO DEL REPARTO DI OSTETRICIA DEL P.O. SANTA BARBARA DI IGLESIAS - CIG 3463145

CONTRATTO: REP. n. 108 del 27/09/2012 REGISTRATO AD IGLESIAS

IMPORTO DI CONTRATTO: € 74.399,09 (settantaquattromilatrecentonovantanove/09)

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE : Ing. Brunello VACCA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Brunello VACCA

IMPRESA: Multiservizi Sulcis di Loris Poeta s.a.s. Via Montanara, 16 – CARBONIA (CI)

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

*Articolo 237 del D.P.R. 207/2010*

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **28** del mese di **Settembre** in **IGLESIAS (CI)**

in seguito a preavviso dato dal sottoscritto direttore dei lavori, si sono trovati sul luogo i signori:

- **Sig. Loris Poeta** in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Multiservizi Sulcis di Loris Poeta s.a.s. Via Montanara, 16 – CARBONIA (CI)
- **Ing. Brunello Vacca** in qualità di Direttore dei Lavori;
- **Geom. Giuseppe Puddu** per l'attività di supporto al Direttore dei Lavori e **Geom. Dario Scarpa** per quella di supporto al Responsabile del Procedimento;

presenti inoltre : **Ing. Antonio Tiragallo**, direttore tecnico della Ditta Multiservizi Sulcis, **Ing. Foddis Giorgio**, responsabile di progetto della ditta SOL, subappaltatrice degli impianti gas medicali, **Sig. Tocco Paolo** della ditta TSM, responsabile della fornitura della passerella di collegamento alla scala antincendio.

Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita di collaudo, visto:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 30/01/2012 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla Ditta Multiservizi Sulcis di Loris Poeta S.a.s. – CARBONIA (CI), che ha offerto in sede di gara il ribasso d'asta del 20%, definendo

Sede legale e Amministrativa  
Via Dalmazia 83 Carbonia  
FAX: 0781/6683506  
Tel: 0781/6681

Servizio Tecnico Aziendale  
Tel: 0781/ 6683419 - 487  
Tel: 0781/3922731 - 756  
Fax: 0781/ 6683488 - 3922674



**ASL N° 7 Carbonia**

un importo contrattuale di € 74.399,09 di cui:

- € 61.920,00 (diconsi euro sessantunovecentoventi/00) per opere a corpo, al netto del ribasso del 20 % offerto sull'importo a base di gara;
- € 2.600,00 (diconsi euro duemilaseicento/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso);
- € 9.879,09 (diconsi euro novemilaottocentottantanove/09) per progettazione definitiva ed esecutiva, al netto del ribasso del 20 % offerto sull'importo a base di gara.

Atteso:

- che la cauzione definitiva è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. 83305112, rilasciata in data 19/09/2012 dalla HDI Assicurazioni S.p.a , Agenzia Carbonia;
- che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto il giorno 02 luglio 2012 come da verbale in pari data;
- che la durata prevista dal contratto è di 80 (ottanta) giorni, con scadenza pertanto al 20 settembre 2012;
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 20 settembre 2012, come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- che il contratto è stato stipulato in data 20 settembre 2012 con rep. 108 del 27/09/2012 registrato ad Iglesias il 09/10/2012 al n. 2038 Mod. 3;
- che durante l'esecuzione dei lavori hanno avuto luogo subappalti:
  - a) Con la ditta SOL S.p.a di Livorno per quanto attiene la realizzazione dei lavori relativi all'impianto di distribuzione dei gas medicali, da ritenersi autorizzata per tacito assenso;
  - b) Con la ditta ditta TSM, responsabile della fornitura della passerella di collegamento alla scala antincendio;
- che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso I.N.A.I.L. della Provincia di Carbonia-Iglesias con polizza n° 91149815 avente decorrenza dal 01/04/2003 a scadenza continuativa;
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da richiesta inviata in data 19/04/2013 a cui è stato dato riscontro con rilascio del relativo DURC ;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni ;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 25/03/2013 e ammonta complessivamente a: € 74.399,09 dei quali € 9.879,09 per progettazione definitiva ed esecutiva.
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;



ASL N° 7 Carbonia

- che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente agli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione Lavori;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
- che l'emissione del presente certificato è stato subordinato all'acquisizione del certificato di collaudo delle strutture in acciaio;
- che con deliberazione n. 1553 del 05/11/2012 si è proceduto ad incaricare l'ing. Roberta Cancedda, iscritta all'ordine degli ingegneri di Cagliari al n. 4655, del collaudo statico delle strutture in acciaio realizzate nell'ambito dell'appalto assegnato alla ditta MULTISERVIZI Sulcis;
- che in data 18/03/2013 il professionista incaricato ha emesso il certificato di collaudo statico con esito favorevole per le opere in esame.
- che il conto finale risulta come segue:
  - € 61.920,00 (diconsi euro sessantunonovecentoventi/00) per opere a corpo;
  - € 2.600,00 (diconsi euro duemilaseicento/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso);
  - € 9.879,09 (diconsi euro novemilaottocentosettantanove/09) per progettazione definitiva ed esecutiva.

Totale euro € 74.399,09

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'impresa Multiservizi Sulcis di Loris Poeta s.a.s. Via Montanara, 16 – CARBONIA (CI), con contratto rep. n. 108 del 27/09/2013 registrato ad Iglesias il 09/10/2012 al n. 2038 mod. 3, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro € 74.399,09;

Dedotti gli acconti già corrisposti resta il credito netto dell'impresa di euro € 6.551,08 che, fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto alla seconda visita del 18/03/2013.




Servizio Tecnico Manutenzioni e Logistica

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL N° 7 Carbonia

L'IMPRESA


  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DEI LAVORI

  
\_\_\_\_\_


L'UFFICIO TECNICO AZIENDALE

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

46011. PAOLO RESTA 27.05.2013

# MULTISERVIZI SULCIS



OPERE EDILI - MOVIMENTO TERRA - TRASPORTI - TINTEGGIATURA  
IMPIANTI TERMIDRAULICI - ELETTRICI - GIARDINAGGIO  
MANOVALANZE VARIE

DOCUMENTO  
NOTA di CREDITO  
NUMERO  
013/2013  
DATA  
13/05/2013  
CONDIZIONI DI PAGAMENTO :

DESTINATARIO  
Azienda U.S.L N°7  
Via Dalmazia N°83  
09013 Carbonia (CA)  
P.IVA 02261310920

DESCRIZIONE	U.M.	Q.ta	IVA	PREZZO	IMPORTO								
A scorporo della fattura n° 8 del 05/04/2013 Stato finale dei lavori di modifica ed adeguamento del Reparto di Ostetricia del P.O Santa Barbara di Iglesias CIG 3463145 (inseriti per errore	n	1	10%	€ 100,00	100,00								
<table border="1"> <tr><td colspan="2">AZIENDA USL N° 7 CARBONIA</td></tr> <tr><td colspan="2">PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO</td></tr> <tr><td colspan="2">15 MAG 2013</td></tr> <tr><td colspan="2">VEDI FATTURA N° 8/13</td></tr> </table>					AZIENDA USL N° 7 CARBONIA		PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO		15 MAG 2013		VEDI FATTURA N° 8/13		
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA													
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO													
15 MAG 2013													
VEDI FATTURA N° 8/13													
<table border="1"> <tr><td>TOTALE IMPONIBILE</td><td>€</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>IVA 10%</td><td>€</td><td>10,00</td></tr> <tr><td>TOTALE FATTURA</td><td>€</td><td>110,00</td></tr> </table>					TOTALE IMPONIBILE	€	100,00	IVA 10%	€	10,00	TOTALE FATTURA	€	110,00
TOTALE IMPONIBILE	€	100,00											
IVA 10%	€	10,00											
TOTALE FATTURA	€	110,00											

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DELIBERA N. 114 DEL 30.01.2012  
PIANO DEI CONTI 6102020200 CENTRO DI COSTO 10551301

*[Handwritten signatures]*

ANNOTAZIONI  
  
FIRMA

LEON. CARLO JESTER 11111 - ...

16.04.2013

# MULTISERVIZI SULCIS

MULTISERVIZI S.R.L.S.  
Via POETA LUISI S.C. S.p.A.  
Via Dalmazia, 83  
09013 Carbonia (CA)  
P.IVA 02760370920

OPERE EDILI - MOVIMENTO TERRA - TRASPORTI - TINTEGGIATURA  
IMPIANTI TERMIDRAULICI - ELETTRICI - GIARDINAGGIO  
MANOVALANZE VARIE

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
08 APR 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

DOCUMENTO  
Fattura  
NUMERO  
8  
DATA  
05/04/2013  
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Bonifico su/c/c  
IBAN: I47F0305943860615228749009 Banca Credito Sardo

DESTINATARIO  
Azienda U.S.L N°7  
Via Dalmazia N°83  
09013 Carbonia (CA)  
P.IVA 02261310920

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	IVA	PREZZO	IMPORTO
Stato finale dei lavori di modifica ed adeguamento del Reparto di Ostetricia del P.O Santa Barbara di Iglesias CIG 3463 145	n	1	10%	€ 6.651,08	6.651,08
<p>LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTI FATTURA. SI LIQUIDA PER € <u>7.206,19</u> *<sup>(1)</sup> DELIBERA N. <u>116</u> DEL <u>30.01.2012</u> AZIENDA USL N° 7 PIANO DEI CONTI <u>0102020801</u> CENTRO DI COSTO <u>10531301</u> CARBONIA</p>					
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO		5 APR 2013		
			ESPRESSO		
TOTALE IMPONIBILE				€	6.651,08
IVA 10%				€	665,11
TOTALE FATTURA				€	7.316,19

ANNOTAZIONI  
 (1)\* VEDI NOTA DI CREDITO N° 013/2013 DI €100,00 + IVA €10,00  
 FIRMA

Dati Richiesta

Acquisita dall'operatore VACCA BRUNELLO

Protocollo n° 24203447 del 19/04/2013 C.I.P. 20120643390550  
Tipo documento LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL 19/04/2013  
Stazione Appaltante/Amministrazione Procedente 02261310920 - AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICO  
Appaltatore 02780370926 - MULTISERVIZI SULCIS DI POETA LORIS E C. SAS  
Impresa 02780370926 - MULTISERVIZI SULCIS DI POETA LORIS E C. SAS  
INAIL - codice ditta - Sede competente: 13679964 - 42130 CARBONIA  
INPS - Matricola Azienda - Sede competente: 1706920196 - 1701 IGLESIAS  
CASSA EDILE - codice impresa - Sede competente: 7394 - CA02 EDILCASSA (CA)

Istruttoria Inail

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA

Istruita da: MURGIA SIMONA il 19/04/2013 10:59:17

Validata da: PUDDU MIRIAM RITA il 22/04/2013 10:00:13

[Visualizza](#)

Istruttoria Inps

CHIUSA NON IN REGOLA E VALIDATA

Istruita da: VILLONIO ALFREDO il 16/05/2013 17:56:38

Validata da: VILLONIO ALFREDO il 16/05/2013 18:07:20

[Visualizza](#)

Istruttoria CE

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA

Istruita da: CHERCHI DANIELA il 19/04/2013 13:18:59

Validata da: CARTA DANIELA il 22/04/2013 09:46:27

[Visualizza](#)