



Adottata dal Direttore Generale in data - 9 DIC 2015

**OGGETTO:** Ammodernamento tecnologico dell'U.O. di Diagnostica per Immagini Ospedale Sirai di Carbonia – Risonanza Magnetica ad Alto Campo. Programmazione delle risorse POR FESR 2007/2013, Asse II, obiettivo specifico 2.2 – Obiettivo Operativo 2.2.2.a (ammodernamento tecnologico) – Linea di attività 2.2.2.a (ammodernamento tecnologico).

Ditta A.T.I. GE Medical Systems Italia S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con Dott. Mario Ticca S.r.L. e SINERGIE Engineering S.r.l.- CUP F88G10000640006 - CIG 4205129639”.

*Lavori complementari per la realizzazione dei percorsi di connessione alla hall d'ingresso del P.O. SIRAI di Carbonia.*

*Liquidazione del 1<sup>a</sup> S.A.L., approvazione degli atti di contabilità finale ed approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione credito residuo.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico il quale :

**PREMESSO**

- che la Regione Autonoma della Sardegna con la Delibera della Giunta Regionale n. 41/16 del 23.11.2010, ha approvato definitivamente la programmazione delle risorse POR FESR 2007/2013, Asse 2, obiettivo specifico 2.2 – obiettivo operativo 2.2.2 – linea di attività 2.2.2.b, ora rinominato Obiettivo Operativo 2.2.2.a (ammodernamento tecnologico) – Linea di attività 2.2.2.a (ammodernamento tecnologico);

- che, nell'ambito della suddetta pianificazione, l'ASL 7 Carbonia risulta beneficiaria di una attribuzione finanziaria di € 1.680.000,00 e che, conseguentemente, è intervenuta la sottoscrizione della Convenzione regolante il finanziamento all'Azienda Sanitaria Locale n.7 di Carbonia per l'attuazione dell'investimento denominato "Ammodernamento tecnologico UU.OO. di Medicina Nucleare e Diagnostica per Immagini Ospedale Sirai di Carbonia – Risonanza Magnetica ad Alto Campo";

**RICHIAMATE**

le Delibere:

- n. 680 del 16/05/2012, con la quale l'ASL n.7 Carbonia ha approvato il progetto preliminare predisposto dall'Ufficio Tecnico Aziendale, preordinato all'adozione della determina a contrarre dell'investimento di Ammodernamento tecnologico dell'U.O. di Diagnostica per immagini dell'Ospedale Sirai di Carbonia riguardante la fornitura di una nuova Risonanza Magnetica ad Alto Campo, compresi i lavori necessari per assicurare l'idoneità edilizia richiesta dal D.M. 02.08.1991;

- n. 681 del 16.05.2012, con la quale l'ASL n.7 Carbonia ha approvato il Bando di Gara, il Capitolato Speciale e Determina a Contrarre dell'appalto misto "Fornitura di tecnica diagnostica per immagini risonanza magnetica di gruppo A, previo ritiro di quella marca Hitachi-Esaote, modello Airis2, attualmente in uso, unitamente ai servizi di progettazione ed i lavori necessari per assicurare alla realizzazione l'idoneità edilizia richiesta dal D.M. 2.08.1991";

- n. 247 del 14.02.2013, di ratifica dei verbali di gara e contestuale aggiudicazione definitiva dell'acquisizione in oggetto in favore dell'A.T.I. GE Medical Systems Italia S.p.A., Dott. Mario Ticca S.r.L. e SINERGIE Engineering S.r.l.,

- n° 1445 del 21.08.2013, con la quale la ASL 7 Carbonia nell'ambito del finanziamento regionale derivante dai fondi POR FESR 2007/2013. Linea di attività 2.2.2.a. – Operazione “Ammodernamento tecnologico dell'U.O. di Diagnostica per Immagini Ospedale Sirai di Carbonia – Risonanza Magnetica ad Alto Campo” ha proceduto all'approvazione dell'offerta tecnica - progetto definitivo preordinata alla stipula contrattuale e del progetto esecutivo, entrambi predisposti a firma dell'arch. Alessandro Calderari, e relativi al medesimo affidamento;

ATTESO

che la ASL n.7 di Carbonia con la Delibera n. 681 del 16/05/2012, dispone la concreta attuazione della programmazione e destinazione dell'attribuzione finanziaria di € 1.680.000,00 derivante dalle risorse del fondo POR FESR Sardegna 2007/2013, identificando nell'operazione “Ammodernamento tecnologico dell'U.O. di Diagnostica per immagini Ospedale Sirai di Carbonia – Risonanza magnetica ad Alto Campo. Programmazione delle risorse POR FESR 2007/2013, Asse 2, obiettivo specifico 2.2 – Obiettivo Operativo 2.2.2.a (ammodernamento tecnologico) – Linea di attività 2.2.2.a (ammodernamento tecnologico). Approvazione Bando di Gara, Capitolato Speciale e Determina a Contrarre (CIG 4205129639 –CUP F88G10000640006)”;

VISTO

il contratto Repertorio n. 158 del 05/12/2013, che regola i rapporti con la Ditta esecutrice, A.T.I. GE Medical Systems Italia S.p.A., Dott. Mario Ticca S.r.L. e SINERGIE Engineering S.r.l., il cui importo complessivo ammonta ad € 1.707.932,00 di cui: € 1.032.232,00 iva esclusa, per la fornitura dell'apparecchiatura, installazione, assistenza tecnica ed addestramento del personale; € 616.500,00 iva esclusa, per opere edili ed impiantistiche necessarie per l'installazione dell'apparecchiatura, € 45.000,00 iva esclusa, per gli oneri della sicurezza, € 14.200,00 IVA esclusa, per esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere edili ed impiantistiche necessarie per la fornitura ed installazione “chiavi in mano” dell'apparecchiatura;

CONSIDERATO

che con Deliberazione n. 553 del 07. 04.2014 di affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di gara, ex art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006, dei lavori complementari per la realizzazione dei percorsi di connessione dei nuovi locali della Risonanza Magnetica alla Hall di ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia a favore della Ditta A.T.I. GE Medical Systems Italia S.p.A. - Dott. Mario Ticca e SINERGIE Engineering S.r.l. per un importo di spesa complessivo di € 88.446,00.

VISTI

gli atti di contabilità relativi allo stato d'avanzamento lavori n. 1 a tutto il 13.06.2014, nel quale risultano contabilizzati lavori per un totale di € 79.000,00, compreso € 1.700,00 per oneri sulla sicurezza;

il certificato di pagamento n. 1 con il quale il Responsabile del Procedimento determina il credito dell'impresa, comprensivo degli oneri della sicurezza e applicate le ritenute previste dalle norme, in € 78.600,00 oltre l'IVA al 10%;

il Documento Unico di Regolarità contributiva, DURC on line, con il quale risulta che la suddetta Ditta Dott. Mario Ticca S.r.l. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili;

la fattura n. 81/2014 del 18.07.2014 dell'importo totale di € 78.600,00 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Appaltatrice relativa al pagamento del SAL n. 1;

**CONSIDERATO** che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta Mario Ticca S.r.l.;

**CONSIDERATO** che nella delibera n. 553 del 07.04.2015 la spesa per i lavori in questione, pari a € 88.446,00, è stata impegnata sulle somme residue già impegnate con la Delibera n. 1445 del 21.08.2013 per € 76.462,80 (€ 1.972.950,00 - 1.880.287,20 - 15.500,00), i restanti € 11.983,20 sul codice del Piano dei Conti Aziendale al n. A102020204 ( Fabbricati indisponibili) e sul centro di costo 10510101 ( COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA);

**PRESO ATTO** che da una verifica contabile sulle somme già spese e riferite al finanziamento del NP 98, non risulta più capienza per il pagamento dei lavori di che trattasi, pertanto la spesa relativa agli stessi, trattandosi di ristrutturazione, potrà essere correttamente imputata sul Bilancio di parte corrente;

**VISTO** il Certificato di ultimazione lavori redatto in data 15.06.2014 dal Direttore lavori Geom. Giuseppe Aru e dal Responsabile del Procedimento, Ing. Brunello Vacca;

**VISTO** lo stato finale dei lavori presentato dal Direttore lavori in data 16.06.2014;

**VISTA** la Relazione del Direttore Lavori sul Conto Finale dalla quale si evince che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 15.06.2014 e quindi entro il limite ultimo stabilito, pertanto il credito da corrispondere alla Ditta appaltatrice, oltre al del pagamento del 1^ SAL, ammonta ad € 400,00;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori in data data 08.08.2014, emesso ai sensi del disposto dell'art. 25 L. 109/94 e dell'art. 141, comma 3, che prevede, in caso di lavori di importo sino a € 500.000,00, la sostituzione del Certificato di Collaudo con quello di Regolare Esecuzione, nel quale si propone il pagamento di € 400,00 oltre l'IVA al 10% alla Ditta appaltatrice a saldo e tacitazione di ogni suo diritto ad avere per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

**VISTA** la fattura elettronica Fe036/2015 del 18.11.2015 dell'importo pari ad € 400,00 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Appaltatrice relativa al pagamento del suddetto credito;

**RICHIAMATA** la Delibera del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014, nella quale per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell'ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;



## PROPONE

per quanto sopra esposto:

- di acquisire agli atti aziendali e approvare gli atti contabili inerenti il 1<sup>a</sup> S.A.L., ascrivibili ai lavori di cui in oggetto, presentati dal Direttore Lavori Geom. Giuseppe Aru, nonché il Certificato di Pagamento n° 1 dell'importo di € 78.600,00 oltre l'IVA di legge;
- la liquidazione della fattura n. 81/2014 del 18.07.2014 dell'importo di € 78.600,00 + IVA al 10%, per complessivi € 86.460,00, emessa dalla Ditta Dott. Mario Ticca s.r.l., relative alle spettanze inerenti il 1<sup>a</sup> S.A.L.;
- di acquisire agli atti aziendali il Certificato di Regolare Esecuzione in data 08.08.2014 ed approvare lo Stato Finale e la relazione del Direttore Lavori inerenti l'opera di cui in oggetto, nei quali il Direttore Lavori, Geom. Giuseppe Aru, contabilizza che la Ditta appaltatrice, Dott. Mario Ticca s.r.l., vanta un credito residuo pari ad € 400,00, oltre l'IVA del 10%;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 08.08.2014 e liquidare il saldo di € 400,00 + IVA al 10% alla Ditta Dott. Mario Ticca s.r.l., a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di che trattasi;
- la liquidazione della fattura elettronica n. Fe036/2015 del 18.11.2015 dell'importo di € 400,00 + IVA al 10%, per complessivi € 440,00, emessa dalla Ditta Dott. Mario Ticca s.r.l., relativa al pagamento del suddetto credito residuo;
- di dare atto che l'efficacia della polizza fidejussoria è cessata in data 08.08.2014;
- l'imputazione dell'impegno di spesa pari a € 79.000,00 oltre l'IVA di legge alla Ditta Dott. Mario Ticca s.r.l, di cui 78.600,00 per il pagamento del 1<sup>a</sup>S.A.L.. ed € 400,00, relativamente al credito residuo finale da erogare alla medesima Ditta; che andrà a gravare sul codice del piano dei conti aziendale A102020204 (Fabbricati Indisponibili) e sul centro di costo 10510101 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA), con conseguente cespitazione e ammortamento da parte del Servizio Acquisti e Gestione del Patrimonio. Poiché, non vi è copertura sui fondi NP 98, come erroneamente indicato nella Delibera n. 1445 del 21.08.2013, la somma è imputata sul bilancio di parte corrente per l'anno 2015, e, pertanto, l'ammortamento dovrà avvenire per l'80% nel 2015 e per il 20% nel 2016, come previsto dal trattamento contabile dei cespiti sulla base della fonte di finanziamento indicato nell'Allegato b 3) al D.A. n. 4 del 14.01.2015 - Procedura 03 - Individuazione dei cespiti sulla base delle fonti di finanziamento, nel rispetto disposizioni di cui all'art. 29 lett. b del D.Lgs 118/2011.

## Il Commissario Straordinario

DATO ATTO dell'istruttoria svolta Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

## DELIBERA


Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali e approvare gli atti contabili inerenti il 1<sup>a</sup> S.A.L., ascrivibili ai lavori di cui in oggetto, presentati dal Direttore Lavori Geom. Giuseppe Aru, nonché il Certificato di Pagamento n° 1 dell'importo di € 78.600,00 oltre l'IVA di legge;
- la liquidazione della fattura n. 81/2014 del 18.07.2014 dell'importo di € 78.600,00 + IVA al 10%, per complessivi € 86.460,00 emessa dalla Ditta Dott. Mario Ticca s.r.l., relativa alle spettanze inerenti il 1<sup>a</sup> S.A.L.;

- di acquisire agli atti aziendali il Certificato di Regolare Esecuzione in data 08.08.2014 ed approvare lo Stato Finale e la relazione del Direttore Lavori inerenti l'opera di cui in oggetto, nei quali il Direttore Lavori, Geom. Giuseppe Aru, contabilizza che la Ditta appaltatrice, Dott. Mario Ticca s.r.l., vanta un credito residuo pari ad € 400,00, oltre l'IVA del 10%;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 08.08.2014 e liquidare il saldo di € 400,00 + IVA al 10%, per complessivi € 440,00, alla Ditta Dott. Mario Ticca s.r.l., a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di che trattasi;
- la liquidazione della fattura elettronica n. Fe036/2015 del 18.11.2015 dell'importo di € 400,00 + IVA al 10%, per complessivi € 440,00, emessa dalla Ditta Dott. Mario Ticca s.r.l., relativa al pagamento del suddetto credito residuo;
- di dare atto che l'efficacia della polizza fidejussoria è cessata in data 08.08.2014;
- l'imputazione dell'impegno di **spesa complessivo pari a € 86.900,00 compreso di IVA al 10%** alla Ditta Dott. Mario Ticca s.r.l., **di cui € 86.460,00 compreso di IVA al 10% per il pagamento del 1° S.A.L. ed € 440,00 compreso di IVA al 10% relativamente al pagamento del credito residuo finale da erogare alla medesima Ditta**; che andrà a gravare sul codice del piano dei conti aziendale A102020204 (Fabbricati Indisponibili) e sul centro di costo 10510101 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA), con conseguente cespitazione e ammortamento da parte del Servizio Acquisti e Gestione del Patrimonio. Poiché, non vi è copertura sui fondi NP 98, come erroneamente indicato nella Delibera n. 1445 del 21.08.2013, la somma è imputata sul bilancio di parte corrente per l'anno 2015, e, pertanto, l'ammortamento dovrà avvenire per l'80% nel 2015 e per il 20% nel 2016, come previsto dal trattamento contabile dei cespiti sulla base della fonte di finanziamento indicato nell'Allegato b 3) al D.A. n. 4 del 14.01.2015 - Procedura 03 - Individuazione dei cespiti sulla base delle fonti di finanziamento, nel rispetto disposizioni di cui all'art. 29 lett. b del D.Lgs 118/2011.

**Il Commissario Straordinario**

Dott. Antonio Onnis



**Il Direttore Amministrativo**

Dott.ssa M. Fanni Pittau

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Silvio Maggetti

Resp.le S.C. Serv. Tecn., Manut, Logist., Servizi Generali/ Ing. Brunello VACCA

Resp.le del Procedimento/ Ing. Brunello VACCA

ADDI Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione  
n. 1863/c del 9 DIC 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 DIC 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. P. P."

Allegati n. **06**

# ASL 7 di Carbonia

pag. 1

## STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 13/06/2014

**OGGETTO:** Lavori per installazione di una RM da 1,5 tesla per il P.O SIRAI di Carbonia - Lavori Complementari deli. 553 del 07.04.2014

**COMMITTENTE:** OSPEDALE SIRAI di Carbonia

**IMPRESA:** Dott. Mario Ticca srl

Contratto in data   /  /   rep. n. registrato a in data   /  /   al n. di euro 0.00

Data Offerta:	28/03/2014	IMPORTO DEL PROGETTO:	79 000.00
Data Consegna:	<u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	<u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	Importo per la Sicurezza:	1 700.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	<u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	<u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>LAVORI A MISURA</b>			
1 A.001.001	Operio specializzato  SOMMANO ore	24,00	25,82	619,68
2 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm  SOMMANO m²	18,88	37,16	701,58
3 A20.01.009.b	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco sintetico  SOMMANO m²	97,07	9,30	902,75
4 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche  SOMMANO m²	275,64	5,16	1'422,30
5 c.s.0001.000 1	Fornitura e posa in opera di cartongesso schermato con 2 mm di piombo equivalente per sala mammografica compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte  SOMMANO mq	32,00	190,00	6'080,00
6 D.0001.0001. 0006	DEMOLIZIONE TOTALE ED ASPORTAZIONE PAVIMENTO IN GRES  SOMMANO m2	134,00	8,30	1'112,20
7 D.0012.0002. 0008	Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA con lausilio di mezzi meccanici, compresi profilatura delle pareti, cari- co su mezzo di trasporto o formazione di depositi pro ... i naturali incoerenti (sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili) o poco coerenti, in terra vegetale  SOMMANO m3	9,75	17,58	171,41
8 D.0012.0005. 0008	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e sen ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.  SOMMANO m2	52,92	21,23	1'123,49
9 D.0012.0006. 0007	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni pieni o semipieni di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compre ... I SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A PERCUSSIONE  SOMMANO m3	2,00	358,11	716,22
10 D.0012.0009. 0018	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi, eseguita a mano e comprese le opere neces- sarie alla protezione dell'ambiente circostante nonche' ogni onere e magistero per realizzare l'opera a regola d'arte.  SOMMANO m2	136,68	8,84	1'208,25
11 D.0012.0009. 0024	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del mat ... orto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm  SOMMANO m2	134,00	22,12	2'964,08
12 D.0012.0009. 0030	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili, compreso l'avvicinamento a luogo di deposi- to provvisorio, escluso il trasporto a deposi ... perficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante.  SOMMANO m2	2,00	10,39	20,78
13 D.0012.0009. 0038	Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, gre's o maiolica, di altezza sino a 16 cm, compresa la malta di sottofondo e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scari- co, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri.  SOMMANO m	84,10	4,98	418,82
14 D.0012.0011. 0001	Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, l'avvicinamento dei mat ... Val- utato per l'effettiva superficie di disfaccimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in tavole di laterizio  SOMMANO m2	91,50	10,32	944,28
15 D.0012.0011.	Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con motanti verticali, guide a pavimento e a soffitto in metallo ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, com ... porto ad impianto autorizzato, nonche' gli			
	A RIPIORTARE			18'405,84



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			18'405,84
0007	eventuali oneri relativi. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento			
	SOMMANO m2	7,94	9,25	73,45
16 D.0012.0014. 0004	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio ... conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie dai 3,01 ai 5 m2			
	SOMMANO m2	4,95	15,48	76,63
17 D.0012.0015. 0003	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera ... onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa			
	SOMMANO kg	100,00	2,07	207,00
18 D.0012.0016. 0001	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, rimozione dei ... n- golo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.			
	SOMMANO cad	2,00	33,07	66,14
19 D.0012.0016. 0004	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compresa la rimozione dei relativi accessori, di scatole a sifone, pilette, sifoni e staffe di ancoraggi ... rimento ad impianto autorizzato; valutata per effettivo peso in kilogrammi di gruppi di rubinetti di tipo civile rimossi			
	SOMMANO kg	2,00	16,37	32,74
20 D.0012.0016. 0006	Rimozione di tubazioni varie in vista (idriche per usi diversi), compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili) ... imento ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri: oltre i 10 e fino a 25 cm			
	SOMMANO m	20,00	11,99	239,80
21 D.0012.0017. 0002	Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo			
	SOMMANO cad	6,00	16,04	96,24
22 D.0012.0018. 0003	Carico di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fino al luogo di deposito provvisorio, adibito all'uso, o di riutilizzo, entro l'ambito del cantiere: eseguito con idoneo mezzo meccanico			
	SOMMANO m3	32,70	6,79	222,03
23 D.0012.0018. 0005	Movimentazione, entro l'ambito dell'area di cantiere, di materiale di risulta di qualsiasi natura e consistenza, con l'uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, pre trasporto fino a luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio a rifiuto o di nuovo trasporto per reimpiego.			
	SOMMANO m3	35,30	22,91	808,72
24 D.0012.0018. 0013	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con motocarro di portata fino a 1 metro cubo o con lit' a previste per l'impianto nonche' il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento			
	SOMMANO m3	32,70	64,49	2'108,82
25 D.0013.0004. 0001	SBRUFFATURA eseguita con malta fluida cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, dato in opera su superfici piane o curve di laterizio o calcestruzzo, ... te piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali od orizzontali			
	SOMMANO m2	19,20	2,33	44,74
26 D.0013.0004. 0002	INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e ... teggio e il tiro in alto con malta idraulica (tipo plastocem), composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia			
	SOMMANO m2	41,12	14,03	576,91
27 D.0013.0013. 0006	MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di cemento R 32,5, dello spessore di cm 2,5, armato con rete metallica zincata del peso di kg 0,6/mq, per protezione di strati coibenti o pannelli rigidi e di manti impermeabili, dato in opera su piani orizzontali o inclinati con finitura a frattazzo			
	SOMMANO m2	134,00	17,53	2'349,02
28 D.0013.0013. 0036	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI Gres tipo Cefalù o similare posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia ... piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30			
	SOMMANO m2	134,00	61,72	8'270,48
29	ZOCCOLETTA BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla dimensione minima della			
	A R I P O R T A R E			33'578,56

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			33'578,56	
D.0013.0013. 0174	piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 11/12	SOMMANO m	204,60	8,42	1'722,73
30 L.S.0001.000 1	LAMPADA SEGNALAZIONE RX	SOMMANO cadauno	1,00	200,00	200,00
31 NP 04	Controsoffitto in pannelli di lamiera forata, finitura liscia, dim 60 x 60 cm, montati in appoggio su struttura metallica a vista	SOMMANO m2	134,00	42,00	5'628,00
32 NP cons	Opere di consolidamento del solaio di sostegno per il collegamento al tunnel ottenuto tramite la demolizione della parte non resistente della muratura portante e successiva realizz... compreso il ripristino delle strutture atte a sorreggere le tubazioni degli impianti e la struttura del controsoffitto.	SOMMANO a corpo	2,00	3'000,00	6'000,00
33 NP imperm.	Intervento di rifacimento dell'impermeabilizzazione della struttura preesistente in corrispondenza della risonanza magnetica comprendente le seguenti lavorazioni- real... viale - smontaggio del vecchio messicano e e inserimento del nuovo diametro 125 e tutte le relative opere murarie.	SOMMANO a corpo	1,00	9'000,00	9'000,00
34 NP.01	Fornitura e posa in opera di plafoniere ad incasso 4x18W ottica opalee complete di linea di alimentazione in cavo FG70M1 o in alternativa filo N0749K intubato in RK15 posata a vista.	SOMMANO cadauno	14,00	170,00	2'380,00
35 NP.02	Fornitura di interruttore magnetotermico differenziale con attacchi posteriori modello Snayder taglia 250A tarabile.	SOMMANO cadauno	1,00	1'100,00	1'100,00
36 NP03	Fornitura e posa in opera di dorsale in cavo antifiama resistente al fuoco (cavo rosso) sez. 2x 1,5 + 2x1 dal nuovo quadro rivelazione fumi alla centrale esistente in sala quadri con fornitura e posa in quota a parte del canale in lamiera completo di pezzi speciali.	SOMMANO m	150,00	21,00	3'150,00
37 NP04	Fornitura in opera di linea antincendio come da indicazioni della DDLL.per l'alimentazione dei due napsi antincendio posti nel reparto.	SOMMANO a corpo	1,00	4'485,00	4'485,00
38 NP05	Fornitura e posa in opera di filtri per acqua da posizionarsi sulla linea di adduzione compresa la formazione di by pass per poter permettere interventi di manutenzione sugli stessi.	SOMMANO a corpo	1,00	1'155,71	1'155,71
39 NP06	Intervento di demolizione e finitura corridoio curvo al fine della realizzazione del pavimento e del rivestimento in pvc consistente nelle seguenti lavorazioni: Demolizione pavime ... setto e pavimento in pvc, esecuzione di rasatura e realizzazione rivestimento in pvc , tinteggiatura e pulizia finale.	SOMMANO a corpo	1,00	2'500,00	2'500,00
40 NP07	Realizzazione di veletta in cartongesso di collegamento tra il tunnel ed il reparto	SOMMANO a corpo	1,00	400,00	400,00
41 O.S.	Oneri per la sicurezza	SOMMANO a corpo	1,00	1'700,00	1'700,00
42 p.s.0001.000 1	porta schermata con 2 mm di piombo	SOMMANO cadauno	2,00	3'000,00	6'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro				79'000,00
	T O T A L E euro				79'000,00
	Data, 13/06/2014				
	 Don. MARIG-TICCA s.r.l. l'amministratore unico L'Impresa				
	Il Direttore dei Lavori				
					
	A R I P O R T A R E				

**Ente Appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7**

LAVORI: Appalto misto inerente la fornitura di tecnica diagnostica per immagini risonanza magnetica nucleare di gruppo A, previo ritiro di quella a marca Hitachi - Esaote modello Airis II, attualmente in uso, unitamente ai servizi di progettazione ed ai lavori necessari per assicurare la realizzazione dell'idoneità edilizia richiesta dal D.M. 02/08/1991 per l'U.O. di Diagnostica per Immagini dell'Ospedale Sirai di Carbonia - importo a base d'appalto € 1.707.932,00 - Programmazione delle risorse POR FESR 2007/2013, Asse II, obiettivo specifico 2.2 - Obiettivo Operativo 2.2.2.a (ammodernamento tecnologico) - Linea di attività 2.2.2.a (ammodernamento tecnologico).

Lavori complementari per la realizzazione dei percorsi di connessione alla Hall d'ingresso del P.O. Sirai.  
DELIBERA N. 553 DEL 07.04.2014\_ CUP F88G10000640006 - CIG 4205129639.

DITTA APPALTATRICE: A.T.I. GE Medical Systems Italia S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con Dott. Mario Ticca S.r.l. e SINERGIE Engineering S.r.l.  
ASSUNTORE DEI LAVORI: Ditta Dott. Mario Ticca S.r.l. Via Adua 4, Sassari

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI € 78.600,00




Il sottoscritto Responsabile del Procedimento,

VISTA la Delibera del D.G. n. 553 del 07 aprile 2014 con la quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei lavori suindicati;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello di seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
<b>TOTALE</b>	€	

Per lavori e somministrazioni	€	79.000,00	€	79.000,00
<b>Sommano</b>	€	79.000,00	€	79.000,00
Da cui detraendo:				
La ritenuta del 0,5%	€	- 395,00		
L'importo dei certificati precedenti	€		€	
Totale deduzioni	€	- 395,00	€ -	395,00
<b>Risulta il credito dell'impresa</b>			€	78.605,00
Arrotondato			€	78.600,00

ASSICURAZIONE OPERAI	CERTIFICA
L'impresa ha assicurato gli operai con polizza continuativa presso l'INAIL di Sassari 87051383/38	che si può pagare all'impresa predetta la rata n. 1 dell'importo di € <b>78.600,00</b> (diconsi Euro SETTANTOTTOMILASEICENTO/00) oltre l'IVA al 10% se dovuta
<b>Il Direttore dei Lavori</b> Geom. Giuseppe Aru 	Carbonia <u>17/11/2015</u>  <b>Il Responsabile del Procedimento</b> Ing. Brunello Vacca 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 Carbonia

All.03 di n° 2 PAGINE

**LAVORI:** Appalto misto inerente la fornitura di tecnica diagnostica per immagini risonanza magnetica nucleare di gruppo A, previo ritiro di quella a marca Hitachi - Esaote modello Airis II, attualmente in uso, unitamente ai servizi di progettazione ed ai lavori necessari per assicurare la realizzazione dell'idoneità edilizia richiesta dal D.M. 02/08/1991 per l'U.O. di Diagnostica per Immagini dell'Ospedale Sirai di Carbonia - importo a base d'appalto € 1.707.932,00 - Programmazione delle risorse POR FESR 2007/2013, Asse II, obiettivo specifico 2.2 - Obiettivo Operativo 2.2.2.a (ammodernamento tecnologico) - Linea di attività 2.2.2.a (ammodernamento tecnologico).

*Lavori complementari per la realizzazione dei percorsi di connessione alla Hall d'ingresso del P.O. Sirai.*

*DELIBERA N. 553 DEL 07.04.2014*

**ENTE APPALTANTE:** AZIENDA SANITARIA LOCALE N°7-09013 CARBONIA (CA)

**PROGETTISTA:** Geom. Giuseppe ARU.

**DIRETTORE DEI LAVORI:** Geom. Giuseppe ARU

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** Ing. Brunello VACCA

**DITTA APPALTATRICE:** A.T.I. GE Medical Systems Italia S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con Dott. Mario Ticca S.r.L. e SINERGIE Engineering S.r.l.

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** Ditta Dott. Mario Ticca S.r.l. Via Adua 4, Sassari

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia il giorno 08 agosto 2014 sono intervenuti:

per la Ditta appaltatrice l'Ing. Paolo TICCA e il Geom. Roberto PAZZOLA

E per la stazione appaltante il Direttore dei lavori Geom. Giuseppe ARU

Si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti.

Il sottoscritto Geom. Giuseppe ARU Direttore dei Lavori, considerato:

- che la realizzazione è conforme al progetto approvato;
- che l'impresa ha ottemperato alle disposizioni date dal Direttore dei Lavori

**CERTIFICA**

1

PAG. 1 di 2

Dott. MARIO TICCA S.R.L.  
Il Direttore


che i lavori eseguiti dalla Ditta A.T.I. GE Medical Systems Italia S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con Dott. Mario Ticca S.r.l. e SINERGIE Engineering S.r.l. risultano eseguiti ad opera d'arte.

Si propone il pagamento di € 400,00 (diconsi euro quattrocento/00) oltre IVA al 10%, alla Ditta appaltatrice a saldo e tacitazione di ogni suo diritto ad avere per l'esecuzione dei lavori in oggetto

Carbonia li, 08 agosto 2014


**LA DITTA**

Dott. MARIO TICCA S.r.l.  
Il Direttore Tecnico




**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Geom. Giuseppe ARU



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Brunello VACCA





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n. 7 Carbonia

A11.04

**LAVORI:** Appalto misto inerente la fornitura di tecnica diagnostica per immagini risonanza magnetica nucleare di gruppo A, previo ritiro di quella a marca Hitachi - Esaote modello Airis II, attualmente in uso, unitamente ai servizi di progettazione ed ai lavori necessari per assicurare la realizzazione dell'idoneità edilizia richiesta dal D.M. 02/08/1991 per l'U.O. di Diagnostica per Immagini dell'Ospedale Sirai di Carbonia - importo a base d'appalto € 1.707.932,00 - Programmazione delle risorse POR FESR 2007/2013, Asse II, obiettivo specifico 2.2 - Obiettivo Operativo 2.2.2.a (ammodernamento tecnologico) - Linea di attività 2.2.2.a (ammodernamento tecnologico). *Lavori complementari per la realizzazione dei percorsi di connessione alla Hall d'ingresso del P.O. Sirai*

**ENTE APPALTANTE:** AZIENDA SANITARIA LOCALE N°7-09013 CARBONIA (CA)

**PROGETTISTA:** Geom. Giuseppe ARU.

**DIRETTORE DEI LAVORI:** Geom. Giuseppe ARU

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** Ing. Brunello VACCA

**DITTA APPALTATRICE:** A.T.I. GE Medical Systems Italia S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con Dott. Mario Ticca S.r.l. e SINERGIE Engineering S.r.l.

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** Ditta Dott. Mario Ticca S.r.l. Via Adua 4, Sassari

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 2014 il giorno 15 del mese di giugno, presso il Presidio Ospedaliero Sirai in Carbonia, il sottoscritto Geom. Giuseppe Aru in qualità di Direttore dei Lavori, al fine di constatare la ultimazione dei lavori medesimi, si è trovato sul luogo di esecuzione dei lavori con il Sigg. :

Paolo TICCA Procuratore Speciale della Ditta Dott. Mario Ticca s.r.l.

Richiamati:

- il verbale di consegna lavori sotto riserve di legge in data 21.04.2014 che stabiliva l'ultimazione dei lavori entro il 21.06.2014;

### CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ASL.7. CARBONIA  
Struttura Complessa del Servizio  
Tecnico Manutentivo e Logistico  
Il Responsabile  
Ing. Brunello VACCA

L'APPALTATORE

Dott. MARIO TICCA s.r.l.  
Il Procuratore Speciale



# Dott. Mario Ticca s. r.l.

All. 05

Viale Adua, 4 – 07100 SASSARI  
 Tel. 079.27.49.99 – 079.27.01.98 - Fax 079.27.83.31  
 Mail dottmarioticca srl@virgilio.it  
 Partita IVA/C.F. 01532320908  
 Capitale Sociale €. 62.400,00 – C.C.I.A.A. Sassari 100774  
 Reg. Soc. Trib. Sassari 8270

Intestatario:

**ASL 7 CARBONIA**  
 VIA DALMAZIA, 83  
 09013 CARBONIA CA

<b>EATTURA</b>	Numero: <b>81/2014</b>	Data: <b>18/07/14</b>	Pag: <b>1</b>
----------------	---------------------------	--------------------------	------------------

Spett.le:

**ASL 7 CARBONIA**  
 VIA DALMAZIA, 83  
 09013 CARBONIA CA

Condizioni di Pagamento : <b>BONIFICO BANCARIO</b>
Banca di appoggio : <b>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO</b>
Sportello : <b>PIAZZA D'ITALIA SASSARI</b>
IBAN IT 77 H 01005 17200 000000025668

Partita IVA cliente / Codice Fiscale :  
**02261310920**

Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Netto	IVA
OSPEDALE SIRAI DI CARBONIA - LAVORI NECESSARI PER ASSICURARE ALLA NUOVA DIAGNOSTICA A RISONANZA MAGNETICA L'IDONEITA' EDILIZIA RICHIESTA DAL D.M. 02/08/1991 - LAVORI COMPLEMENTARI - DELIBERA 553 DEL 07/04/2014  CONTRATTO IN DATA 05/12/2013 REP. 158 CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1^ ED ULTIMO SAL IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA					
<b>Scadenze</b>	<b>IVA</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Totale Imponibile</b>	<b>Totale Imposta</b>	<b>Imponibile + Imposta</b>
	10	ALIQUOTA 10%	78.600,00	7.860,00	86.460,00
			<b>TOTALE IMPONIBILE :</b> 78.600,00	<b>TOTALE IMPOSTA :</b> 7.860,00	<b>TOTALE FATTURA :</b> 86.460,00





All.06

Causale: A7\_26 - Fattura acquisto

RIC	Registrazioni		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	03/12/2015	A7_A1 - 2015 - 14981	18/11/2015	Fe036/2015	1110213 - DOTT. MARIO TICCA S.R.L.	440,00

**DETTAGLIO SCADENZE:**

1	24/01/2016	440,00	A
---	------------	--------	---

**DETTAGLIO PRIMA NOTA:**

2015	108110	1	03/12/2015	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati	440,00
2015	108110	2	03/12/2015	2-A802030101-Altri oneri straordinari	440,00

**DETTAGLIO IVA:**

10	Iva indetraibile al 10%	10,00	400,00	40,00
----	-------------------------	-------	--------	-------