



Determinazione Dirigenziale n. 946 del 22 MAG 2015

**OGGETTO:** *appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827 – liquidazione fattura 15 del 14/05/2015 per competenze dovute all'impresa EURO ELETTRA s.r.l. di Roma per il 3° S.A.L..*

Il Responsabile della Struttura Complessa Servizi Tecnici, Manutenzione, Logistica e Servizi Generali,

**PREMESSO** che a seguito della delibera della Giunta Regionale del 20 Ottobre 2011, n. 42/3 riguardante la programmazione delle risorse a valere sui fondi POR FESR 2007/2013 sull'Asse II l'ASL n° 7 ha avviato il procedimento di opera pubblica, denominato "CASA DELLA SALUTE";

che l'Asse II del POR FESR 2007/2013, tramite l'obiettivo operativo 2.2.2 è volto a migliorare e incrementare l'accesso, la qualità e il livello di appropriatezza degli interventi e servizi alla popolazione, per promuovere l'inclusione dei soggetti svantaggiati;

che in particolare la Linea di Attività 2.2.2 d) prevede lo "sviluppo di infrastrutture volte a favorire l'equità d'accesso ai servizi sociali e sanitari in particolare nelle aree più disagiate del territorio regionale", mentre la linea di attività 2.2.2 e) prevede la realizzazione di "interventi volti al potenziamento degli investimenti in servizi pubblici sociali e sanitari, al miglioramento della qualità delle relative strutture territoriali e alla loro riconversione a tipologie più rispondenti ai fabbisogni";

che sulla scorta degli indirizzi del programma operativo regionale FESR 2007/2013, il locale Ufficio Tecnico ha redatto il documento preliminare alla progettazione e programmazione aziendale, individuando come obiettivo l'ampliamento e contestuale riconversione della struttura sanitaria aziendale di Fluminimaggiore;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 02/04/2013 si è proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento per quanto concerne l'intervento di cui trattasi;

che con deliberazione n° 867 del 21.05.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto e, contestualmente, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L. R. 7 agosto 2007 n. 5.

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1861 del 08/11/2012 con la quale si è proceduto all'approvazione della graduatoria di merito e all'aggiudicazione provvisoria, alla ditta "EURO ELETTRA S.r.l.", Via Francesco Marconi, 55 - 00168 Roma, dell'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" secondo le caratteristiche progettuali, tempistiche (35 gg per la progettazione esecutiva e 250 gg per l'esecuzione) e il ribasso (7,00 %) offerti in sede di gara;

la deliberazione del Direttore Generale n. 1892 del 26/11/2013 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala;

la deliberazione del Direttore Generale n. 245 del 18/02/2014 con la quale si è proceduto ad approvare il progetto definitivo dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" acquisito agli atti dell'Azienda con PG/2013/0019285 del 06/08/2013 e con PG/ 2014/0002583 del 31/01/2014;

**VISTO** Il contratto d'appalto stipulato in data 03/04/2014, rep. n. 47, registrato ad Iglesias il 09/04/2014 al n. 738 mod. 3;


- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 861 del 29/05/2014 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" acquisito agli atti dell'Azienda con PG/2014/0014245 del 12/05/2014 dell'importo complessivo di € 500.000,00;
- DATO ATTO che in data 10/06/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- che in data 14/05/2015 si è proceduto all'immissione del terzo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11/05/2015, determinato dalla D.L. In € 213.224,71 e per il quale, al netto delle ritenute di legge e degli acconti già corrisposti possono essere riconosciuti all'appaltatore il pagamento della 3<sup>a</sup> rata d'acconto pari a € 72.309,41 oltre l'iva di legge, giusto certificato di pagamento n. 3 e stato d'avanzamento n. 3, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- che in data 14/05/2015, codice identificativo pratica n. 20141756224241, si è proceduto al rinnovo della richiesta del DURC agli enti previdenziali e assicurativi;
- che in conformità alle disposizioni contenute all'art. 26 del Capitolato Prestazionale, la Stazione Appaltante deve provvedere al pagamento del corrispettivo contrattuale;
- che in virtù di specifica disposizione della Regione Autonoma della Sardegna è stato attivato il conto corrente C/C IBAN IT92V01000003245520300306201 - Banca di Italia - dedicato al finanziamento dei fondi POR FESR SARDEGNA 2007/2013 ASSE II Casa della Salute Fluminimaggiore;
- VISTA la fattura n.15 del 14/05/2015, dell'importo complessivo di € 79.540,35 pari a € 72.309,41 oltre IVA 10% di € 7.230,94 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

#### DETERMINA

- Per i motivi citati i premessa
- di autorizzare la liquidazione dell'allegata fattura n. 15 del 14/05/2015 dell'importo complessivo di € 79.540,35 all'impresa Euro Elettra Srl di Roma, quali competenze dovute per il 3 stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11/05/2015;
- di movimentare la spesa complessiva di € **79.540,35** sulla classe di costo al codice n. 0102020801 (immobilizzazione materiali in corso) del piano dei Conti aziendale e del Centro di Costo 10430408 a valere sul finanziamento POR FESR 2007/2013 di cui alla delibera della Giunta Regionale del 20 Ottobre 2011, n. 42/3, conto corrente bancario IBAN IT41B0101543850000070188988;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità la liquidazione della fattura di cui trattasi.

Resp. del Procedimento

Geom. Dario Scarpa



Il Responsabile della Struttura Complessa  
dei Servizi Tecnici, Manutentivo e Logistico  
Ing. Brunello VACCA



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 976 del 22 MAG 2015

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 22 MAG 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella  
sezione Archivio Determinazioni del sito  
[www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali



**SERVIZIO BILANCIO Visto:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 n. 1160/C/2010 e n. 753/2014.

Allegati n. 04

AL ATTE  
CONTRATTU  
SERVIZIO/NOLLE



**Euro Elettra s.r.l.**

OPERE EDILI - IMP. ELETTRICI E TECNOLOGICI



n.7652-A

PRESENTE

PER € 79.540,35

DELIBERA N. 861

EL 29.05.2014

Spett.le

**AZIENDA SANITARIA LOC. n° 7**  
via Dalmazia 83, 09013 CARBONIA  
(CARBONIA - IGLESIAS)

PIANO DEI CONTI 0102020801

TIPO DI COSTO 10430408

IBAN IT480101543850000070188988

TERME DEL PROCEDIMENTO  
*Doro Scopu*  
Roma, 14 maggio 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Signature]*

FATTURA		tel	fax			
		n.	15	Ns. rif.		Riferimento Commessa
Vs. Rif.	Contratto in data 03/04/2014 rep.n.47 registrato in data 09/03/2014 al n.738 CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827			P. iva 02261310920		06c
Mezzo di invio e data di trasmissione		fattura elettronica		V. Amm.ne		
OGGETTO: "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827 POR/FESR 2007/2013 Linea di attività 2.2.2. b -						
Art.	Descrizione fornitura	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Importo totale
1	CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE CUP 723B11000260002 - CIG 5126188827 POR/FESR 2007/2013 Linea di attività 2.2.2.b - SAL N.3					
					TOTALE imponibile	72.309,41
					IVA 10%	7.230,94
					IMPORTO TOTALE	79.540,35

POR/FESR 2007/2013  
LINEA DI ATTIVITÀ 2  
ASL 7 CARBONIA  
CASA DELLA SALUTE  
FLUMINIMAGGIORE

PAGAMENTO	a mezzo bonifico bancario
COORDINATE BANCARIE	Intesa Sanpaolo S.p.A - AG. ROMA Trionfale -Via Trionfale, 7012 iban IT35X0306905045059793560152
NOTE	"Art. 17-ter DPR 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario SCISSIONE PAGAMENTI".

EURO ELETTRA S.r.l. 00168 ROMA - VIA F. MARCONI, 55 - tel. 06/35072178 - FAX 06/35072179

CAP.SOC. € 10.200,00 INT. VERS. - C.C.I.A.A. ROMA N. 681721 - C.F.-P.IVA 03607841008

ATTESTAZIONE SOA N. 1799/62/01 CAT. OS30-CL. II CAT. OG11 CL. II CAT. OG1 CL.III

E MAIL. [euroelettrasrl@tin.it](mailto:euroelettrasrl@tin.it)



**ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA (C.I.P.)**

Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO  
TECNICO  
VIA DALMAZIA , 83  
09013 CARBONIA ( CI )

Protocollo documento n°	35485457	del	14/05/2015
Riferimento	27638392	del	02/12/0013
<b>Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)</b> (da citare sempre nella corrispondenza)		20141756224241	

**OGGETTO:** Richiesta di regolarità contributiva per appalto di lavori pubblici STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 11/05/2015

A seguito della presentazione, in data 14/05/2015, della comunicazione di cui all'oggetto si attribuisce il **Codice Identificativo Pratica**.

**Stazione Appaltante/AP**

Denominazione/Ragione Sociale	AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICO				
Recapito	VIA DALMAZIA, 83 - 09013 CARBONIA (CI)				
Codice Fiscale	02261310920	e-mail	servizio.tecnico@aslcarbonia.it	e-mail PEC	servizio.tecnico@pec.aslcarbonia.it

**Appalto/Gara**

Protocollo n°	27638392	del	02/12/0013	Codice Identificativo Gara (C.I.G.)		Assenza C.I.G.	X
---------------	----------	-----	------------	-------------------------------------	--	----------------	---

**Cantiere:**

Oggetto dell'appalto	¿CASA DELLA SALUTE¿ DI FLUMINIMAGGIORE
Indirizzo	VIA ARGIOLAS SNC, 09010 FLUMINIMAGGIORE (CI)

**Appaltatore**

Denominazione/Ragione Sociale	EUROELETTRA S.R.L.				
Sede legale	VIA FRANCESCO MARCONI, 55 - 00168 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIA FRANCESCO MARCONI, 55 - 00168 ROMA (RM)				
Codice Fiscale	03607841008	e-mail	euroelettrasrl@tin.it	e-mail PEC	euroelettra@legalmail.it

**Enti Previdenziali**

INAIL - codice ditta: 4951670	INAIL Sede competente: 24401 - ROMA - AURELIO
INPS - datore di lavoro - matricola azienda : 7048739273	INPS Sede competente: 7000 - ROMA
C.E. - codice impresa: 503.9	C.E. Cassa competente: CA00 - C.E.M.A. PROVINCIA DI CAGLIARI ( CA )


Il **Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)** dev'essere utilizzato nelle successive comunicazioni allo Sportello Unico relative al medesimo appalto

**Rilascio durc**

Il D.U.R.C. sarà inviato tramite PEC all'IMPRESA dalla C.E.M.A. PROVINCIA DI CAGLIARI (CA)
Il D.U.R.C. sarà inviato tramite PEC alla STAZIONE APPALTANTE/AP dalla C.E.M.A. PROVINCIA DI CAGLIARI (CA)

CARBONIA , li 14/05/2015

RICHIESTA TELEMATICA
Per la Stazione Appaltante/AP
VACCA BRUNELLO



## STATO AVANZAMENTO LAVORI

N° 3 A TUTTO IL 11 /05/2015

**OGGETTO:** "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE"  
CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827  
POR / FESR 2007/2013  
LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.b

**COMMITENTE:** Azienda Sanitaria Locale ASL 7  
Via Dalmazia 83 Carbonia

**IMPRESA:** Euro Elettra S.r.l.  
Via Francesco Marconi 55 Roma

Contratto in data 03-04-2014 rep. N° 47 registrato a Iglesias in data 09-03-2014 al n° 738 mod 3 di euro  
372.595,00 ( 334.800,00 lavori + 8.500,00 sicurezza + 29.295,00 progettazione )

data offerta: 05-082013

data consegna: 10-06-2014

data inizio lavori: 20-06-2014

giorni utili per ultimazione: 250 gg

data utile per ultimazione: 15-02-2015

giorni di sospensione: \_\_\_\_\_

numero di sospensioni: \_\_\_\_\_

nuova data ultimazione: \_\_\_\_\_

IMPORTO DEL PROGETTO: 500.000,00

somme a disposizione: 100.000,00

importo per la sicurezza: \_\_\_\_\_

importo per la manodopera: \_\_\_\_\_

IMPORTO DI VARIANTE

somme a disposizione (variante): \_\_\_\_\_

importo per la sicurezza (variante): \_\_\_\_\_

importo per la manodopera (variante): \_\_\_\_\_

anticipazioni: \_\_\_\_\_


num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
A2001	Demolizione di muratura in mattoni e/o pietrame, anche voltata, di spessore ad una o più teste, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la				
	SOMMANO	11,7	€ 194,50	€ 2.275,65	
A2002	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 8 cm, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita				
	SOMMANO	28,44	€ 19,35	€ 550,31	
A2003	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad				
	SOMMANO	132,92	€ 28,85	€ 3.834,74	
A2004	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo, spessore cm 30, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi tutte le precauzioni per evitare danni alla muratura da conservare, la profilatura dei bordi con malta				
	SOMMANO	4,4	€ 270,30	€ 1.189,32	
A2005	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI MISTI in genere, fatta eccezione di quelli in cemento armato. compreso le opere provvisionali di protezione e di presidio, i trasporti interni sia orizzontali che verticali, l'innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del				
	SOMMANO	13,65	€ 52,54	€ 717,17	
A2006	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in c.a., da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per				
	SOMMANO	0,83	€ 421,95	€ 350,22	
A2020	Scavo di fondazione a larga sezione eseguito con mezzo meccanico per opere d'arte fino a profondità di m. 2 al disotto del piano di campagna in terreno di qualsiasi natura e consistenza asciutto o in presenza di acqua quando il livello costante della stessa non sia superiore a cm				
	SOMMANO	73,82	€ 14,22	€ 1.049,72	
A2030	Scavo di fondazione a sezione obbligata e ristretta eseguito a mano o con mezzo meccanico per opere d'arte fino a profondità di m. 2 al disotto del piano di campagna in terreno di qualsiasi natura e consistenza asciutto o in presenza di acqua quando il livello costante della				
	SOMMANO	14,39	€ 22,39	€ 322,19	
A2035	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VESPAIO DI PIETRAMME DI PICCOLA PEZZATURA a secco eseguito sia all'asciutto che in presenza d'acqua, con materiale scelto e comunque con ciottoli di dimensioni compresa fra 2-6cm, sistemato a macchina e a mano, compresa la				
	SOMMANO	27,68	€ 29,56	€ 818,22	
A2060	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A BASE DI LEGANTE IDRAULICO E LEGGERI PER LA PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI PAVIMENTI, di spessore 10-12 cm circa, variabile secondo le indicazioni e le quote stabilite dalla Direzione dei lavori, posato				
	SOMMANO	194,08	€ 12,00	€ 2.328,96	
A2053	Calcestruzzo dosato a q.li 2.00 di cemento R 325, con resistenza meccanica RBK 150 Kg/cmq. gettato in opera per sottofondazioni, sottofondi di pavimenti, riempimenti e simili.				
	SOMMANO	5,4	€ 118,05	€ 637,47	
A2054	Calcestruzzo dosato a q.li 3.00 di cemento R 325, con resistenza meccanica RBK 250 Kg/cmq. gettato in opera per fondazioni, platee e travi rovesce, comprese l'onere delle casseformi e ogni altro onere .				
	SOMMANO	22,16	€ 200,15	€ 4.435,32	
A2055	Calcestruzzo a q.3.5 di cemento R 425, con resistenza RBK non inferiore a 300 Kg/cmq. Gettato in opera per strutture armate in elevazione di spessore uguale o superiore a cm 20; comprese le casseforme, il getto, la vibratura ed il disarmo, escluso il ferro d'armatura.				
	SOMMANO	19,4	€ 220,00	€ 4.268,00	
A2172	SOLAIO DI CALPESTIO dello spessore di cm 20+5, calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP o bausta con pignatte laterizie h cm 20 dato in opera compresa l'armatura provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di				
	SOMMANO	184,54	€ 55,00	€ 10.149,70	
A2356	Fornitura e posa in opera di kg 1.00 di acciaio tondo nervato FeB 44K ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro per opere in cemento armato in opera compresi tagli, legatura e piegatura. Secondo le indicazioni della D.L. e secondo i disegni esecutivi.				
	SOMMANO	5125,74	€ 1,20	€ 6.150,89	
RIPORTO		€	39.077,89		
COMMITENTE: A.S.L. n° 7 CARBONIA		STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 3 A			
		TUTTO IL 11-05-2015			

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO	€		39.077,89	
A2095	Fornitura e posa in opera di FACCIAIA VENTILATA AS.ZE.6030, comprendente: - rivestimento monopelle ventilato in laterizio di tipo ZEPHIR@TERREAL, completo di relativa struttura metallica AS.ZE@ABACO. Le lastre avranno dimensione 595x295x15 mm e saranno	SOMMANO	221,32	€ 157,50	€ 34.857,90
A2096	Fornitura e posa in opera di FRANGISOLE IN COTTO AS.AT costituito da: - Paramento esterno costituito da elementi in cotto aventi sezione quadra di dimensioni mm 50x53x280, disponibili in 2 finiture e 7 colori diversi ad impasto ( epidermide liscia e di color	SOMMANO	67,25	€ 220,00	€ 14.795,00
A2094	Fornitura di STRATO COIBENTE IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO, AUTOESTINGUENTE, CON DENSITA' 25 KG /MC, SP. 8 CM, con i necessari tasselli: Compresi di ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a prefetta regola d'arte.	SOMMANO	187	€ 13,00	€ 2.431,00
A2097	Fornitura e posa in opera di lattonerie in lamiera di alluminio preverniciato, colore RAL Standard, dello spessore 12/10, sviluppo trasversale medio stimato in 500 mm (salvo verifiche), relative a: - Scossaline di superiori di coronamento; - Imbotti orizzontali e verticali di	SOMMANO	33,6	€ 50,00	€ 1.680,00
A2088	Muratura di tamponamento non portante in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato "YTONG" CLIMAGOLD o similare spessore 30 cm, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, materiale naturale biocompatibile, certificato esente emissioni nocive (EPD - Nature	SOMMANO	206,93	€ 60,00	€ 12.415,80
A2089	TAVOLATO CM. 8 DI MATTONI LATERIZI FORATI, dimensioni cm 8X15X30, murati di coltello con malta cementizia dosata a ql. 3.5 di cemento, compresi i ponteggi e la formazione di architravi in corrispondenza delle aperture, in opera eseguita sino a 4.00	SOMMANO	345,7	€ 25,00	€ 8.642,50
A2180	Prezzo per la fornitura e posa in opera di 1,00 mq di coibentazione costituito da pannello in sughero da cm 4, comprese tutte le lavorazioni necessarie per il montaggio sul tavolato e/o incannucciato, già in opera e per la predisposizione del piano per la successiva posa	SOMMANO	184,54	€ 20,09	€ 3.707,41
A2181	Manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto da guaina ardesiata armata con filo vetro in poliestere di peso complessivo pari a 4Kg/m2 e di spessore mm 4 applicata a caldo con giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo. Dato in opera su superfici	SOMMANO	92,27	€ 14,28	€ 1.317,62
A2160	PREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI MQ 1 DI PAVIMENTAZIONE IN GRES FINE PORCELLANATO DELLE DIM. 30X30 CM O 40X40 CM SPESS. 11 MM Secondo le indicazioni della D.L. posata in linea o a 45 gradi con giunti sino a 10 mm, compreso la colla	SOMMANO	383,55	€ 35,00	€ 13.424,25
E2301	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI MARMO TRAVERTINO, di prima qualità, dello spessore di cm. 3 levigata e lucidata per pedate, davanzali e simili, su malta bastarda, compreso la squadratura, le sagomature, l'arrotondamento degli spigoli	SOMMANO	12,24	€ 98,76	€ 1.208,82
E2304	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPIA IN GRES PORCELLANATO 25- 30-40 x 8 SPESSORE 11/12, tipo liscio, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la	SOMMANO	380	€ 7,52	€ 2.857,60
E2115	INTONACO CIVILE PER INTERNI, frattazzato, su pareti o soffitti, con impiego di malta bastarda dosata a ql. 3.5 di calce idraulica e ql. 1.5 di cemento per ogni mc di impasto asciutto in volume, spessore minimo cm 1,50, dato in opera compreso la precedente applicazione	SOMMANO	1375,41	€ 13,00	€ 17.880,33
E2117	INTONACO DI CEMENTO LISCIATO SU PARETI ESTERNE realizzato con malta bastarda composta da 1.50 q.li di cemento tipo R 325, e q.li 3.5 di calce idraulica per ogni mc di impasto ed aggiunta di idrofugo, compresa la sbruffatura e arricciatura, la formazione di	SOMMANO	239,31	€ 15,50	€ 3.709,31
E2150	TINTEGGIATURA CON TEMPERA LAVABILE tipo Ducotone per pareti interne, data a tre mani, compresa la mano di fondo fino ad ottenere l'omogenea tonalità di tinta nei colori a scelta della D.L., compresi i ponteggi e l'onere della pulizia del pavimento, in opera.	SOMMANO	1226,63	€ 5,60	€ 6.869,13
E2151	TINTEGGIATURA TRASPIRANTE PER PARETI ESTERNE RESISTENTE agli agenti atmosferici, a base di polveri di quarzo e di resine acriliche, dello stesso colore di quelle del fabbricato esistente,	SOMMANO	239,31	€ 9,50	€ 2.273,45
	RIPORTO	€		167.148,00	



num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO		€	167.148,00	
E2715	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI MONOBLOCCO AD ANTE APRIBILI CON IL SISTEMA ANTA RIBALTA CON AVVOLGIBILE E PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO 6060, TIPO METRA O SIMILARI, secondo quanto previsto dal DL 29/12 /2006 n. 311 All. C, SOMMANO	31,97	€ 385,00	€ 12.308,45
A2720	PORTA ANTINCENDIO REI 90 A UNO O DUE BATTENTI, OMOLOGATA FORO MURO A NORME UNI 9723 DIMENSIONI 0.800- 0.900 X 2.150 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro, realizzata con telaio in profilo d'acciaio SOMMANO	0,7	€ 650,00	€ 455,00
A2720.1	PORTA ANTINCENDIO REI 120 A UNO O DUE BATTENTI, OMOLOGATA FORO MURO A NORME UNI 9723 DIMENSIONI 1.200 X 2.150 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro, realizzata con telaio in profilo d'acciaio SOMMANO	0,3	€ 990,20	€ 297,06
A2723	Fornitura e posa in opera di PORTA INTERNA IN ALLUMINIO ad una o due ante aventi spessore 50 mm costituita da telaio ad imbotte e da cornice giro pannello in alluminio verniciato, dotata di cerniere ad apertura 180 gradi, pannello coibentato in laminato spessore SOMMANO	4,8	€ 450,00	€ 2.160,00
A2723	Fornitura e posa in opera di PORTA INTERNA IN ALLUMINIO ad una o due ante aventi spessore 50 mm costituita da telaio ad imbotte e da cornice giro pannello in alluminio verniciato, dotata di cerniere ad apertura 180 gradi, pannello coibentato in laminato spessore SOMMANO	0,4	€ 870,10	€ 348,04
E2364	PUNTO IDRAULICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI SCOLASTICI completo di: a) PER ACQUA FREDDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione in acciaio zincato da 3 SOMMANO	35	€ 180,00	€ 6.300,00
E2365	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA TIPO SINTESI SOSPESA O EQUIVALENTE, dim. 59x50, completo di dispositivo in acciaio per il fissaggio alla parete, di rubinetteria con gruppo miscelatore monocomando in ottone cromato medio SOMMANO	4	€ 210,00	€ 840,00
E2366	VASO IN VETROCHINA BIANCO TIPO SINTESI SOSPESA O EQUIVALENTE, delle dimensioni 56x36x40, completo di sedile e coperchio in plastica con guarnizioni in gomma, di cassetta scaricatrice bianca a parete completa di batteria Catis con accessori, imbocco di SOMMANO	6	€ 200,00	€ 1.200,00
E2369	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE COMPLANARE A DOPPIA MANDATA SINO 6+6 UTENZE PER IMPIANTO IDRICO , comprendente la cassetta, lo sportello con chiave, le valvole con indicazione del punto servito, realizzato su SOMMANO	3	€ 363,53	€ 1.090,59
E2380	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO A PANNELLI SOLARI COMPOSTO DA N. 2 COLLETTORI SOLARI PIANI, VERTICALE A CIRCOLAZIONE FORZATA con piastra in rame trattata selettivamente agli Ossidi di Titanio che consente un assorbimento fino al 95 % (+2%) SOMMANO	0,5	€ 4.500,00	€ 2.250,00
E2401	Fornitura e posa in opera di sistema di climatizzazione a tutta aria, così costituito: Macchina ROOF TOP con caratteristiche: - modello ad alto rendimento compressore scoll ad alta efficienza, SOMMANO	0,5	€ 30.000,00	€ 15.000,00
D208	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO DI AMBULATORIO (QEA1) e di LINEE DI COLLEGAMENTO DERIVATE, COMPLETO DI QUADRO CENTRALINO DA PARETE IN METALLO Bticino (cod. E109P/36D) o similare, delle dimensioni interne di SOMMANO	3	€ 600,00	€ 1.800,00
D220	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO COMFORT SERIE 875 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio satinato SOMMANO	1	€ 100,00	€ 100,00
D221.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO 2X18 COMFORT SERIE 877 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA in alluminio satinato rigato con un'ampia distribuzione SOMMANO	6	€ 48,00	€ 288,00
D221.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO 3X18 COMFORT SERIE 877 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA in alluminio satinato rigato con un'ampia distribuzione SOMMANO	11,5	€ 58,00	€ 667,00
RIPORTO		€	212.252,14	

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO		€	212.252,14	
D221,3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO 4X18 COMFORT SERIE 877 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA in alluminio satinato rigato con un'ampia distribuzione SOMMANO	2	€ 58,00	€ 116,00
D221,4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO 4X18 COMFORT SERIE 877 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA in alluminio satinato rigato con un'ampia distribuzione SOMMANO	1,5	€ 85,00	€ 127,50
D222	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO ERMETICA SERIE 843 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA Dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e SOMMANO	18	€ 160,00	€ 2.880,00
D223,1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LUCI DI EMERGENZA, PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI / COMPATTE, tipo DISANO SAFETY SERIE 616 (SOLO EMERGENZA 1h), DISANO SAFETY SERIE 618 (SOLO EMERGENZA 3h) o SOMMANO	4	€ 50,00	€ 200,00
D223,2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LUCI DI EMERGENZA, PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI / COMPATTE, tipo DISANO SAFETY SERIE 616 (SOLO EMERGENZA 1h), DISANO SAFETY SERIE 618 (SOLO EMERGENZA 3h) o SOMMANO	10,5	€ 55,00	€ 577,50
D224	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA del tipo DISANO - 626 SEGNO o similari, con corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile, ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Diffusore in SOMMANO	8,5	€ 75,00	€ 637,50
D225	Fornitura e installazione di PLAFONIERA IP657 PER ESTERNO del tipo DISANO - CONO/GLOBO o similari, con CORPO in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. DIFFUSORE in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed SOMMANO	3	€ 25,00	€ 75,00
D226	Fornitura e installazione di PLAFONIERA PER INTERNI del tipo DISANO - 746 OBLO' o similari, CORPO: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio RAL7035, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. DIFFUSORE: In policarbonato trasparente, SOMMANO	17,5	€ 20,00	€ 350,00
D290	INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI TERRA ESISTENTE secondo le norme CEI 11.8 e CEI 64.8 comprendente l'eventuale fornitura e posa in opera di ulteriori dispersori intenzionali quali picchetti in rame o acciaio zincato, da piantare nel terreno a ridosso della struttura e da SOMMANO	0,5	€ 900,00	€ 450,00
D294	COMPENSO A CORPO PER L'INTEGRAZIONE E/O NUOVA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI COMPRENDENTI VIDEOCITOFONIA, DIFFUSIONE SONORA, CABLAGGIO STRUTTURATO, RILEVAZIONI FUMI E ANTINTRUSIONE secondo quanto SOMMANO	0,5	€ 3.843,00	€ 1.921,50
E2505	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E/O ALIMENTAZIONE, IN DIRAMAZIONE DA DORSALE, punto luce e/o alimentazione semplice, interrotto, deviato o commutato, da realizzare mediante linea sottotraccia con tubi plastici corrugati, o a vista con tubo in PVC SOMMANO	39,5	€ 40,00	€ 1.580,00
E2506	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO DI ADDUZIONE FORZA ELETTROMOTRICE, costituito almeno da 2 prese di corrente del tipo 2 Poli + Terra bipasso 10/16A o 2 prese di corrente tipo SHUKO 16 A o in alternativa costituito da entrambi i tipi di prese, incassate nella SOMMANO	54	€ 45,00	€ 2.430,00
RIPORTO		€	223.597,14	

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO	€		223.597,14
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI			€ 223.597,14
	RIBASSO DEL 7% DA CONSIDERARE SUL TOTALE LAVORI			-€ 15.651,80
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 207.945,34
	ONERI DELLA SICUREZZA RAPORTATI AL SAL PARI AL 2,36%			€ 5.279,37
	TOTALE GENERALE			€ 213.224,71
	DATA 11.05.2015			
	L'IMPRESA Sig. Rabai Romano			
	II DIRETTORE DEI LAVORI geom. Dario Scarpa 			
	RIPORTO			
COMMITENTE: A.S.L. n° 7 CARBONIA		STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 3 A TUTTO IL 11-05-2015		

# Comune di Fluminimaggiore

Provincia di Carbonia - Iglesias

**OGGETTO:** "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" -DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 22 OTT 2011 N.42/3 POR FESR 2007-2013 ASSE II - LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.d-

**COMMITTENTE:** AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7 - CARBONIA -

**IMPRESA:** EURO ELETTRA s.r.l.

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 di euro 72.309,41

VISTO: il Contratto in data 03-04-2014 repertorio n. 47 registrato a Carbonia in data 09-03-2014 al n. 738 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	28/11/2014	€ 71.127,10
2	23/03/2015	€ 68.722,08
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
TOTALE		€ 139.849,18
anticipazione		
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL N. 65517991-31 - N. 65527992-85		
Il Direttore dei Lavori geom. Dario Scarpa		


LAVORI			€ 213.224,71
SOMMANO	importi soggetti a ritenute	euro	€ 213.224,71
	IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE		€ -
SOMMANO	Importi NON soggetti a ritenute	euro	€ -
	Ritenuta per infortuni	0,50%	€ 1.066,12
	Ammontare dei certificati precedenti	euro	€ 139.849,18
	SOMMANO LE DETRAZIONI	euro	€ 140.915,30
CREDITO	Impresa arrotondato a 0 euro	euro	€ 72.309,41
	per I.V.A. al 10%	euro	€ 7.230,94
	TOTALE GENERALE	euro	€ 79.540,35

### CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 72.309,41 oltre IVA.se dovuta come per legge

Data, 14.05.2015

Il Direttore dei Lavori  
geom. Dario Scarpa



Il Responsabile del  
Procedimento

Geom. Dario Scarpa

