



Determinazione Dirigenziale n. 1673 del 6 AGO 2015

OGGETTO: *Delibera N. 384/C del 1 marzo 2015. Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per l'esecuzione dei lavori di rifacimento impermeabilizzazione solaio locali TAC e solaio del nuovo Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia. Liquidazione fattura n. 2/C del 25 Maggio 2015, emessa dalla Ditta EUROASFALTI srl di Settimo San Pietro. CIG: ZO81329273E.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, il quale:

PREMESSO che con Delibera n. 384/C del 17 marzo 2015 sono stati affidati, alla Ditta EUROASFALTI S.r.l. di Settimo San Pietro di Settimo San Pietro, i lavori di rifacimento impermeabilizzazione solaio locali TAC e solaio del nuovo Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia per l'importo complessivo di € 30.187,30 di cui € 27.443,00 di imponibile ed € 2.744,30 per IVA;

DATO ATTO - che i suddetti lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta Appaltatrice, così come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 28 Luglio dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru;
- che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal DURC online n. prot. INAIL_736762;

VISTA la fattura n. 2/C del 25 Maggio 2015, dell'importo di € 27.443,00 emessa dalla Ditta EUROASFALTI S.r.l.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16.02.2012, con la quale viene conferita all'Ing. Brunello Vacca la nomina quinquennale di Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;


DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- che il Servizio Bilancio/Contabilità provveda alla puntuale liquidazione, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, della fattura n. 2/C del 25 Maggio 2015, di importo pari ad € 27.443,00 emessa dalla Ditta EUROASFALTI S.r.l. di Settimo San Pietro, per l'esecuzione di lavori in oggetto;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 30.187,30 di cui € 27.443,00 di imponibile ed € 2.744,30 per IVA al 10% in split payment, sulla classe di costo al cod. 0507010103 "manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Piano dei Conti Aziendale, e ai seguenti Centri di Costo:
 - € 6.600,00 al n. 10540401 "DIAGNOSTICA PER IMMAGINI P.O. SIRAI"
 - € 23.587,30 al n. 10531701 "BLOCCO OPERATORIO P.O. SIRAI"

Dell'esercizio 2015 di parte corrente.

Il Responsabile della Struttura Complessa
Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali



RESP PROC. / G.Aru



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 1473 del - 6 AGO 2015


è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 6 AGO 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014



COTTIMO FIDUCIARIO ai sensi dell'art. 125 c. 8 D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento dei lavori di impermeabilizzazione del solaio di copertura dei locali della TAC e solaio del nuovo blocco operatorio del P.O. Sirai di Carbonia.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASFALTI S.r.l di Settimo San Pietro

CIG Z08139273E

ENTE APPALTANTE:.....Azienda Sanitaria Locale n° 7 - 09013 CARBONIA (CA);

DELIBERA:.....n. 384/C del 17.03.2015;

IMPORTO LAVORI:.....€ 27.443,00 ;

IVA (IN SPLIT PAYMENT).....€ 2.744,30

FATTURA.....n. 2/C del 25.05.2015;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.. .. Geom. Giuseppe ARU;

DITTA ESECUTRICE: EUROASFALTI S.r.l..

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia il giorno 28 luglio 2015 sono intervenuti:

per la Ditta EUROASFALTI S.r.l. il Sig. Alessandro COCCO

E il Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe ARU.

Si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti consistenti in:

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA RADIOLOGIA

STRATO ELEMENTO DI TENUTA (MEMBRANA BITUME POLIMERO)

FORNITURA E POSA in opera di membrana impermeabilizzante bitume polimero con armatura in poliestere non tessuto da filo continuo , spessore mm 4 con flessibilità a freddo di - 20 °C , autoprotetta da scaglie di ardesia di colore grigio naturale .

Il foglio è incollato al piano di posa in totale aderenza con bruciatore a fiamma a gas di propano. La sovrapposizione dei fogli è di circa cm 10 nelle testate e di cm 8 in senso longitudinale.

EURO ASFALTI srl
L'AMMINISTRATORE

PITTURE PROTETTIVE PER MANTI IMPERMEABILI

Fornitura e posa in opera di *due mani* di pittura protettiva di colore bianco, a base di pasta elastomerica Impermeabilizzante , a base di elastomeri in dispersione acquosa monocomponente. In opera tramite rullo o macchinario a spruzzo.

Compresa la sistemazione di tutti i bocchettoni di scarico delle acque.

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA NUOVO BLOCCO OPERATORIO ("GUAINE")

A1

STRATO ELEMENTO DI TENUTA (MEMBRANA BITUME POLIMERO)

FORNITURA E POSA in opera di membrana impermeabilizzante bitume polimero con armatura in poliestere non tessuto da filo continuo , spessore mm 4 con flessibilità a freddo di - 20 °C , autoprotetta da scaglie di ardesia di colore grigio naturale.

Il foglio è incollato al piano di posa in totale aderenza con bruciatore a fiamma a gas di propano.

La sovrapposizione dei fogli è di circa cm 10 nelle testate e di cm 8 in senso longitudinale.

PITTURE PROTETTIVE PER MANTI IMPERMEABILI

Fornitura e posa in opera di *due mani* di pittura protettiva di colore bianco, a base di pasta elastomerica Impermeabilizzante , a base di elastomeri in dispersione acquosa monocomponente. In opera tramite rullo o macchinario a spruzzo.

Compresa la sistemazione e ripristino di tutti i bocchettoni di scarico delle acque , asportazione e riposizionamento delle lastre in cemento dei muretti perimetrali esistenti per ml 26,00 , dopo eseguita la nuova impermeabilizzazione e il loro fissaggio con tasselli idonei e sigillatura delle giunzioni.

Inoltre compreso l'impermeabilizzazione di tutti i muretti, pilastri e canali delle macchine del condizionamento presenti nella copertura.

A2

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto da 400 gr/mq , e di una fila di pavimentazione in quadrotti in calcestruzzo , nella copertura esistente pavimentata con pietrame e appunto quadrotti, posizionati in prossimità del perimetro del terrazzo dove risultano assenti.

A3

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto da 400 gr/mq , e di ghiaia tonda mezzanello , nella copertura esistente pavimentata con pietrame e quadrotti, posizionata a ridosso del muretto perimetrale del terrazzo dove non è possibile collocare i quadrotti in calcestruzzo.

A4

Fornitura e posa in opera di fissaggio meccanico lineare con tasselli in acciaio ad espansione e rondelle tonde in lamiera zincata , del telo presente in un lato di muro del terrazzo pavimentato con pietrame e quadrotti , e successiva saldatura al manto esistente di una striscia di un nuovo telo di poliolefine dello sviluppo di cm 10 circa per convogliare l'acqua nel terrazzo più basso e non inumidire il muro.

A5

Fornitura e posa in opera di saldatura al manto già precedentemente fissato , nei tre lati di muro rimanenti del terrazzo pavimentato con pietrame e quadrotti , con una striscia di nuovo telo di poliolefine dello sviluppo di cm 10 circa per convogliare l'acqua nel terrazzo più basso e non inumidire il muro.

B1

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto da 400 gr/mq , e di ghiaia tonda mezzanello , nella parte di copertura impermeabilizzata con il telo in poliolefine a vista. Compreso il carico , il trasporto , la movimentazione dei materiali e la stesura.

B2

FISSAGGIO PERIMETRALE CON SCOSSALINA DI CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di profilo a "L" in lamiera rivestita nella superficie superiore da poliolefine per il fissaggio meccanico lineare su tutto il parapetto perimetrale avente uno sviluppo di cm 166 . Il profilo è fissato con idonei tasselli ad espansione , posizionati linearmente ad una distanza massima di cm circa 30.

Successiva saldatura del nuovo risvolto verticale con un nuovo manto di poliolefine avente uno sviluppo di cm 15 circa saldato dal telo esistente al profilo in lamiera fissato nel perimetro esterno del terrazzo. Compreso la sistemazione dei

EURO
ASFALTI srl
L'AMMINISTRATORE



bocchettoni di scarico , ed il fissaggio meccanico delle zone con la presenza di rigonfiamenti e grinze formate dal telo non fissato correttamente ai piani di posa.

B3

SCOSSALINA A PROTEZIONE RISVOLTO VERTICALE MURO FABBRICATO

Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio preverniciato spessore 8/10 a protezione del risvolto verticale perimetrale sviluppo cm 20 , fissato con tasselli e sigillato nella parte superiore con apposito mastice.

Il sottoscritto Geom. Giuseppe ARU Responsabile del Procedimento, considerato:

- che la realizzazione è conforme all'offerta della Ditta;
- che l'impresa ha ottemperato alle disposizioni date dal Responsabile del Procedimento
- che è stato richiesto il documento unico di regolarità contributiva DURC n. prot. INAIL_736762 del 28.07.2015

CERTIFICA


che i lavori eseguiti dalla Ditta EUROASFALTI S.r.l. risultano eseguiti ad opera d'arte.

Si propone il pagamento di € 27.443,00 (diconsi euro ventisettemilaquattrocentoquarantatre/00) oltre IVA al 10% in split payment, alla Ditta EUROASFALTI S.r.l. a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per l'esecuzione dei lavori in oggetto

Carbonia li, 28 luglio 2015

LA DITTA


EUROASFALTI S.r.l.


EUROASFALTI S.r.l.
L'AMMINISTRATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe ARU





ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutenitivo e Logistico
In Responsabile
Ing. Brunello VACCA