

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

Proposta n. 126/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 344 DEL 5 APR 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

Ing. Brunello VACCA 

OGGETTO: *Appalto inerente l'esecuzione dei lavori di "MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" – liquidazione fattura N. 4 del 13/03/2017 per competenze dovute all'impresa EURO ELETTRA s.r.l. di Roma per il 1° S.A.L.- CIG: Z8A1C9B5CC*

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Dott. Federico Marini 

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Dario Scarpa 

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI


NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Carbonia dal 5 APR 2017 al 20 APR 2017

Servizio Affari Generali e Legali
Dott.ssa Maria Teresa Garau 

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 142 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dott.ssa Maria Maddalena Giua;
- VISTO** il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "*Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio -Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute*";
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- RICHIAMATA** la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 "Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 Luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e riordino del servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 Gennaio 1995, n. 5) e della Legge Regionale 17 Novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";
- DATO ATTO** che dal 01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 del 23.09.2016 e conformemente a quanto previsto dall'art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2016 il Dott. Fulvio Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute;
- CONSIDERATO** che con Deliberazione n. 10307/C del 29/12/2016 è stato approvato il progetto di miglioramento funzionale della "Casa della Salute di Fluminimaggiore" e nel contempo è stato autorizzato, ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, l'affidamento alla ditta EURO ELETTRA S.r.l.";
- VISTA** la nota pervenutaci in data 27/01/2017 con la quale è stata formalizzata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, l'autorizzazione a voler eseguire i lavori alle condizioni economiche di cui alla lista dei lavori e delle forniture, per un importo di € 39.966,19 oltre l'iva di legge pari a € 3.996,62;
- DATO ATTO** che in data 01/02/2017 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- che in data 10/03/2017 si è proceduto all'immissione del primo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10/03/2017, determinato dalla D.L. in € 15.584,32 e per il quale, al netto delle ritenute di legge e degli acconti già corrisposti, può essere riconosciuto all'appaltatore il pagamento della 1^a rata d'acconto pari a € 15.506,40 oltre l'iva di legge, giusto certificato di pagamento n. 1 e stato d'avanzamento n. 1, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- che in data 14/03/2017, codice identificativo pratica INPS_50741656, si è proceduto alla verifica del DURC agli enti previdenziali e assicurativi;



che in conformità alle disposizioni contenute all'art. 27 del Capitolato Prestazionale, la Stazione Appaltante deve provvedere al pagamento del corrispettivo contrattuale;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 4 del 13/03/2017 di € 17.057,04 iva al 10% compresa, della Società EURO ELETTRA S.r.l. quali competenze maturate per il primo stato d'avanzamento lavori;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 1689/C del 15/11/2016, è stato acquisito il codice **CIG: Z8A1C9B5CC**;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 2314 del 15/11/2005, n. 265 del 09.02.2006, n. 189 del 28/02/2007, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16/02/2012 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 4 del 13/03/2017 di € 17.057,04 iva al 10% compresa, in favore della Società EURO ELETTRA S.r.l.; con sede legale Via Francesco Marconi, 55 - 00168 Roma ; relativa al pagamento della prima rata d'acconto dei lavori per il "MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE";
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante ad € **17.057,30 di cui € 1.550,30 per IVA al 10%**, a favore della Ditta EURO ELETTRA S.r.l. sulla classe di costo al codice n. A102020801 (immobilizzazione materiali in corso) del piano dei Conti aziendale e del Centro di Costo 10430408 a valere sul finanziamento POR FESR 2007/2013 di cui alla delibera della Giunta Regionale del 20 Ottobre 2011, n. 42/3, tra le somme resesi disponibili dalle economie di gestione, sulla sub autorizzazione BS07_FINANZIAMENTI, anno 2016, numero 7, sub 1 ;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa di € 17.057,04 iva al 10% compresa, a favore della Ditta EURO ELETTRA S.r.l. , tramite accredito sul c/c bancario tratto dal conto all'uopo dedicato IBAN IT41B0101543850000070188988.

**Il Responsabile della Struttura Complessa
del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico**

Ing. Brunello Vacca



STATO AVANZAMENTO LAVORI

N° 01 A TUTTO IL 10 /03/2017

OGGETTO: "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE"
OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE
CIG Z8A1C9B5CC

COMMITTENTE: A.T.S. Sardegna A.S.S.L. CARBONIA
Via Dalmazia 83 Carbonia

IMPRESA: Euro Elettra S.r.l.
Via Francesco Marconi 55 Roma

Con nota pervenuta alla posta certificata aziendale in data 27/01/2017 con la quale l'impresa ha dichiarato di accettare di voler eseguire i lavori alle condizioni economiche di cui alla lista dei lavori e delle forniture offertaci, deliberazione n° 10307/C del 29/12/2016 a conclusione della procedura ai sensi dell' art. 32 comma 14 del D. Lgs50/2016

data offerta: 27/01/2017

data consegna: 01/02/2017

data inizio lavori: 06/02/2017

giorni utili per ultimazione: 60 gg

data utile per ultimazione: 31/03/2017

giorni di sospensione: _____

numero di sospensioni: _____

nuova data ultimazione: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: 39966,19

somme a disposizione:

importo per la sicurezza: _____

importo per la manodopera: _____

IMPORTO DI VARIANTE

somme a disposizione (variante): _____



importo per la sicurezza (variante): _____

importo per la manodopera (variante): _____

anticipazioni: _____

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		LAVORI ESEGUITI IN %	
			unitario	totale	%	importo
	RIPORTO					
1	Realizzazione vano ascensore più fornitura montacarichi eseguendo le seguenti fasi di lavoro :					
a)	DEMOLIZIONE DI MASSETTO in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere in attesa del trasporto ad impianto autorizzato					
b)	CARICO DI MATERIALE sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso nel luogo di deposito provvisorio, adibito all' uopo, entro l'ambito del cantiere: eseguito a mano oltre le macerie prodotte					
c)	TRASPORTO AD' IMPIANTO autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di piccola portata; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalità previste per l'impianto nonché il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei					
d)	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto					
e)	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, magroni di soffondazione, massetti a terra o su vespaio,platee, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe a gru, su ad una profondità massima di m 2,00 su entro terra					
f)	CALCESTRUZZO PER OPERE STRUTTURALI in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe a gru, su ad una profondità massima di m 2,00 su entro terra					
g)	ACCIAIO IN BARRE tonde ad aderenza migliorata del tipo Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso ogni sfrido, legature ed eventuale saldatura se richiesta nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge					
h)	INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera su pareti piane e curve, fino a m 4,00 di altezza dal battente piano di appoggio delle pareti					
i)	RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTERNE ED ESTERNE, eseguita con scaglie di laterizio, di pietre e malta, per uno spessore medio di 3 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per rettificare e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera anche a m 4,00 di altezza dal battente piano di appoggio delle pareti					
l)	DEMOLIZIONE DI MURATURA in mattoni forati, di spessore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità strutturale), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la portata e l'asportamento del materiale le eventuali installazioni delle					
m)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI MARMO TRAVERTINO E/O BIANCONE DI OROSEI, di prima qualità, dello spessore di cm. 3 levigata e lucidata per pedate, davanzali e simili, su malta bastarda, compreso la squadatura, le sagomature, l'asportamento degli scarti e degli avanzi, l'opera per la formazione di cospicui					
n)	TINTEGGIATURA CON TEMPERA semi lavabile tipo Ducatone per pareti interne, data a tre mani, compresa la mano di fondo fino ad ottenere l'omogenea tonalità di tinta nei colori a scelta della D.L., compresi i ponteggi e l'onere della pulizia del pavimento, in					
o)	FORNITURA E POSA DI PIATTAFORMA elevatrice con caratteristiche principali del tipo : piattaforma oleodinamica con pistone, portata di kg 400, fermate n° 2, accessi n° 1, velocità 0,15 ml/sec, corsa utile circa ml 3,2, testata ml 2,7, fossa cm 15, piattaforma testata in acciaio con dia. metallo ad innalzamento alimentazione 220 V					
p)	FORNITURA E POSA in opera di incastellatura metallica per interno, Di dimensioni: 1.500 x 1.800 x 6.500 mm. (da definirsi a progetto ultimato), Montanti in lamiera presso-piegata di acciaio FE 360; Traversi in lamiera presso-piegata di acciaio FE 360; Traversi in lamiera presso-piegata di acciaio FE 360.					
TOTALE PAGINA		€				
COMMITTENTE: A.T.S. Sardegna A.S.S.L. CARBONIA		STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1 A TUTTO IL 10-03-2017				

num.ord TARIFF A	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		LAVORI ESEGUITI IN %	
			unitario	TOTALE	%	importo
	RIPORTO	€				-
q)	GARANZIA di 12 mesi sui materiali installati – Manutenzione per 12 mesi sull' impianto - Linea di allarme – Linee elettriche dal quadro di manovra – Armadio metallico per il contenimento dei macchinari.					
r)	PROGETTO della piattaforma elevatrice e delle opere il C.A. per la realizzazione dell' opera					
s)	IMPIANTO ELETTRICO e di messa terra del vano ascensore completo di lampade e prese e di linea telefonica come prevede la normativa il tutto a corpo					
t)	ORE in economia per opere non quantificabili					
u)	ASSISTENZA per montaggio e quant' altro necessario					
	SOMMANO COMPLESSIVAMENTE	1	€ 36.898,20	€ 36.898,20	43%	€ 15.866,23
2	sistemazione della rampa esterna e zone adiacenti					
a)	FORNITURA E POSA di orso-gril del tipo leggero con bordatura di sostegno con angolare da 25x5mm per la chiusura della bocca di lupo adiacente alla rampa di circa mq 1,5 il tutto a corpo					
b)	RIMOZIONE DI PAVIMENTO in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto perché l'eventuale opera per il conferimento ad impianto					
c)	TRASPORTO AD IMPIANTO autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di piccola portata; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalità previste per l'impianto perché il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei					
d)	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto					
e)	CREAZIONE DI GIUNTO di dilatazione per una lunghezza di ml 4 con appositi materiali idonei con un alto grado di dilatazione il tutto a corpo					
f)	REALIZZAZIONE DI RIPRISTINO della superficie dove presente il giunto di dilatazione con guaina del tipo elasta e da lastre in granito spessore cm 3 come quelle presenti nella scala completa di relativa fornitura il tutto a corpo					
g)	RIVESTIMENTO DI PARETI esterne tipo opus incertum con lastre di porfido dello spessore di cm 3/5, un' altezza di circa 50 cm e una lunghezza di ml 4 posate in opera con malta bastarda su intonaco rustico da eseguirsi su pareti precedentemente					
h)	RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI ESTERNE, eseguita con scaglie di laterizio, di pietre e malta, per uno spessore medio di 3 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per rettificare e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera anche					
i)	SISTEMAZIONE DEGLI INTONACI con raschiatura o demolizione delle parti friabili e del loro ripristino con relativo premiscelato per una superficie di circa 20 mq; in contemporanea dovrà essere pitturata tutta la superficie rimasta a vista nell' ingresso					
	SOMMANO COMPLESSIVAMENTE	1	€ 2.635,00	€ 2.635,00		€ -
TOTALE PAGINA		€				15.866,23
COMMITTENTE: A.T.S. Sardegna A.S.S.L. CARBONIA		STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1 A TUTTO IL 10-03-2017				

num.ord TARIFF A	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		LAVORI ESEGUITI IN %	
			unitario	TOTALE	%	importo
	RIPORTO	€				15.866,23
3	protezione del lastrico solare di copertura					
a)	RINZAFFO PERIMETRALE della guaina con malta cementizia e posa di una rete del tipo plafon in metallo zincata il tutto per rendere perimetralmente la guaina più sicura per una lunghezza di ml 35 circa il tutto a corpo					
b)	FORNITURA E POSA di fondalina bugnata a protezione della guaina per una superficie di circa mq 100 il tutto a corpo					
c)	FORNITURA E POSA di tessuto non tessuto con grammatura media per protezione della guaina sottostante e per contenimento della ghiaia, da posare trasversalmente e sopra alla fondalina per una superficie di circa 100 mq il tutto a corpo					
d)	FORNITURA E POSA di ghiaia locale per uno spessore medio di circa 5/8 cm per circa 100 mq compreso del tiro in alto, della stesura e di qunt' altro necessario per dare l' opera finita il tutto a corpo					
e)	FORNITURA E POSA di porta il alluminio per sottotetto comprese della muratura di eventuale controcassa e della finitura delle relative spallette dimensioni cm 90x110 circa a corpo					
f)	FORNITURA E POSA di porta il alluminio per sottotetto comprese della muratura di eventuale controcassa e della finitura delle relative spallette dimensioni cm 90x110 circa a corpo					
	SOMMANO COMPLESSIVAMENTE	1	€ 3.365,00	€ 3.365,00	15%	€ 504,75
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI					€ 16.370,98
	RIBASSO DEL 7% DA CONSIDERARE SUL TOTALE LAVORI					-€ 1.145,97
	TOTALE COMPLESSIVO					€ 15.225,01
	ONERI DELLA SICUREZZA RAPORTATI AL SAL PARI AL 2,36%					€ 359,31
	TOTALE GENERALE					€ 15.584,32
	DATA					
	L' IMPRESA					
	Sig. Rabai Romano					
	II DIRETTORE DEI LAVORI					
	geom. Dario Scarpa					
						
						
	RIPORTO					
	COMMITTENTE: A.T.S. Sardegna A.S.S.L. CARBONIA					
	STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1					
	A TUTTO IL 10-03-2017					

Comune di Fluminimaggiore

Provincia di Carbonia - Iglesias

OGGETTO: "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" -
OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE CIG Z8A1C9B5CC

COMMITTENTE: A.T.S. Sardegna A.S.S.L. CARBONIA

IMPRESA: EURO ELETTRA s.r.l. - ROMA

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 di euro 15.506,40

VISTO: Con nota pervenuta alla posta certificata aziendale in data 27/01/2017 con la quale l'impresa ha dichiarato di accettare di voler eseguire i lavori alle condizioni economiche di cui alla lista dei lavori e delle forniture afferenti, deliberazione n° 10307/C del 29/12/2016 a conclusione della procedura ai sensi dell' art. 32 comma 14 del D. Lgs50/2016

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
TOTALE		€ -
anticipazione		
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL N. 65517991-31 - N. 65527992-85		
Il Direttore dei Lavori geom. Dario Scarpa		

LAVORI			€	15.584,32
SOMMANO	importi soggetti a ritenute	euro	€	15.584,32
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE			€	-
SOMMANO	Importi NON soggetti a ritenute	euro	€	-
Ritenuta per infortuni		0,50%	€	77,92
Ammontare dei certificati precedenti			euro	€ -
SOMMANO LE DETRAZIONI			euro	€ 77,92
CREDITO	Impresa arrotondato a 0 euro	euro	€	15.506,40
per I.V.A. al 10%		euro	€	1.550,64
TOTALE GENERALE			euro	€ 17.057,04

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 15.506,40 oltre IVA, se dovuta come per legge

Data, 13.03.2017

Il Direttore dei Lavori
geom. Dario Scarpa

Il Responsabile del
Procedimento

Geom. Dario Scarpa

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5041656	Data richiesta	21/11/2016	Scadenza validità	21/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EURO ELETTRA S.R.L.
Codice fiscale	03607841008
Sede legale	VIA FRANCESCO MARCONI 55 ROMA RM 00168

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL, e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.