

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA**

**DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSSL N° 1594 DEL 18/12/2017**

Proposta n. 2500 del 27.11.2017

**STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico**  
Ing. Brunello Vacca

**OGGETTO: POR FESR SARDEGNA 2007/2013 ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2. LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.b CASA DELLA SALUTE DI SANT'ANTIOCO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI. CIG 52258679DD CUP F63B11001420002. *Approvazione atti di contabilità finale, Certificati di Collaudo Statico e Tecnico - Amministrativo, del Verbale di Transazione e definizione delle controversie. Liquidazione saldo alla Ditta Euro Elettra S.r.l. e del fondo di incentivazione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e dell'art. 12 della Legge Regionale n. 5/07.***

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Geom. Osvaldo Sulas	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Brunello Vacca	
Responsabile Servizio Proponente		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI []

NO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI []

NO []

## **Il Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico**

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29.12.2016 di nomina della Dott.ssa Maria Maddalena Giua quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;
- VISTO** il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "*Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio -Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute*";
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- RICHIAMATO** **il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di** (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- PREMESSO CHE**
- la Regione Autonoma della Sardegna con Delibera della Giunta Regionale n. 42/3 del 20.10.2011 ha approvato il nuovo programma relativo agli indirizzi programmatici nonché le modalità attuative delle risorse del POR FESR Sardegna 2007/2013 Asse II Inclusionione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità;
  - Nell'ambito del suddetto programma la ASL di Carbonia è beneficiaria di un finanziamento di € 400.000,00 destinato alla realizzazione, nel Comune di Sant'Antioco, di una Casa della Salute, struttura polivalente e funzionale, accessibile e fruibile dai cittadini nell'arco delle 24 ore, nella quale possono essere erogate quelle prestazioni tipiche delle cure primarie garantendo la continuità assistenziale e le principali attività di prevenzione;
  - in data 13.12.2011 è stata stipulata la Convenzione Prot. 28064 del 14.12.2011 con la quale viene disciplinato l'utilizzo, da parte del Beneficiario, del finanziamento di € 400.000,00 derivante dai fondi POR FESR Sardegna 2007/2013 finalizzato alla realizzazione dell'intervento suddetto;
  - con Deliberazione del Direttore Generale n. 586 del 02/04/2013 si è proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento per quanto concerne l'intervento di opera pubblica definito "Casa della Salute di Sant'Antioco";
  - con deliberazione n. 1154 del 08.07.2013 sono stati:
    - approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto per un importo totale di € 400.000,00;

- indetto un appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione mediante procedura aperta (ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L. R. 7 agosto 2007 n. 5) con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006);
  - istituito l'Ufficio di Direzione Lavori composto dal Direttore dei Lavori nella persona del Geom. Giuseppe Aru e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione nella persona dell'Ing. Brunello Vacca;
- con deliberazione n. 2118 del 20.12.2013 si è provveduto alla ratifica dei lavori della Commissione giudicatrice ed alla aggiudicazione provvisoria alla Ditta 1<sup>a</sup> classificata che è risultata la Ditta Euro Elettra srl via Marconi, 5 Roma (CAP 00168) ;
  - con deliberazione n. 20 del 13.01.2014 si è provveduto alla aggiudicazione definitiva alla Ditta Euro Elettra srl per un importo complessivo di € 320.866,00 con un ribasso dell'1,68%, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.700,00;
  - con deliberazione n. 871 del 29.05.2014 è stato approvato il progetto definitivo e autorizzata la stipula contrattuale;
  - in data 09.07.2014 è avvenuta la stipulazione in forma pubblica amministrativa del contratto Rep. n. 63/2014;
  - con deliberazione n. 1243 del 30.07.2014 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo contrattuale pari a € 320.866,00, di cui € 288.077,60 per lavori, € 24.088,40 per oneri di progettazione ed € 8.700,00 per oneri della di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 79.134,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale finanziato pari a € 400.000,00
  - con verbale in data 10.09.2014 è stata effettuata la consegna dei lavori alla Ditta Appaltatrice;
  - con deliberazione del Direttore Generale n. 1578 del 08.10.2014 veniva conferito all'Ing. Antonio Zandara, dipendente in ruolo della ASL n. 7 di Carbonia, l'incarico per il collaudo statico e tecnico amministrativo dell'opera in oggetto;

## ACQUISITI

agli atti del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico:

- lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori/RUP geom. Giuseppe Aru in data 16 dicembre 2015 e sottoscritto con riserva dal procuratore speciale della ditta appaltatrice Euro Elettra srl geom. Luciano Pusceddu, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- il certificato di collaudo statico redatto dall'Ing. Antonio Zandara in data 22/07/2016, con i quali si certifica che i lavori in oggetto sono stati realizzati a regola d'arte e in conformità al progetto approvato e sottoscritto con riserva dal procuratore speciale della ditta appaltatrice Euro Elettra srl geom. Luciano Pusceddu, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- il certificato di collaudo Tecnico - Amministrativo redatto dall'Ing. Antonio Zandara in data 22/07/2016, con il quale si certifica che i lavori sono stati realizzati e in conformità al progetto con conseguente liquidazione dell'importo a credito dell'impresa pari ad € 3.509,68 oltre IVA di legge, da corrispondere alla Ditta appaltatrice a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in argomento e sottoscritto con riserva dal procuratore speciale della ditta appaltatrice Euro Elettra srl geom. Luciano Pusceddu, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

<b>DATO ATTO</b>	che la sottoscrizione del Registro di contabilità, dello Stato Finale dei Lavori, del certificato di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico amministrativo è avvenuta con riserva da parte dell'Appaltatore;
<b>VISTO</b>	il Registro di Contabilità, recante l'ultima scrittura contabile in data 4 marzo 2016, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
<b>VERIFICATO</b>	che tutte le valutazioni delle categorie di lavoro interessate da ridotte esecuzioni sono state effettuate dal Direttore dei Lavori geometra Giuseppe Aru in contraddittorio col procuratore speciale della ditta appaltatrice Euro Elettra srl geom. Luciano Pusceddu e alla presenza del collaudatore ingegner Antonio Zandara;
<b>VISTO</b>	- le Riserve n. 1, n. 2 e n. 3 presentate in data 2 dicembre 2015 dal procuratore speciale della ditta appaltatrice Euro Elettra srl Geom. Luciano Pusceddu;  - le Riserve n. 4, n. 5 e aggiornamento della riserva n. 1 presentate in data 18 febbraio 2016 dal procuratore speciale della ditta appaltatrice Euro Elettra srl geom. Luciano Pusceddu;
<b>CONSIDERATO</b>	che la ditta appaltatrice Euro Elettra srl ha confermato tutte le riserve avanzando richieste pari a: € 28.877,40 per la riserva n. 1 aggiornata; € 8.404,00 per la riserva n. 2; € 32.818,98 per la riserva n. 4; € 72.5407,98 per la riserva n. 5;
<b>VISTO</b>	la Relazione finale riservata del Rup redatta in data 17 marzo 2016, che in ordine alle cinque riserve avanzate dalla ditta appaltatrice Euro Elettra srl, le valuta sotto il profilo del merito inammissibili ai sensi del D.P.R. 207/2010;
<b>CONSTATATO</b>	che la presenza di n. 5 riserve dell'Appaltatore sul Registro di Contabilità di fatto determinano un contenzioso in atto tra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice Euro Elettra srl;
<b>VALUTATO</b>	che sussistono i presupposti per un accordo transattivo, ai sensi dell'art. 239 comma 1 del D.Lgs 163/2006, secondo cui le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile al fine di interrompere ogni controversia tra le parti;
<b>ATTESO</b>	che l'Azienda ASL 7 di Carbonia alla data 30 ottobre 2015 di ultimazione dei lavori, avvenuta con novanta giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale, non ha subito nessun danno economico in quanto a tale data la fornitura di attrezzature sanitarie e di arredi per la Casa della Salute di Sant'Antioco non si era ancora conclusa e pertanto la nuova struttura non era ancora fruibile;

- VISTO** la richiesta di controdeduzioni del Responsabile del Servizio Tecnico Logistico, protocollo PG/2017/51866 in data 9 febbraio 2017, finalizzata per una definizione delle controversie emerse durante l'appalto dei lavori in oggetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- VISTO** il verbale di transazione e definizione delle controversie, ai sensi dell'art. 239 d.lgs 163/2006, in data 3 ottobre 2017, firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Tecnico Logistico, ing. Brunello Vacca, e dall'Amministratore Unico della ditta appaltatrice Euro Elettra srl, sig. Romano Rabai, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- CONSIDERATO** che nel suddetto verbale di transazione e definizione delle controversie si conviene che la stazione appaltante rimette, in via transattiva all'impresa Euro Elettra srl la penale pari a € 28.877,40 oltre € 3.509,68 a saldo dei lavori eseguiti, per un importo complessivo di € 32.387,08 oltre IVA al 10% e che la medesima impresa ritira tutte le riserve apposte sul Registro di Contabilità, ritenendosi interamente ristorata dal reintegro della suddetta penale;
- RICHIAMATE**
- la Determinazione Dirigenziale n. 2080 del 28.10.2014 con la quale è stata disposta la liquidazione della fattura n. 23 del 02.10.2014 di € 15.617,92 compreso di IVA del 22%, emessa dalla Ditta Euro Elettra S.r.l. a titolo di primo acconto pari al 50% delle somme per progettazione e coordinamento della sicurezza relative all'appalto in oggetto;
  - la Determinazione Dirigenziale n. 311 del 12.02.2015 con la quale è stata disposta la liquidazione della fattura n. 2 del 20.01.2015 di € 7.808,95 compreso di IVA del 22%, emessa dalla Ditta Euro Elettra S.r.l. a titolo di secondo acconto pari al 25% delle somme per progettazione e coordinamento della sicurezza relative all'appalto in oggetto;
  - la Determinazione Dirigenziale n. 1079 del 15.06.2015 con la quale è stata disposta la liquidazione della fattura n. 17 del 10.06.2015, di € 7.808,95 compreso di IVA al 22%, emessa dalla Ditta Euro Elettra S.r. a titolo di saldo delle somme per progettazione e coordinamento della sicurezza relativo all'appalto in oggetto;
  - la Determinazione Dirigenziale n. 927 del 19.05.2015 con la quale è stata disposta la liquidazione della fattura elettronica n. 14 del 27.04.2015 di € 59.792,70 compreso di IVA al 10% emessa dalla ditta Euro Elettra S.r.l. a titolo di corrispettivo per il **1° Stato di Avanzamento Lavori** dell'appalto in oggetto;
  - la Determinazione Dirigenziale n. 1781 del 02.10.2015 con la quale è stata disposta la liquidazione della fattura elettronica n. 29 del 06.08.2015 di € 128.883,70 IVA al 10% compresa, emessa dalla ditta Euro Elettra S.r.l. a titolo di corrispettivo per il **2° Stato di Avanzamento Lavori** relativo all'appalto in oggetto;
  - la Determinazione Dirigenziale n. 2283 del 11.12.2015 con la quale è stata disposta la liquidazione della fattura elettronica n. 39 del 02.12.2015 di € 79.319,90 IVA al 10% compresa, emessa dalla ditta Euro Elettra S.r.l. a titolo di corrispettivo per il **3° Stato di Avanzamento Lavori** relativo all'appalto in oggetto;

- VISTA** la Fattura n. 38 del 18.10.2017 emessa dalla Ditta Euro Elettra srl di importo pari a € 35.625,79 compreso di IVA al 10%, relativa al pagamento del saldo dei lavori della Casa della Salute di S.Antioco, come definito con Atto di transazione in data 03 ottobre 2017;
- CONSIDERATO**
- che la R.A.S., relativamente al suddetto finanziamento, ha emesso certificati di pagamento a favore della ASL n. 7 di Carbonia per una somma complessiva pari ad € 340.000,00 oltre ad € 141,14 per interessi maturati;
  - che la ASL n. 7 di Carbonia ha liquidato al tutt'oggi, relativamente ai suddetti lavori, la somma di € 293.233,12, pertanto rimane una giacenza di cassa, a disposizione di Questa Amministrazione, di importo pari ad € 46.908,02;
- DATO ATTO** che la Ditta Euro Elettra S.r.l. risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, così come risulta da DURC On Line numero Protocollo INAIL\_ 9543511, con scadenza validità in data 17.03.2018, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- ACCERTATO** che occorre provvedere alla liquidazione del fondo degli incentivi, di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 spettanti al personale dipendente che ha avuto un ruolo nell'appalto per la Direzione Lavori, per il collaudo, per il Responsabile del Procedimento e per tutti i collaboratori delle diverse fasi di esecuzione dell'appalto;
- CONSIDERATO** che il fondo incentivante previsto dall'art. 12 della Legge Regionale n. 5/07, a valere direttamente sullo stanziamento assegnato per l'appalto in oggetto, deve ripartirsi tra il personale dipendente che ha preso parte nei procedimenti amministrativi e tecnico durante l'esecuzione dei lavori appaltati;
- DATO ATTO** che le intervenute modifiche di legge fissano l'onnicomprensività della somma incentivante, intendendola al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi inclusi e compensati quelli a carico del Datore di Lavoro;
- DATO ATTO** che per lo svolgimento delle prestazioni inerenti le attività di competenza, il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori e il Collaudatore si sono avvalsi del supporto tecnico-amministrativo di collaboratori dipendenti individuati all'interno del Servizio Tecnico Aziendale;
- ACCERTATO** che sono stati parte attiva di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del Procedimento, Direttore Lavori e al Collaudatore i seguenti dipendenti:
- Ing. Laura Melis, per assistenza tecnica ;
  - Rag. Martinelli Daniela, per assistenza amministrativa;
  - Geom. Osvaldo Sulas, per assistenza tecnica e amministrativa;
  - P.E. Vacca Roberto, per assistenza tecnica;
  - Sig. Amore Carlo, per assistenza amministrativa;
  - Sig. Palazzari Maurizio, per assistenza amministrativa;
  - Geom. Paolo Podda, per assistenza tecnica;
  - Rag. Pirisi Marco, per assistenza amministrativa;

<b>VERIFICATO</b>	che il fondo di incentivazione, di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, riferito all'opera pubblica in oggetto assomma a € <b>6.034,00</b> ;
<b>DATO ATTO</b>	che la distribuzione del fondo di incentivazione, ripartito secondo le prestazioni parziali, è riportata nella <b>SCHEDA "A"</b> , allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale nel rispetto del Regolamento Aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 3099 in data 18 Dicembre 2002;
<b>ACCERTATO</b>	che possono essere liquidate le somme relative al fondo di incentivazione per un importo complessivo di € <b>4.163,46</b> , inferiore all'importo di € 6.034,00 dell'intero fondo di incentivazione, per compensare il personale dipendente per le sole prestazioni rese, che ha partecipato nelle fasi dell'appalto in oggetto, individuato nelle figure del Responsabile del Procedimento, del Direttore dei Lavori, del Collaudatore e di tutti i n. 8 collaboratori indicati in elenco, così come riassunto nella <b>SCHEDA "B"</b> , allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

## **PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE**

- **DI ACQUISIRE** agli atti aziendali e approvare la seguente documentazione:
  - il Conto Finale dei lavori riferiti all'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori **CASA DELLA SALUTE DI S.ANTIOCO - CIG 52258679DD CUP F63B11001420002** effettuati dalla Ditta Euro Elettra S.r.l.;
  - Il Certificato di Collaudo statico emesso dal collaudatore Ing. Antonio Zandara in data del 22.07.2016 e sottoscritto dalla ditta appaltatrice con riserva in data 11.08.2016;
  - la Relazione e il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo emesso dal collaudatore Ing. Antonio Zandara in data 22.07.2016 e sottoscritto dalla ditta appaltatrice con riserva in data 11.08.2016;
  - il Verbale di Transazione e definizione delle controversie, ai sensi dell'art. 239 d.lgs 163/2006, in data 3 ottobre 2017, firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Tecnico Logistico, ing. Brunello Vacca, e dall'Amministratore Unico della ditta appaltatrice Euro Elettra srl, sig. Romano Rabai;
- **DI AUTORIZZARE:**
  - la liquidazione della fattura n.38 del 18.10.2017 presentata dalla Ditta Appaltatrice Euro Elettra S.r.l. , di importo complessivo pari ad € 35.625,79 compreso di IVA al 10%, relativa al pagamento del saldo dei lavori della Casa della Salute di S. Antioco, come definito con Atto di transazione in data 03 ottobre 2017;

- la liquidazione del saldo del fondo di incentivazione previsto dall'art. 92 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 12 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, per l'importo di € 4.163,46, al netto degli oneri riflessi a carico del Datore di Lavoro, secondo la ripartizione, stabilita ai sensi del Regolamento Aziendale di applicazione, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 3.099 in data 18 Dicembre 2002, contenuta nella **SCHEDA "B"**, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che individua i dipendenti che hanno partecipato, ognuno per le proprie competenze nel procedimento in oggetto;

- **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi € 39.789,25, compreso di IVA al 10% e al netto degli oneri riflessi a carico del Datore di Lavoro, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio anno 2017e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRI DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
BS_FINANZIAMENTI	Anno 217, n.12, sub.1	A102020801	10350499	€ 39.789,25

**CIG:52258679DD**

**CUP:F63B11001420002**

- **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Bilancio e al Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico**

*Ing. Brunello Vacca*

(firma apposta sul frontespizio)

**IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;



## **DETERMINA**

**DI APPROVARE** il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

**IL DIRETTORE ASSL CARBONIA**

*Dott.ssa Maddalena Giua*

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- 1) Stato Finale dei Lavori
- 2) Relazione e Certificato di Collaudo Tecnico – Amministrativo e Statico;
- 3) Registro di Contabilità;
- 4) Nota Protocollo PG/2017/51866 in data 9 febbraio 2017 (richiesta di controdeduzioni del Responsabile del Servizio Tecnico Logistico)
- 5) Verbale di Transazione e definizione delle controversie, ai sensi dell'art. 239 d.lgs 163/2006, in data 3 ottobre 2017;
- 6) Fattura n. 28 del 18.10.2017 emessa dalla Ditta Euro Elettra S.r.l.;
- 7) DURC On Line Ditta Euro Elettra, n. Prot. INAIL\_9543511 del 17.11.2017;
- 8) SCHEDA "A", ripartizione del Fondo di Incentivazione secondo Regolamento;
- 9) SCHEDA "B", ripartizione del Fondo di Incentivazione secondo Regolamento;

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**NESSUNO**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Carbonia dal 18/12/2017 al 02/01/2018

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau