

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 14 GEN. 2005

OGGETTO: L. 67/88 ART. 20.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO AMBULATORIO DI
S. ANNA ARRESI. NP 119

Approvazione e liquidazione 4° S. A. L. Ditta: GIOR.DAN. Srl.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP.

PREMESSO CHE:

- con determinazione n° 690 del 02.10.2001 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. e successiva Delibera della G R n° 16/12 del 21.05.2002, è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto finanziata per un importo di € 180.759,91 e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento;
- con Delibera n° 63 del 15.01.2002 è stato disposto l'affidamento all'Ing. Luigino Medda (libero professionista) l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per l'opera in oggetto;
- i rapporti tra l'Azienda e l'ing. Luigino Medda sono regolati dalla convenzione d'incarico rep. n° 92 del 09.5.2002 registrata ad Iglesias il 16.05.02 al n° 750;
- con Delibera n° 2556 del 28.10.02 è stato individuato il geom. Giuseppe Aru, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto;
- con Delibera n° 3068 del 18.12.02 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, per un importo di € 120.623,93 per lavori ed € 5.261,48 per oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza;
- con Delibera n° 1623 del 25.7.03 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale del 1,803% sul prezzo a base d'asta, alla Ditta GIOR.DAN. Srl con sede legale in Carbonia (CA);
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 168 in data 16.9.03 reg. a Iglesias il 22.9.03 al n° 1660 per un importo contrattuale di € 118.449,08 per lavori, € 5.261,48 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- con Delibera n° 972 del 29.4.2004 è stato approvato e liquidato il 1° Stato d'Avanzamento Lavori al 12.01.04, per un importo di € 35.190,37 al netto delle prescritte ritenute di legge e dell'IVA al 10%.
- con Delibera n° 1216 del 21.05.2004 è stato approvato e liquidato il 2° Stato d'Avanzamento Lavori al 23.04.04, per un importo di € 36.036,05 al netto delle prescritte ritenute di legge e dell'IVA al 10%;
- con Delibera n° 1894 del 09.08.2004 è stato approvato e liquidato il 3° Stato d'Avanzamento Lavori al 18.07.04, per un importo di € 35.660,87 al netto delle prescritte ritenute di legge e dell'IVA al 10%;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, ha acquisito gli atti contabili relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n° 4, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 27.08.04 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

- DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 27.08.04, lavori per un importo totale di € **125.672,58** al netto del ribasso offerto, come risulta dal 4° Stato d'Avanzamento Lavori emesso dal Direttore dei Lavori.
- VISTO il certificato di pagamento n° 4, nel quale il Responsabile del Procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € **18.671,56**, al netto delle prescritte ritenute di legge e dell'IVA al 10%.
- RILEVATO che il Responsabile del Procedimento ha svincolato e trasmesso al servizio bilancio, la fattura n° 33/04 del 13.12.2004 di € **18.671,56** + IVA al 10% per un totale di € **20.538,72** che la Ditta Appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti, e i relativi svincolo e annotazioni in calce apposti dal Responsabile del procedimento.
- PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO

IL DIRETTORE GENERALE

- PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO. PP.
- SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 4° Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il Direttore dei lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 27.08.04, lavori per un importo totale di € **125.672,58** al netto del ribasso offerto;
- di confermare che il Responsabile del Procedimento ha regolarmente svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 33/04 del 13.12.2004 di € **18.671,56** + IVA al 10% per un totale di € **20.538,72**;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo da liquidare, pari a € **20.538,72**, attinto dalle somme sopraddette di cui alla Delibera n° 16/12 del 21.5.02 della GR, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 20800018 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIR-SERV.ACQ.TECN/PATR/

RESP-ATTIVITA' TEC-OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Add./

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio SIMEONE



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 26 del 14 GEN. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 GEN. 2005 al 28 GEN. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

(*Dr.ssa Margherita Cannas*)



ALLEGATI n° 3 Tot. pagine n° 13

- all. n° 1 di pag. n° 11: Stato Avanz. Lav. n° 4
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 4
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 33/13.12.04

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)
SERV. BILANCIO

Comune di S. ANNA ARRESI

Provincia di CAGLIARI


Ente Appaltante: A.S.L. n.7 - Carbonia



Oggetto dei Lavori: REALIZZAZIONE DEGLI AMBULATORI NEL COMUNE DI S. ANNA ARRESI

Impresa: Ditta GIOR DAN. s.r.l.

Contratto: Contratto in data 16/09/2003 nr.168 registrato a Iglesias in data 22/09/2003 al nr.1660 Mod.3

**4 ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI
DEL 14/12/04 PER LAVORI A TUTTO IL 27/08/04**

L'Impresa
GIORDAN s.r.l.
Piazza Risorta, 12
09013 CARBONIA


Il Direttore dei Lavori

ORDINE INGEGNERI E ARCHITETTI
PROVINCIA DI CAGLIARI
Dr. Ing. **LEONARDO MEDDA**
N. 897


N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	ANS2	<p>Realizzazione dell'impianto elettrico A CORPO costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e posa in opera di impianto di videocifono in alluminio anodizzato, costituito dagli elementi di seguito elencati: <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 cornice coprifilo muro in alluminio anodizzato, di adeguate dimensioni completa di scatola; - n. 1 modulo in alluminio anodizzato con gruppo videofonico integrato a regolazione indipendente del volume microfono e altoparlante completo di n. 1 pulsante e targhetta portanome, retroilluminato da LED verde; - n. 1 posto esterno amplificato dim. 93x54x26 mm peso 90 gr, con regolazione amplificazioni volume esterno ed interno. - n. 3 videocifoni elettronici interni da parete con contenitore in abs, microfono a condensatore, tasto apriporta compresa la quota parte per la fornitura e installazione dell'apriporta elettrico. - n. 1 alimentatore videocifonico con generatore di nota, autoprotetto da cortocircuiti e sovracarichi. - n. 1 ronzatore, cablaggio elettroserratura, cavidotti. • Fornitura e posa in opera di quadro elettrico modulare a norma CEI EN 60439-1 per tensioni nominali di 400 V delle dimensioni di mm 600x800x200 grado di protezione IP55 accessibilità anteriore porta in vetro contenente: <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 interruttore generale magnetotermico da 63 A; - n. 8 interruttori magnetotermici differenziali da 2x16 A; - n. 1 interruttore magnetotermico differenziale da 2x25 A; - n. 1 interruttore magnetotermico differenziale da 2x32 A; - n. 2 interruttori magnetotermici differenziali da 2x10 A; - targhette indicatrici. <p>Compreso ogni onere per il cablaggio, le opere murarie, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita e funzionante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esecuzione di n.23 punti luce interrotti, devianti o commutati secondo norme CEI, eseguito secondo i disegni di progetto con filo di rame della sezione minima di 1.5 mmq entro tubo corrugato Rk 15 sottotraccia completo di interruttore da 10 A per tensioni di esercizio di 250 V, compreso la quota parte della linea principale di alimentazione, la formazione e il ripristino della tracce l'infiaggio dei cavi, la quota parte della linea di terra, le opere murarie e quanto altro occorra per dare l'opera finita. • Esecuzione di n.25 punti presa incassati da 16 A, secondo norme CEI, eseguiti secondo i disegni di progetto con filo di rame della sezione minima di 2.5 mmq entro tubo corrugato Rk 15 sottotraccia, per tensioni di esercizio di 250 V, compreso la quota parte della linea principale di alimentazione, scatola portafilto, placca metallica, la formazione e il ripristino della tracce l'infiaggio dei cavi, la quota parte della linea di terra, le opere murarie e quanto altro occorra per dare l'opera finita. • Esecuzione di una linea di alimentazione elettrica di unità interne ed esterne per 8 split partente dal quadro elettrico generale comprendente il tubo corrugato f 16 i cavi di alimentazione, le scatole di derivazione necessarie, l'apertura e chiusura delle tracce ed ogni altro onere necessario per dare l'opera 				


N

[Handwritten signature]

N.K.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione della linea di terra eseguita con anello in treccia di rame nudo della sezione di 50 mmq perfettamente finita. • Realizzazione della linea di terra eseguita con anello in treccia di rame nudo della sezione di 50 mmq comprendente n. 5 pozzetti con dispersore di terra di cui uno ispezionabile; collegamento alla struttura metallica del calcestruzzo compresa l'esecuzione dei nodi equipotenziali così come indicato nei disegni di progetto, comprese opere murarie ed ogni altro onere per dare tutto l'impianto di terra perfettamente funzionante e in rispetto dei valori indicati dalle norme. • Predisposizione dell'impianto telefonico eseguito con tubi corrugati incassati fi 16 mm, comprese le prese telefoniche ma esclusi i cavi di segnale. • Fornitura e posa in opera di n.4 lampade di sicurezza da 7 Watt. • Fornitura e posa in opera di n.5 pittogrammi con freccia direzionale • Fornitura e posa in opera di n.2 estintori a polvere. 	a corpo	1,000	€ 6.939,94	€ 6.939,94
2	AN01	Demolizione di muratura di qualsiasi specie, anche in calcestruzzo armato o non armato, di qualsiasi spessore, eseguita con mezzi meccanici o, parzialmente, anche a mano, compresi intonaci e rivestimenti, compresi ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e notturne, accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, compresi gli oneri per l'innaffiamento ed il carico dei materiali di risulta su automezzo, il trasporto a rifiuto in discariche autorizzate da procurarsi a cure e spese dell'impresa ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita.	m ²	57,020	€ 51,84	€ 2.955,92
3	AN02	Demolizione di tramezzi di mattoni disposti di foglio o ad una testa, compresi intonaci e rivestimenti a qualsiasi piano compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate a cura e spese dell'impresa a qualsiasi distanza dal cantiere, compresi i ponteggi ed opere provvisoriamente necessarie.	m ²	102,308	€ 5,08	€ 519,72
4	AN03	Demolizione di controsoffitto praticabile in tavelle, compresi intonaci e rivestimenti, a qualsiasi piano compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate a cura e spese dell'impresa a qualsiasi distanza dal cantiere, compresi i ponteggi e le opere provvisoriamente necessarie.	m ²	82,620	€ 9,31	€ 769,19
5	AN04	Rimozione di copertura di tetto eseguita con manto di tegole marsigliesi e sottostante struttura eseguita in materiale di qualsiasi specie, comprese capriate e tavolati in legno, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate a cura e spese dell'impresa a qualsiasi distanza dal cantiere, compresi ponteggi ed opere provvisoriamente necessari.	m ²	86,320	€ 12,97	€ 1.119,57
6	AN05	Demolizione di pavimento interno o esterno di qualsiasi specie compreso il letto di sottofondo, compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto in discariche autorizzate e procurate a cura e spese dell'impresa a qualsiasi				€ 12.304,34

A Riportare:

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	L.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
7	AN06	distanza dal cantiere. Rimozione di infissi, interni e esterni, relativi cristalli, di qualunque genere e di qualunque superficie compreso l'onere per la cernita di quelli riutilizzabili e il trasporto a rifiuto di quelli non recuperabili, a giudizio della D.L., in discariche autorizzate e procurate a cura e spese dell'impresa.	Riporto: mq	130,125	€ 7,18	€ 934,30
8	AN07	Rimozione di apparecchi sanitari compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile in locali dell'Amministrazione ed il trasporto dei materiali irrecuperabili in discariche autorizzate.	cad	16,000	€ 16,91	€ 270,56
9	AN08	Demolizione di intonaci interni ed esterni, sino al vivo della muratura, compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto in discariche autorizzate e procurate a cura e spese dell'impresa a qualsiasi distanza dal cantiere, compresi i ponteggi e le opere provvisorie necessarie.	cad	4,000	€ 10,75	€ 43,00
10	AN09	Scavo a sezione obbligata ristretta, per fondazioni o per posa delle tubazioni, fino a mt 4,00 di profondità dal piano di campagna o del preventivo sbancamento, all'interno o all'esterno dell'edificio, eseguito in parte anche a mano, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa solo la roccia da mina, sia all'asciutto che in acqua, compreso ogni onere per eventuali piste di accesso, il taglio delle piante e l'estirpazione di radici e ceppaie per tutta la larghezza della striscia interessata dalla sede dell'opera e la demolizione di eventuali sottopavimenti e massetti interessati, comprese le necessarie sbadacchiature di qualsiasi tipo ed importanza, l'aggottamento, l'esaurimento, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dell'acqua dallo scavo, la profilatura delle pareti, lo spianamento del fondo e la verifica delle livellette, compresi i paleggi, sollevamento, carico, trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo e, secondo disposizione della d.l., scarico, spargimento e spianamento del materiale di scavo su aree procurate a cura e spese dell'impresa, oppure scelta, trasporto ed ammuccchiamento, lateralmente alla fossa, del materiale da riprendere per i rinterrati delle condotte, ovvero comunque distante e successivo riporto in sito, qualora fosse necessario per non intralciare i lavori.	mq	216,160	€ 6,72	€ 1.452,60
11	AN10	Scavo a sezione obbligata ristretta, per fondazioni o per posa delle tubazioni, fino a mt 4,00 di profondità dal piano di campagna o del preventivo sbancamento, all'interno o all'esterno di edificio, eseguito mediante motocompressore in roccia dura da mina senza uso di esplosivi, sia all'asciutto che in acqua, compreso ogni onere per eventuali piste di accesso, il taglio delle piante e l'estirpazione di radici e ceppaie per tutta la larghezza della striscia interessata dalla sede dell'opera, eseguito con mezzi meccanici di qualsiasi tipo e, se necessario, anche a mano con pincioiri e mazzuola, comprese le necessarie sbadacchiature di qualsiasi tipo ed importanza, l'aggottamento, l'esaurimento, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dell'acqua dallo scavo, la profilatura delle pareti, lo spianamento del fondo e la verifica delle livellette, compresi i paleggi, sollevamento, carico, trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo e, secondo disposizione della d.l., scarico, spargimento e spianamento del materiale di scavo su aree procurate a cura e spese dell'impresa, oppure scelta, trasporto ed ammuccchiamento, lateralmente alla fossa, del materiale da riprendere per i rinterrati delle condotte, ovvero comunque distante e successivo riporto in sito, qualora fosse necessario	mc	153,212	€ 15,04	€ 2.304,31
A Riportare:						€ 17.309,11




N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 17.309,11
12	AN11	per non intalciare i lavori. Calcestruzzo per magroni di sottofondazioni, per rinfianchi e simili, confezionato con cemento R 42,5, fornito in opera con autobetoniera, comprese eventuali casseforme, dosato con 150 kg di cemento per mc di calcestruzzo.	mc	13,251	€ 44,24	€ 586,22
13	AN12	Calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck 25, di consistenza plastica, confezionato con aggregati della dimensione massima di 30 mm, fornito in opera con autobetoniera, fino alla profondità massima di mt 4,50 se entroterra o fino all'altezza massima di mt 0,50 se fuori terra, per strutture in fondazione quali plinti, travi di fondazione, opere d'arte stradali e simili, gettato entro apposite casseforme, queste comprese, compresa la vibratura e lo innaffiamento dei getti, gli eventuali ponteggi necessari, l'onere per le prove di laboratorio, escluse le sole armature metalliche.	mc	6,463	€ 68,54	€ 442,97
14	AN13	Calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck 25, di consistenza plastica, confezionato con aggregati della dimensione massima di 30 mm, fornito in opera preconfezionato, con l'impiego di gru, pompe, elevatori, etc, fino ad un'altezza massima di mt 10, per strutture in elevazione quali travi, cordoli, solette, pilastri, muri di qualsiasi spessore, gettato entro apposite casseforme, compreso l'onere per queste ultime, la vibratura, il disarmo, i ponteggi, le puntellature, le prove di laboratorio ed ogni altro onere per dare l'opera finita, escluse le sole armature metalliche.	mc	38,571	€ 87,59	€ 3.378,44
15	AN14	Fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata Feb38k, per qualsiasi opera in cemento armato, di qualsiasi diametro, compreso taglio, piegatura, legatura, posto in opera a qualsiasi altezza, compreso l'onere per i ponteggi e le opere provvisoriali.	mc	50,562	€ 93,25	€ 4.714,92
16	AN15	Calcestruzzo per sottofondo di pavimenti, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianchi, ecc. confezionato con cemento R 42,5 fornito in opera con autobetoniere, escluse le eventuali armature metalliche e comprese eventuali casseforme, dosato con 200 kg di cemento per mc di calcestruzzo.	Kg	6.354,336	€ 0,78	€ 4.956,38
17	AN16	Esecuzione di ridimensionamento di aperture al piano terra del vecchio edificio costituita demolizione in breccia della muratura, esecuzione delle mostre, delle velele e delle mazzette comprese eventuali casseforme necessarie opere provvisoriali ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita.	mc	40,770	€ 78,16	€ 3.186,58
18	AN17	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli standard, compresi stridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni, ecc.	cad	10,000	€ 109,36	€ 1.093,60
19	AN18	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, passerelle, cancellate, griglie, scale, ringhiere, sostegni e simili, in opera con antiruggine e due mani di vernice, comprese le opere murarie necessarie, le opere provvisoriali di sostegno ed ogni altro onere.	Kg	654,081	€ 0,88	€ 575,59
20	AN19	Fornitura e posa in opera di vespaio di pietrame a secco per sottofondi e vespai, assestato a mano, compresa A Riportare:	Kg	262,644	€ 4,39	€ 1.153,01
						€ 37.396,82

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
21	AN20	la eventuale formazione di cunicoli di aerazione, chiusi lungo il perimetro dell'edificio con rete metallica, la saturazione superiore con pietrisco ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita. Rapporto:	mc	70,998	€ 22,25	€ 1.579,71
22	AN21	Muratura di mattoni forati 8x12x24 e malta cementizia a kg 600 di cemento con mattoni disposti di coltello, retta o curva a qualsiasi altezza, compresi i magisteri di immorsature, spigoli, sginci, parapetti, architravi, riseghe, compreso l'onere per i ponteggi e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	mq	151,916	€ 13,65	€ 2.073,65
23	AN22	Realizzazione di muratura portante in blocchi laterizi pesanti isolanti tipo Poroton 800 delle dimensioni di cm 25x25x30 posti in opera con malta cementizia di 1 ^o specie compresi i ponteggi necessari, architravi, mostre, mazzette e quanto altro occorra per dare la muratura eseguita a perfetta regola d'arte.	mq	206,142	€ 27,74	€ 5.718,38
24	AN23	Solaio del tipo misto in laterizio e c.a., dello spessore di cm 20+5, orizzontali od inclinati, eseguito con travetti tipo Bausta e pignatte dell'altezza di cm 20, completo di armatura in ferro tondino occorrente per un sovraccarico accidentale sino a 300 kg/mq, oltre i carichi permanenti, per luci nette sino a 6,00 mt, posti in opera appoggiandone l'estremità, distanti almeno 15 cm dai muri o architravi d'innesto su apposito tavolato per il getto in calcestruzzo, saldati fra loro con sovrastante soletta dello spessore di cm 5 in cls Rck 25, compresa l'armatura di ripartizione in rete elettrosaldata a maglia di 25 cm del fi 6, in opera compresa l'esecuzione di fasce trasversali rompritratta in c.a. pieno ogni qualvolta si superi la luce di 4 mt, eseguito a qualsiasi altezza, compresi i ponteggi necessari e tutte le opere provvisorie e qualsiasi altro onere per dare il lavoro perfettamente finito.	mq	80,046	€ 46,34	€ 3.709,33
<p>Realizzazione della struttura portante principale da porre in opera su struttura di sostegno in calcestruzzo, eseguita secondo i disegni di progetto, costituita da 12 travi principali in legno lamellare, delle dimensioni di cm 16x49,5; imprimitura delle travi con due mani di impregnante neutro tipo Xiladur, per la protezione contro i funghi dell'azzurramento e del marcimento e contro gli insetti lignivori, finitura mediante vernici trasparenti idrorepellenti, tipo Xilatop, con lucentezza satinata, antisporcio ed antigraffio, compreso l'onere per gli appoggi sulla muratura, le opere provvisorie ed i ponteggi occorrenti, la ferramenta ed i collegamenti necessari per assicurare la perfetta stabilità dei travi, misurata a mq di copertura sulla proiezione orizzontale compresa la realizzazione della copertura, costituita da orditura secondaria in legno, formata da travicelli in legno lamellare della sezione di cm 12x16, disposti ad interasse di mt 0,50 su opportune scarpette in acciaio zincato inchiodate alla struttura principale con chiodi filettati o poggiate o incastrate all'orditura principale sovrastante tavolato in legno abete piallato, impregnato e verniciato, dello spessore di mm 21, con giunti a maschio-femmina; successiva barriera al vapore eseguita con telo estruso additivato con carbonblack dello spessore di mm 0,4, applicato a secco con giunti sovrapposti di 5 cm e sigillati con nastro biadesivo; listelli distanziatori in abete, impregnato, della sez. di 5x10 cm ad interasse di 60 cm; coibentazione termoacustica con pannelli rigidi di fibre di vetro trattate con resine termoindurenti dello spessore di mm 50; tavolato grezzo in legno abete impregnato dello spessore di mm 21, inchiodato ai listelli distanziatori; manto impermeabile monostato elastoplastomerico armato in vetrovelo dello spessore di mm 4, applicato a fiamma previa spalmatura di primer bituminoso; copertura realizzata in tegole coppi anticati, comprese le opere</p> <p>A Riportare: € 50.477,89</p>						


N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		provisionali ed i ponteggi e quanto altro occorrente per dare l'opera finita, misurata sulla proiezione orizzontale della copertura.	Riparto:			€ 50.477,89
25	AN24	Intonaco rustico per superfici verticali o orizzontali esterne, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, dello spessore di mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compresi i ponteggi ed il tiro in alto, con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento per mc 1,00 di sabbia.	mq	167,550	€ 180,76	€ 30.286,34
26	AN25	Intonaco civile liscio per pareti e soffitti interni, formato da un primo strato di rinzaffo ed un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passata al crivello fine, lisciata con fratazzo metallico, spessore di mm 15, dato in su superfici piane o curve, fino a mt 6,00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, compreso il ponteggio ed il tiro in alto, in malta bastarda, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta.	mq	327,914	€ 9,88	€ 3.239,79
27	AN26	Esecuzione di rivestimento per esterni costituito da intonaco minerale ottenuto perincipalmente da grassello di calce modificato, sabbie e graniglie minerali con granulometria di circa un millimetro rasato tipo Ard Lime o equivalenti, da applicarsi a taloscia su superfici murali già predisposte, con consumo minimo di 2 kg/mq di superficie, a due rasate intervallate di 12-24 ore, previa pulizia e bagnatura del fondo, colore a scelta della D.L., compreso l'onere per l'eventuale esecuzione di modanature o fasce incassate, secondo i disegni di prospetto compresi i ponteggi necessari e quanto altro occorra per dare l'opera perfettamente finita.	mq	358,724	€ 7,98	€ 2.862,62
28	AN27	Tinteggiatura a due mani di soffitti e pareti, interne a qualsiasi altezza, con tempera lavabile, compresa la preparazione del fondo con una mano della stessa tinta diluita, compreso l'onere per l'eventuale formazione di fasce o zoccolatura anche di diverso colore, compresi i ponteggi ed ogni altro onere.	mq	622,310	€ 2,87	€ 1.786,03
29	AN28	Fornitura e posa in opera di zoccolotto battiscopa in gres ceramico con sguscio superiore, h=8 cm, posato in opera con colla o malta compresi tagli, sfridi, pulizia ed ogni altro onere per dare l'opera finita.	ml	163,000	€ 6,24	€ 1.017,12
30	AN29	Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito con piastrelle in gres ceramico per locali soggetti a traffico pedonale medio-forte di dimensioni di cm 33x33, posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali o diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo compreso; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura. Per piastrelle di prima scelta, con colore e posa a scelta della D.L., compreso ogni onere.	mq	268,273	€ 25,87	€ 6.940,23
31	AN30	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle smaltate bicottura a pasta bianca, A Ripotare:				€ 103.800,35



N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
32	AN32	posate in opera con colla su intonaco fratazzato, compresi tagli, sfidi, bordi smussati, compreso l'onere per la stuccatura, la pulizia ed ogni altro magistero necessario. Riporto: Fornitura e posa in opera di lastre di granito sardo spessore cm 3 lucidate e levigate per pedate scale, davanzali, copertine e simili, compresi eventuali listelli adesivi antiscivolo, smussatura degli spigoli, gocciolatoio, listelli riportati, in opera con malta bastarda e compreso ogni altro onere.	mq	72,160	€ 24,11	€ 1.739,78
33	AN33	Fornitura e posa in opera di granito sardo levigate, in stabilimento, dello spessore di 2 cm, poste in opera con malta bastarda compresi tagli, pulitura, stuccatura, tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere.	mq	15,708	€ 59,05	€ 927,56
34	AN34	Fornitura e posa in opera di porta interna ad una o due ante, del tipo tamburato su tramezzi da 10 cm di spessore o su muratura portante, spessore finito 45-50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. sulle due facce, con bordure in legno duro, cornicette coprifiili e telaio fisso in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti, struttura cellulare con listelli di abete a riquadri riempiti con materiale foncoassorbente, compresa ferramenta di sostegno in ottone, maniglia di ottone, controccassa in abete murata con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave, opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita.	mq	18,319	€ 58,99	€ 1.080,64
35	AN35	Fornitura, trasporto e posa in opera di serramento per finestre fisse o mobile, a taglio termico, con impiego di profilati metallici scatolari a battentatura multipla in alluminio prevennicato a fuoco, dello spessore minimo di mm 50 con profilati dello spessore di mm 2 circa e contro telaio in profilato di acciaio zincato, colore a scelta della d.l.; telaio cianfrinato con squadrette incollate con colla a due componenti per alluminio, completo di cerniere e meccanismi di chiusura, esclusi i vetri che saranno pagati a parte, comprese le opere murarie, infissi apribili ad anta o a vasistas o elementi fissi il tutto eseguito secondo le tavole riportanti i particolari dei nodi.	mq	30,870	€ 165,21	€ 5.100,03
36	AN36	Fornitura, trasporto e posa in opera di serramento metallico per finestra o portafinestra, monoblocco, a taglio termico, con l'impiego di profilati metallici scatolari a battentatura multipla in alluminio prevennicato a fuoco, dello spessore di mm 55, con profilati dello spessore di mm 2 circa e contro telaio in profilato di acciaio zincato, di colore a scelta della d.l.; telaio cianfrinato con squadrette incollate con colla a due componenti per alluminio, completo di cerniere, meccanismi di chiusura, serrature, esclusi i vetri che verranno pagati a parte, compresa la quota parte per il cassonetto coprirullo per serrande avvolgibili, in alluminio prevennicato, completo di cobentazione interna di spessore non inferiore a cm 3, corredato di celino amovibile, compresa la quota parte per la fornitura e posa in opera della serranda avvolgibile, in pvc pesante, con stecche di spessore 13-14 mm, autotaggancianti, complete di accessori e barra terminale in pvc o legno, compreso il comando avvolgibile a cinghia incorporato nell'infisso, guarnizioni perimetrali di tenuta, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera perfettamente finita e funzionante, misurato sulla luce netta del vano d'apertura.	mq	9,800	€ 129,28	€ 1.266,94
37	AN38	Fornitura e posa in opera di cristallo di sicurezza stratificato antisdondamento di spessore 10/11 mm con A Riportare:	mq	23,850	€ 149,72	€ 3.570,82



N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
38	AN39	interposto plastico p.v. b. da 0.28 mm, in opera compreso taglio ed ogni altro onere per dare l'opera finita. Riporto:	mq	8,820	€ 48,19	€ 117.486,12
39	AN40	Fornitura e posa in opera di vetrocamera realizzato con vetro esterno ed interno in cristallo stratificato di sicurezza dello spessore di mm 6/7 ed interposta camera d'aria dello spessore di mm 6.	mq	25,426	€ 64,53	€ 1.640,74
40	AN41	Fornitura e posa in opera di convesa in lamiera di rame dello spessore di 6/10 di mm, sviluppo medio di 40 cm, per la realizzazione del canale di gronda della copertura compreso l'onere per le azzancature alla muratura, prezzi speciali, saldature, collegamenti, sigillature, opere necessarie e di finitura per dare l'opera a regola d'arte e a perfetta tenuta d'acqua, compresi i ponteggi necessari.	ml	52,800	€ 22,19	€ 1.171,63
41	AN42	Fornitura e posa in opera di vaso WC per disabili in porcellana, con sifone incorporato, completo di sedile specifico con apertura anteriore, cassetta di scarico a zaino, gruppo miscelatore da parete, doccia con flessibile, comando a pulsante, quota parte del corrimano in acciaio inox sulla parete, quota parte colonna di scarico, diametro 100-125mm, fino al pozzetto di scarico esterno, questo escluso, compreso il collegamento al tubo di scarico, quota parte della colonna di ventilazione ed esalazione e del comignolo terminale, compresi materiali di consumo, braghe, pezzi speciali, opere murarie, apertura e chiusura delle tracce e quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	cad	1,000	€ 447,23	€ 447,23
42	AN43	Fornitura e posa in opera di gruppo autoclave completo, comprendente regolatore elettronico della pressione, gruppo di due elettropompe della potenza minima di 1Kw, n.1 serbatoio riserva in vetroresina del tipo chiuso della capacità di lt 500, completo di attacco di carico e di scarico di fondo, attacco per sonda di controllo con tappo di ispezione, comprese le apparecchiature elettriche di comando e controllo sicurezza, opere murarie ed ogni accessorio vario di montaggio, compresi i tratti di tubazione per i collegamenti tra serbatoio di accumulo, pompe, saracinesche in ottone pesante in entrata ed in uscita, quadro elettrico di comando da porre in centrale, il collegamento elettrico dal quadro generale ed ogni altro onere per dare l'opera finita perfettamente funzionante, per portata fino a 1.5 lt/sec e pressione sino a 4-5 atm.	cad	1,000	€ 777,55	€ 777,55
43	AN44	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana per disabili, dimensione 67x43 cm circa, completo di appoggiamenti, mensola pneumatica per l'inclinazione, barra di controllo, sifone con tubo flessibile, completo di piletta di scarico, tappo ed ogni altro accessorio, compresa la quota parte del corrimano a parete in acciaio inox, gruppo miscelatore, quota parte colonna di scarico, diametro 100-125mm, fino al pozzetto di scarico esterno questo escluso, compreso il collegamento al tubo di scarico, quota parte della colonna di ventilazione ed esalazione e del comignolo terminale, compresi materiali di consumo, braghe, pezzi speciali, opere murarie, apertura e chiusura delle tracce e quanto altro occorra per dare il lavoro A Riportare:	cad	1,000	€ 777,55	€ 777,55




N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
44	AN45	eseguito a perfetta regola d'arte. Riporto: Fornitura e posa in opera di vaso all'inglese in porcellana vetrificata per adulti, delle migliori marche, disegno e tipo approvata dalla d.l., completo di sedile e coperchio in legno pesante, con guarnizioni di appoggio, cassetta di scarico in porcellana vetrificata con comando a flussometro incassato tipo Catis, tubo di scarico, rubinetto d'intercettazione, ganci di fissaggio e sostegno, quota parte colonna di scarico, diametro 100-125 mm, fino al collegamento al pozzetto di scarico esterno, questo escluso, compreso il collegamento al tubo di scarico, quota parte della colonna di ventilazione ed esalazione e del conignolo terminale, compresi materiali di consumo, braghe, pezzi speciali, opere murari apertura e chiusura delle tracce e quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	cad	1,000	€ 431,11	€ 431,11
45	AN46	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata, per adulti, delle migliori marche, di tipo e disegno approvato dalla d.l., completo di gruppo miscelatore del tipo pesante in ottone cromato, di piletta, saltarello e sifone cromato ispezionabile, raccordi flessibili di alimentazione, mensole di sostegno in acciaio, piede in porcellana vetrificata, quota parte colonna di collegamento al pozzetto di scarico esterno, questo escluso, compreso il collegamento al tubo di scarico, quota parte della colonna di ventilazione ed esalazione e del conignolo terminale, compresi materiali di consumo, braghe, pezzi speciali, opere murarie, apertura e chiusura delle tracce e quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	cad	4,000	€ 166,83	€ 667,32
46	AN47	Fornitura e posa in opera di impianto completo doccia, con piatto in fire-clay, delle dimensioni minime di cm 75x75, completo di piletta a griglia del diametro di 1 1/4, in ottone cromato, tubi verticali, gruppo miscelatore in ottone cromato da parete, soffione in ottone cromato, quota parte colonna di scarico, fino al collegamento al pozzetto di scarico esterno, questo escluso, compreso il collegamento al tubo di scarico, quota parte della colonna di ventilazione ed esalazione e del conignolo terminale, compresi materiali di consumo, braghe, pezzi speciali, opere murarie apertura e chiusura delle tracce e quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	cad	9,000	€ 220,51	€ 1.984,59
47	AN48	Fornitura e posa in opera di bidè in porcellana vetrificata, per adulti, delle migliori marche, di tipo e disegno approvato dalla d.l., completo di gruppo miscelatore del tipo pesante in ottone cromato, di piletta, saltarello e sifone cromato ispezionabile, raccordi flessibili di alimentazione, in opera comprese le opere murarie ed ogni altro onere necessario.	cad	1,000	€ 158,28	€ 158,28
48	AN49	Punto idrico di alimentazione e scarico di un sanitario (bidè, W/C, lavabo, lavello, lavastoviglie, lavatrice, doccia, ecc.) finito in opera completo di: a) per l'acqua fredda: quota parte della rete interna principale, dalla rete di adduzione esterna fino ai collettori all'interno dell'edificio e da tubazioni in rame del diametro minimo interno di 16 mm, dal collettore fino al punto di utilizzo; b) per l'acqua calda: quota parte della rete interna principale, dalla caldaia sino al collettore con tubazione	cad	1,000	€ 166,83	€ 166,83
A Riportare:						€ 126.105,88

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 126.105,88
49	ANS50	colbentata, a norma L. 373 e da tubazioni in rame, del diametro minimo di mm 16, pure colbentata, dal collettore sino al punto di utilizzo; c) per gli scarichi: quota parte della tubazione, diametro 100-125 mm, secondo il numero degli scarichi collegati, dall'interno al pozzetto di scarico esterno, questo escluso e diramazioni dagli apparecchi di utilizzo al predetto raccordo, aventi diametro interno 100 mm per gli scarichi dei WC e tubazioni del diametro 32 o 40 mm per gli altri apparecchi utilizzatori, compresa quota parte per le colonne di ventilazione ed esalazione, materiali di consumo, curve, braghe e pezzi speciali, opere murarie, apertura e chiusura tracce, escluso fornitura e montaggio dei sanitari e della rubinetteria. Per acqua calda e fredda con tubazioni in rame, per gli scarichi tubazioni in polietilene tipo Geberit PE.	cad	20,000	€ 112,54	€ 2.250,80
50	ANS1	Scaldabagno elettrico da lt. 80 di ottime qualità a giudizio della D. L., completo di termometro, serbatoio in acciaio, mantello di rivestimento con materiale isolante e lamierino smaltato; grappe per la sospensione resistenza elettrica corazzata, interruttore automatico con termostato regolabile, gruppo di sicurezza, ritegno e scarico, valvola obliqua per l'intercezione dell'acqua fredda di alimentazione compreso l'onere degli allacci alle condutture di adduzione e scarico ed il collocamento in opera, funzionante, compresa ogni opera e fornitura e la garanzia decennale.	cad	3,000	€ 123,71	€ 371,13
		Fornitura e posa in opera di collettore complanare tipo Modul con attacchi su entrambi i lati, da 6 a 9 attacchi, compresi rubi netti di sezionamento per ogni attacco e la saracinesca d'ingresso e compresa inoltre la cassetta di protezione con sportello apribi le da incassare nella muratura, comprese altresì tutte le opere murarie necessarie e quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	cad	4,000	€ 69,15	€ 276,60
51		Deduzione all'AN36 (Infissi monoblocco) per finestre non a taglio termico.	mq	23,850	€ -47,00	€ -1.120,95
	ImpC	Sommario				€ 127.883,46
	ImpOS	Oneri della sicurezza			€ 5.261,39	
	ImpSR	Importo soggetto a ribasso			€ 122.622,07	
	Rib	Ribasso Contrattuale				€ -2.210,88
	ImpS	Sommario				€ 125.672,58

S.Anna Arresi, li 12/11/2004

GIORDAN s.r.l.
Piazza Rinaschia, 12
09015 CARBONIA



Handwritten signature

**COMUNE DI S.ANNA ARRESI
PROVINCIA DI CAGLIARI**

Ente Appaltante: A.S.L. n.7 - Carbonia

Oggetto dei Lavori: REALIZZAZIONE DEGLI AMBULATORI NEL COMUNE DI S.ANNA ARRESI

Impresa: Ditta GIOR.DAN. s.r.l.

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4
PER IL PAGAMENTO DELLA 4 RATA DI €18.671,56**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
Anticipazione		€ 0,00
1		€ 35.190,37
2	23/04/04	€ 36.036,05
3	18/07/04	€ 35.146,24
TOTALE		€ 106.372,66

Contratto in data 16/09/2003 nr.168 registrato a Iglesias in data 22/09/2003 al nr.1660 Mod.3

Per lavori e somministrazioni

€	125.672,58	
€	125.672,58	€ 125.672,58
Sommano		
Da cui detraendo la		
Ritenuta del 0,5%		
€	-628,36	
L'ammontare dei certificati precedenti		
€	-106.372,66	
€	-107.001,02	€ -107.001,02
Totale deduzioni		
€		€ 18.671,56
Risulta il credito dell'impresa		
€	18.671,56	€ 18.671,56
Arrotondato		

Assicurazione operai:



Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Cagliari con Polizza n. 6044609757. con posizione continuativa.

CERTIFICA

che a termine dell'art.6 del Capitolato speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la 4 rata di €18.671,56
dicorsi Euro
diciottomilaseicentosettantunovirgolacinquantasei.

S. Anna Arresi, li 12/12/04
Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dei Lavori





Uffici Operativi: CARBONIA – Piazza Rinascita, 12
Tel. 0781.63000 Fax 0781.63076
E-mail giordansrl@tiscali.it

Cap. Soc. int. vers. L. 20.000.000
C.C.I.A.A. CA 201923 – N° Reg. Imp. di CA 44770 – Partita I.V.A. 02467920928

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI CIVILI TECNOLOGIE EDILIZIE

Carbonia 13/12/2004

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA		
20 DIC 2004		
PROT.	12935	
CAT.	CLAS.	FAS.

Spett.le
A.S.L. N° 7
Via Dalmazia, 83
09013 - CARBONIA (CA)

P.I. 02261310920

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
21 DIC. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

FATTURA N. 33/04

Vs dare per lavori di realizzazione degli
ambulatori nel Comune di S. Anna Arresi

Contratto in data 16/09/2003 rep. n. 168
Certificato di pagamento n° 4
S.A.L. n° 4 del 12/12/2004

	€ 18.671,56
I.V.A. 10%	€ 1.867,16
TOTALE FATTURA	€ 20.538,72
	S. E. & O.

Aliquota Iva ridotta al 10% D.P.R. 633/72 e successive modificaz. tabella A parte III

ai sensi del comma 1 art. 29 Decr. Min. LL.PP. n° 145/2000
il termine per disporre il pagamento della presente fattura
non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione
del certificato di pagamento (29.12.04)

Ced. 020808018 ex art. 20 L. 07/88 4a fase
in res. del procedimento

29.12.2004

Documento composto di
n° 13 pagine

Il Responsabile del Servizio

[Signature]
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 126 DEL 14 GEN. 2005

[Signature]
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]
IL DIRETTORE SANITARIO

[Signature]
IL DIRETTORE GENERALE

