AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

DELIBERAZIONE N° 79

Adottata dal Direttore Generale in data 19 GEN. 2006

OGGETTO: II^ Fase art. 20 L. 67/88 LAVORI C/O P.O. C. T. O. DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PIASTRA SEMINTERRATO ETC. - **NP 93.**
Approvazione e liquidazione 8° Stato d'Avanzamento Lavori. Ditta MEDI IMPIANTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP.

PREMESSO CHE :

- i lavori in oggetto sono relativi all'*ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PIASTRA SEMINTERRATO, RIFACIMENTO INFISSI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO STRUTTURE ESTERNE, RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI*, in corso c/o il P. O. C.T.O. e identificati col ***NP 93;***
- con determinazione n° 684 del 02/10/2001 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto, finanziata per € **3.098.741,39** (lit.6.000.000.000) e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento;
- con Delibera n° 1677 del 15.07.2002 è stato conferito all'Ing. Antonio Zandara, dipendente dell'Azienda, l'incarico per la progettazione dei lavori in oggetto;
- con le seguenti Delibere sono stati affidati all'Ing. Andrea Sechi di Cagliari:
  - Delibera 2112 del 11/09/02 l'incarico di consulenza e collaborazione tecnica con l'Ufficio Tecnico dell'Azienda per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori;
  - Delibera 2714 del 18/11/2002 l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - Delibera 1570 del 01/07/04 l'incarico di consulenza e collaborazione tecnica per la Direzione Lavori;
- con Delibera n° 3127 del 23/12/2002 è stato approvato il progetto esecutivo di detti lavori, redatto dall'Ing. A. Zandara, avente un importo complessivo di € **3.098.741,39** (lit.6.000.000.000), di cui € **2.443.936,00** per lavori ed € **53.000,00** per oneri per la sicurezza;
- con Delibera n° 2556 del 28.10.2002 è stato individuato l'Ing. Brunello Vacca, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile del Procedimento di detti lavori;
- con Delibera n° 1612 del 24.07.2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, a seguito espletamento di pubblico incanto, in favore della ditta MEDI IMPIANTI Spa, per un importo contrattuale complessivo di € **2.102.240,34** di cui € **2.049.240,34** per lavori al netto del ribasso d'asta del 16,15% ed **€. 53.000,00** per oneri della sicurezza;
- con Delibera n° 1962 del 11/09/2003 è stata affidato all'Ing. Cristian Cocco, dipendente dell'Azienda, l'incarico di Direttore di detti lavori;
- in data 07/10/2003 è stato stipulato il Contratto d'Appalto dei lavori, repertoriato al n° 176, registrato ad Iglesias il 14.10.2003 al n° 1798 M3;
- con Delibera n° 3011 del 31.12.2003 è stato rettificato, causa errori di trascrizione, il quadro economico approvato col progetto esecutivo, confermando comunque gli importi del finanziamento, dei lavori e degli oneri per la sicurezza;
- con Delibera n° 1574 del 02.07.2004 è stata disposta la revisione temporanea dell'art. 10 del contratto d'appalto, attinente il pagamento dei S.A.L., che potranno essere emessi a cadenza bimestrale qualsiasi sia il credito avanzato dalla Ditta anziché sino al limite di € 170.000,00 stabilito dal contratto;
- con Delibera n° 2278 del 19/10/2004 è stata disposta la ratifica dei verbali di aggiudicazione all'Ing. Virgilio Curreli dell'incarico del servizio di supporto alla Direzione dei lavori per il presidio ospedaliero C.T.O. (NNPP 93, 94, 95);

- con Delibera n° 1882 del 05/08/2004 è stata disposta l'approvazione del 1° Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti dalla Ditta a tutto il 20/07/2004 per un importo totale di € **112.493,42** al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di €. **2.836,09**, e autorizzata la liquidazione della fattura n° 102 del 20/07/2004 di € **111.900,00** al netto delle prescritte ritenute di legge e come da certificato di pagamento n° 1;
- con Delibera n° 2798 del 21/12/2004 è stata disposta l'approvazione del 2° Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti dalla Ditta a tutto il 05/10/2004 per un importo totale di € **218.555,04** al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di €. **5.510,03**, e autorizzata la liquidazione della fattura n° 144 del 06/10/2004 di € **105.500,00** al netto delle prescritte ritenute di legge e come da certificato di pagamento n° 2;
- con Delibera n° 29 del 14/01/2005 è stata disposta l'approvazione del 3° Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti dalla Ditta a tutto il 15/12/2004 per un importo totale di € **279.553,32** al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di €. **7.047,87**, e autorizzata la liquidazione della fattura n° 190 del 20/12/2004 di € **60.700,00** al netto delle prescritte ritenute di legge e come da certificato di pagamento n° 3;
- con Delibera n° 735 del 11/03/2005 è stata disposta l'approvazione del 4° Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti dalla Ditta a tutto il 11/03/2005 per un importo totale di € **370.930,60** al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di €. **9.351,61** e autorizzata la liquidazione della fattura n° 27 del 18/03/05 di € **90.800,00** al netto delle prescritte ritenute di legge oltre l'IVA e come da certificato di pagamento n° 4.
- con Delibera n° 1431 del 14/07/2005 è stata disposta l'approvazione del 5° Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti dalla Ditta a tutto il 21/06/2005 per un importo totale di € **438.298,01** al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di €. **11.050,02** e autorizzata la liquidazione della fattura n° 110 del 22/06/2005 di € **67.200,00** al netto delle prescritte ritenute di legge oltre l'IVA e come da certificato di pagamento n° 5.
- con Delibera n° 1961 del 30/09/2005 è stata disposta l'approvazione del 6° Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti dalla Ditta a tutto il 10/08/2005 per un importo totale di € **476.578,49** al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di €. **12.015,12** e autorizzata la liquidazione della fattura n° 136 del 10/08/2005 di € **38.000,00** al netto delle prescritte ritenute di legge oltre l'IVA e come da certificato di pagamento n° 6.
- con Delibera n° 2206 del 31/10/2005 è stata disposta l'approvazione del 7° Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti dalla Ditta a tutto il 21/09/2005 per un importo totale di € **515.827,23** al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di €. **13.004,62** e autorizzata la liquidazione della fattura n° 153 del 21/09/2005 di € **39.100,00** al netto delle prescritte ritenute di legge oltre l'IVA e come da certificato di pagamento n° 7.

CONSIDERATO CHE

il responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, ha acquisito gli atti contabili relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n° 8, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 09/12/2005 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

DATO ATTO CHE

la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 09/12/2005, lavori per un importo totale di € **547.435,39** al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € **13.801,50**, come risulta dall' 8° Stato d'Avanzamento Lavori emesso dal Direttore dei Lavori.

AQUISITO

il certificato di pagamento n° 8, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, nel quale il Responsabile del Procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € **39.400,00** al netto delle prescritte ritenute di legge oltre l'IVA.

RILEVATO

che il Responsabile del Procedimento ha svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 208 del 12/12/2005 di **€ 31.400,00** + IVA 10% per un totale di **€ 34.540,00** che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti, e i relativi svincolo e annotazioni apposti in calce dal Responsabile del Procedimento.

PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO. PP.

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali l'8° Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il Direttore dei lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 09/12/2005, lavori per un importo totale di **€ 547.435,39** al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di **€ 13.801,50**, come risulta dall'8° Stato d'Avanzamento Lavori emesso dal Direttore dei Lavori;

- di confermare che il Responsabile del Procedimento ha regolarmente svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 208 del 12/12/2005 di **€ 31.400,00** + IVA 10% per un totale di **€ 34.540,00** che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti;

- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;

- che l'importo complessivo da liquidare, pari a **€ 34.540,00**, attinto dalle somme di cui alla determinazione n° 684 del 02/10/2001 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP., ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 02 08 00002 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto BARRANU

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIRIG-SERV.ACQ-TECN-PATRIM./

RESP. SETT. ATTIVITA' TECN-OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Add/

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 79 del 19 GEN. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 GEN. 2006 al - 2 FEB. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Dr.ssa Teresa Garau)

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

ALLEGATI N° 3 Tot. pagine n° 17

- all. n° 1 di pag. n° 15: Stato Avanz. Lav. n° 8
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 8
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 208/12.12.05

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)
SERV. BILANCIO

ALLEG. N° 1 DI PAG. 15

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 8 A TUTTO IL 09/12/2005

OGGETTO: P.O. C.T.O. IGLESIAS (NP 93) Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del seminterrato, rifacimento infissi, manutenzione straordinaria e adeguamento strutture esterne,ristrutturazione,messa a norma,ampiamento dell'impianto distribuzione gas medicali.

COMMITTENTE: Azienda USL n.7 - CARBONIA

IMPRESA: Medi Impianti S.p.a. - Belpasso (CT)

Contratto in data 07/10/2003 rep. n. 176 registrato a Iglesias in data 14/10/2003 al n. 1798/3 di euro 2´102´240,34

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	2´496´936,00
Data Consegna:	22/10/2003	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	01/03/2004	Importo per la Sicurezza:	53´000,00
Giorni Utili per Ultimazione:	732	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0,00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
	<nessuna> (SpCap 0)			
1 NP 15	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di ... per m di sviluppo per una sezione orientativa di cm 20x30 SOMMANO m	136,60	98,5000	13'455,10
2 NP 16	FORMAZIONE E CHIUSURA DI BRECCE PER ATTRAVERSAMENTO DI TU ... giature etc; valutato per m di sviluppo per cmq di sezione SOMMANO cadauno	38,10	130,0000	4'953,00
3 NP 3	DEMOLIZ.E ASPORTAZ.PARZIALE PAV.STRAD.in CONGL.BIT.largh.fino a 50 cm SOMMANO mq	130,00	9,4000	1'222,00
4 NP 4	RIPRISTINO PAVIM.STRADALE,STRATO CLS,ESECUZ.MANTO DI USURA SOMMANO mq	82,00	22,9500	1'881,90
5 NP 5	SCAVO SEZ.RISTRETTA ESEGUITO A MANO in rocce dure fino 2.00 m SOMMANO mc	2,00	117,7900	235,58
6 NP 6	SCAVO SEZ.RISTRETTA ESEGUITO A MANO in rocce tenere fino 2.00 m SOMMANO mc	7,60	72,3200	549,63
7 NP 7	SCAVO SEZ.RISTRETTA IN CENTRI ABITATI, in rocce dure senza mine SOMMANO mc	18,00	45,9000	826,20
	IMPIANTO ANTINCENDIO (SpCap 1)			
8 D0455.07	F.P.O. di tubo acqua in polietilene alta densità, fornito ... 75 mm. PN 10, SPESSORE 5,8 mm. - SFILAMENTO LUNGO LINEA. SOMMANO ml	60,00	4,6453	278,72
9 E.1220.1640.04	Porta tagliafuoco REI 120 dim. 1200x2150 SOMMANO cadauno	7,00	397,8683	2'785,08
10 E.1220.1640.05	Porta tagliafuoco REI 120 dim. 1800x2150 SOMMANO cadauno	4,00	596,6878	2'386,76
11 F.1160.1010	F.P.O. di TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, se ... racce per l'attraversamento di murature di qualunque tipo. SOMMANO kg	3'172,00	4,3015	13'644,36
12 F.1160.1530	BOCCA ANTINCENDIO ESTERNA UNI 45 completa di cassetta in ... ontaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici. SOMMANO cadauno	15,50	159,0215	2'464,83
13 F.1160.1550.02	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di raccordi file ... l'opera finita a regola d'arte. PER UN IDRANTE DIAM. 2"1/2 SOMMANO cadauno	1,00	215,3436	215,34
14 F.1170.1010	Fornitura e posa in opera di estintore portatile omologat ... tello di indicazione secondo norma e quantaltro necessario SOMMANO cadauno	7,50	59,6257	447,19
15 F.1300.1020	F.P.O. di TARGA OTTICO-ACUSTICA ALLARME INCENDIO con lamp ... per darlo montato e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	16,00	106,0367	1'696,59
16 F.1300.1025	F.P.O. DI PUSANTE INDIRIZZATO ALLARME INCENDIO, corpo in ... per darla montata e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	21,00	61,0344	1'281,72
17 NP 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVELATORE DI FUMO ANALOGICO ... zionante a perfetta regola d'arte. INSTALLAZIONE IN VISTA.			
	A RIPORTARE			48'324,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			48'324,00
	SOMMANO cadauno	209,50	105,0000	21'997,50
18 NP 9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVELATORE DI FUMO ANALOGICO ... a perfetta regola d'arte. INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO			
	SOMMANO cadauno	59,00	115,0000	6'785,00
19 NP. 08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVELATORE DI FUMO ANALOGICO ... zionante a perfetta regola d'arte. INSTALLAZIONE IN VISTA.			
	SOMMANO cadauno	14,00	105,0000	1'470,00
	IMPIANTI ELETTRICI (SpCap 2)			
20 F.1300.1026	Fornitura e posa in opera di elettromagnete di ritenuta p ... o per darla montata e funzionante a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO cadauno	37,00	86,9776	3'218,17
21 G.1010.1040. 02	F.P.O. di cavo uni/multipolare N1VV-K, isolato in materia ... canalizzazione predisposta. CAVO N1VV-K SEZIONE 1X2,5 mmq			
	SOMMANO ml	4'370,70	0,5618	2'455,46
22 G.1010.1040. 03	F.P.O. di cavo uni/multipolare N1VV-K, isolato in materia ... o canalizzazione predisposta. CAVO N1VV-K SEZIONE 1X4 mmq			
	SOMMANO ml	806,50	0,6876	554,55
23 G.1010.1040. 04	F.P.O. di cavo uni/multipolare N1VV-K, isolato in materia ... o canalizzazione predisposta. CAVO N1VV-K SEZIONE 1X6 mmq			
	SOMMANO ml	6'417,35	0,8888	5'703,74
24 G.1010.1070 - 11	F.p.O. di covo uni/multipolare FG/OR, in corda di rame ri ... preso le sigillature dei circuiti ed ogni altro accessorio			
	SOMMANO ml	50,00	7,6555	382,78
25 G.1010.1070 - 13	F.p.O. di covo uni/multipolare FG/OR, in corda di rame ri ... reso le sigillature dei circuiti ed ogni altro accessorio.			
	SOMMANO ml	200,00	14,9300	2'986,00
26 G.1010.1070. 04	F.P.O. di cavo uni/multipolare FG7 0R, isolato in materia ... o canalizzazione predisposta. CAVO FG7 0R SEZIONE 1X16 mmq			
	SOMMANO ml	3'390,05	1,8028	6'111,58
27 G.1010.1070. 11	F.P.O. di cavo uni/multipolare FG7 0R, in corda rigida di ... uiti ed ogni altro acessorio CAVO FG7 0R SEZIONE 1X150 mmq			
	SOMMANO ml	90,50	7,6555	692,82
28 G.1010.1070. 13	F.P.O. di cavo uni/multipolare FG7 0R, in corda rigida di ... uiti ed ogni altro acessorio CAVO FG7 0R SEZIONE 1X240 mmq			
	SOMMANO ml	400,00	12,5188	5'007,52
29 G.1020.1000	F.P.O. di impianto di terra per l'intero complesso ospeda ... nita a regola d'arte e rispondente alle vigenti normative.			
	SOMMANO cadauno	0,25	7'048,4310	1'762,11
30 G.1020.1000	F.P.O. di impianto di terra per l'intero complesso ospeda ... nita a regola d'arte e rispondente alle vigenti normative.			
	SOMMANO cadauno	0,50	7'048,4310	3'524,22
31 G.1030.1010. 02	F.P.O. di canale portacavi relizzato in lamiera di acciai ... ra finita a regola d'arte. CANALE ZINCATO LARGH. 100 mm.			
	SOMMANO ml	227,10	13,2483	3'008,69
32 G.1030.1010. 02	F.P.O. di canale portacavi relizzato in lamiera di acciai ... ra finita a regola d'arte. CANALE ZINCATO LARGH. 100 mm.			
	SOMMANO ml	27,50	13,2483	364,33
33 G.1030.1010.	F.P.O. di canale portacavi relizzato in lamiera di acciai ... ra finita a regola d'arte. CANALE ZINCATO LARGH. 150 mm.			
	A RIPORTARE			114'348,47

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			114'348,47
03	SOMMANO ml	300,35	15,6883	4'711,98
34 G.1030.1010. 03	F.P.O. di canale portacavi relizzato in lamiera di acciai ... ra finita a regola d'arte. CANALE ZINCATO LARGH. 150 mm. SOMMANO ml	149,00	15,6883	2'337,56
35 G.1030.1010. 05	F.P.O. di canale portacavi relizzato in lamiera di acciai ... ra finita a regola d'arte. CANALE ZINCATO LARGH. 300 mm. SOMMANO ml	189,25	27,4609	5'196,97
36 G.1030.1011. 05	F.P.O. di canale portacavi relizzato in lamiera di acciai ... ra finita a regola d'arte. CANALE ZINCATO LARGH. 300 mm. SOMMANO ml	67,00	27,4609	1'839,88
37 G.1040.1050. 01	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e co ... finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni 100x100x50 mm SOMMANO cadauno	79,00	3,5889	283,52
38 G.1040.1050. 02	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e co ... finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni 150x110x70 mm SOMMANO cadauno	60,00	4,6369	278,21
39 G.1160.3000	F.P.O. di impianto di chiamata per camera di degenza tipo ... siva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	11,00	412,3324	4'535,65
40 G.1160.3000	F.P.O. di impianto di chiamata per camera di degenza tipo ... siva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	2,50	412,3324	1'030,83
41 G.1160.3001	F.P.O. di impianto di chiamata per camera di degenza tipo ... siva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	8,00	796,4744	6'371,79
42 G.1160.3002	F.P.O. di impianto di chiamata per locale visita medica (... siva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	3,00	183,2626	549,79
43 G.1160.3002	F.P.O. di impianto di chiamata per locale visita medica (... siva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	3,50	183,2626	641,42
44 G.1160.3003	F.P.O. di impianto di chiamata per locale medico tipo (ve ... ssiva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	2,50	66,9626	167,40
45 G.1160.3003	F.P.O. di impianto di chiamata per locale medico tipo (ve ... ssiva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	1,50	66,9626	100,44
46 G.1160.3004	F.P.O. di centrale di gestione per impianto di chiamata, ... ssiva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	5,00	1'444,9284	7'224,64
47 G.1160.3005	Fornitura e posa in opera di n°1 quadro displai alfanumer ... essiva tinteggiatura (questa esclusa),compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	2,50	845,8117	2'114,53
48 G.1170.3000	F.P.O. di impianto elettrico per camera di degenza tipo c ... siva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	13,60	324,2312	4'409,54
49 G.1170.3001	F.P.O. di impianto elettrico per n. 2 camere di degenza t ... siva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	7,60	690,7479	5'249,69
50 G.1170.3002	F.P.O. di impianto elettrico per n. 1 locale visita medic ... ssiva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	7,00	539,2058	3'774,43
	A RIPORTARE			165'166,74

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			165'166,74
51 G.1170.3003	F.P.O. di impianto elettrico per n. 1 locale per il perso ... ssiva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	11,90	317,1794	3'774,43
52 G.1170.3004	F.P.O. di impianto elettrico per n. 1 locale per medico d ... ssiva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	2,40	218,5047	524,41
53 G.1170.3005	F.P.O. di impianto elettrico per n. 1 locale deposito o v ... ssiva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	17,00	52,8674	898,74
54 G.1170.3010.01	PUNTO LUCE, con grado di protezione fino a IP5X, dato in ... O LUCE INTERROTO (1 PUNTO DI COMANDO PER UN UTILIZZATORE). SOMMANO cadauno	0,60	26,9662	16,18
55 G.1170.3011.01	PUNTO LUCE, dato in opera completo di conduttori unipolar ... O LUCE INTERROTTO (1 PUNTO DI COMANDO PER UN UTILIZZATORE) SOMMANO cadauno	23,00	32,6763	751,56
56 G.1170.3011.01	PUNTO LUCE, dato in opera completo di conduttori unipolar ... O LUCE INTERROTTO (1 PUNTO DI COMANDO PER UN UTILIZZATORE) SOMMANO cadauno	19,80	32,6763	646,99
57 G.1170.3011.02	PUNTO LUCE, dato in opera completo di conduttori unipolar ... UNTO LUCE DEVIATO (2 PUNTI DI COMANDO PER UN UTILIZZATORE) SOMMANO cadauno	11,20	40,6002	454,72
58 G.1170.3011.04	PUNTO LUCE, dato in opera completo di conduttori unipolar ... TO LUCE INVERTITO (3 PUNTI DI COMANDO PER UN UTILIZZATORE) SOMMANO cadauno	0,60	62,3089	37,39
59 G.1170.3016	F.P.O. di punto luce aggiuntivo, al punto luce (interrott ... ssario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	48,00	13,6424	654,84
60 G.1170.3016	F.P.O. di punto luce aggiuntivo, al punto luce (interrott ... ssario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	49,10	13,6424	669,84
61 G.1170.3020.07	PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori un ... ali fori e posa degli staffaggi. PRESA CEE 16 A 220 V 2P+T SOMMANO cadauno	18,20	55,6848	1'013,46
62 G.1170.3020.08	PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori un ... ali fori e posa degli staffaggi. PRESA CEE 32 A 220 V 2P+T SOMMANO cadauno	0,60	67,8766	40,73
63 G.1170.3021.01	PUNTO PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di condutt ... piano o di settore PRESA DI CORREENTE 2P+T 10 A 250 Va.c.. SOMMANO cadauno	5,00	33,5232	167,61
64 G.1170.3021.01	PUNTO PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di condutt ... piano o di settore PRESA DI CORREENTE 2P+T 10 A 250 Va.c.. SOMMANO cadauno	5,40	33,5232	181,03
65 G.1170.3021.03	PUNTO PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di condutt ... i piano o di settore PRESA BIPASSO 2P+T 10/16 A 250 Va.c.. SOMMANO cadauno	3,00	34,7894	104,37
66 G.1170.3021.09	PUNTO PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di condutt ... P+T 10/16 A INTERBLOCCATA CON INTERRUTTORE MAGNETTERMICO.. SOMMANO cadauno	17,60	63,3319	1'114,64
67 G.1170.3021.12	PUNTO PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di condutt ... 2P+T 10/16 A INTERBLOCCATA CON INTERRUTORE MAGNETOTERMICO SOMMANO cadauno	8,40	69,2853	581,99
	A RIPORTARE			176'799,67

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			176'799,67
68 G.1180.1010	KIT VIDEOCITOFONICO A 2 FILI. Fornitura e posa in opera d ... rfetta regola d'arte e rispondente alle normative vigenti. SOMMANO cadauno	1,20	669,6009	803,52
69 G.1180.1010	KIT VIDEOCITOFONICO A 2 FILI. Fornitura e posa in opera d ... rfetta regola d'arte e rispondente alle normative vigenti. SOMMANO cadauno	8,00	669,6009	5'356,81
70 G.1180.1025	PREDISP. PUNTO PRESA DATI E TELEF. Predisposizione presa ... compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	39,40	18,3296	722,19
71 G.1180.1025	PREDISP. PUNTO PRESA DATI E TELEF. Predisposizione presa ... compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	10,00	18,3296	183,30
72 G.1180.1030	PUNTO PRESA TV. Punto presa TV, compresa la quota parte d ... compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	38,00	81,0578	3'080,19
73 G.1180.1030	PUNTO PRESA TV. Punto presa TV, compresa la quota parte d ... compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	6,50	81,0578	526,88
74 G.1200.1020. 04	F.P.O. di plafoniera per montaggio a soffitto o a sospens ... a perfettta regola d'arte. A TUBI FLUORESCENTI A 2 X 36 W SOMMANO cadauno	16,00	91,6313	1'466,09
75 G.1200.1020. 05	F.P.O. di plafoniera per montaggio a soffitto o a sospens ... a perfettta regola d'arte. A TUBI FLUORESCENTI A 2 X 58 W SOMMANO cadauno	5,50	102,2048	562,12
76 G.1200.1030. 01	Fornitura e posa in opera di plafoniera per montaggio a s ... nanante a perfetta regola d'arte. Tubi fluorescenti 1x36 W SOMMANO cadauno	4,00	94,4486	377,80
77 G.1200.1030. 04	Fornitura e posa in opera di plafoniera per montaggio a s ... nanante a perfetta regola d'arte. Tubi fluorescenti 2x36 W SOMMANO cadauno	6,00	118,4130	710,48
78 G.1200.1030. 05	Fornitura e posa in opera di plafoniera per montaggio a s ... nanante a perfetta regola d'arte. Tubi fluorescenti 2x58 W SOMMANO cadauno	11,50	134,9733	1'552,19
79 G.1200.1045. 01	F.P.O. di plafoniera per montaggio a parete, a tubi fluor ... te a perfettta regola d'arte. A TUBI FLUORESCENTI 1 X 18 W SOMMANO cadauno	15,00	71,1887	1'067,83
80 G.1200.1045. 02	F.P.O. di plafoniera per montaggio a parete, a tubi fluor ... te a perfettta regola d'arte. A TUBI FLUORESCENTI 1 X 36 W SOMMANO cadauno	48,00	93,0400	4'465,92
81 G.1200.1045. 04	F.P.O. di plafoniera per montaggio a parete, a tubi fluor ... te a perfettta regola d'arte. A TUBI FLUORESCENTI 2 X 18 W SOMMANO cadauno	22,50	76,8318	1'728,72
82 G.1200.1045. 05	F.P.O. di plafoniera per montaggio a parete, a tubi fluor ... te a perfettta regola d'arte. A TUBI FLUORESCENTI 2 X 36 W SOMMANO cadauno	3,00	95,1530	285,46
83 G.1200.1050. 02	F.P.O. di plafoniera a soffitto o a sospensione, a tubi f ... te a perfettta regola d'arte. A TUBI FLUORESCENTI 1 X 36 W SOMMANO cadauno	6,00	38,2440	229,46
84 G.1200.1050. 04	F.P.O. di plafoniera a soffitto o a sospensione, a tubi f ... te a perfettta regola d'arte. A TUBI FLUORESCENTI 2 X 18 W SOMMANO cadauno	6,50	40,0384	260,26
85	F.P.O. di plafoniera a soffitto o a sospensione, a tubi f ... te a perfettta regola d'arte.			
	A RIPORTARE			200'178,89

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			200'178,89
G.1200.1050. 05	A TUBI FLUORESCENTI 2 X 36 W SOMMANO cadauno	6,50	56,4227	366,74
86 G.1200.1060. 02	F.P.O. di plafoniera per montaggio a soffitto o a sospens ... FLUORESCENTI 4 X 14 W + 1 X 14 W AGGIUNTIVO LUCE NOTTURNA SOMMANO cadauno	25,50	204,4011	5'212,22
87 G.1200.1060. 04	F.P.O. di plafoniera per montaggio a soffitto o a sospens ... OTTURNA + EMERGENZA (3 h) CABLATO SU UN N.1 TUBO LATERALE SOMMANO cadauno	19,50	288,9890	5'635,28
88 G.1200.1080. 01	F.P.O. di corpo illuminante, per montaggio a plafone o pa ... nante a perfetta regola d'arte. CON LAMPADA 21 O 32 W. FC. SOMMANO cadauno	43,00	37,3552	1'606,28
89 G.1200.1085. 04	F.P.O. di DOWNLIGHT, tipo TROLL serie GAMMA OPTICS H, per ... CON LAMPADA TC-DEL 1 X 18 W E KIT. EMERGENZA AUTONOMIA 3h. SOMMANO cadauno	14,00	180,4368	2'526,11
90 G.1200.1190	Maggiorazione al prezzo di plafoniera in genere per la F. ... l'onere dei cavi di alimentazione fino alla linea dorsale. SOMMANO cadauno	32,50	66,9626	2'176,29
91 G.1200.1220	F.P.O. di apparecchio per illuminazione segnaletica di em ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	24,00	289,5508	6'949,22
92 G.1300.1114	QE-CT1-Centrale termofrigorifera corpo esistente.Fornitur ... lo in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	0,50	4'264,3008	2'132,15
93 G.1300.1115	QE-CT2-Centrale termofrigorifera corpo vecchio.Fornitura ... lo in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	7'224,6418	7'224,64
94 G.1300.1120	Q.E. - 01 PRONTO SOCCORSO P. SEMINTERRATO F.P.O. di un q ... lo in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	0,50	3'837,4791	1'918,74
95 G.1300.1121	Q.E. - 02 RIANIMAZIONE P. SEMINTERRATO F.P.O. di un quad ... lo in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	0,50	3'055,0999	1'527,55
96 G.1300.1139	Q.E. - 14 DEG. ORTOPEDIA P.2° F.P.O. di un quadro in lam ... lo in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	2'885,9409	2'885,94
97 G.1300.1140	Q.E. - 15 DEG. OTORINO P.2° F.P.O. di un quadro in lamie ... lo in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	2'885,9409	2'885,94
98 G.1400.1010	Fornitura e posa in opera di nodo equipotenziale costitui ... dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola darte. SOMMANO cadauno	6,00	88,2600	529,56
99 NP 10	TRAVE TESTALETTO ad un posto completa di configurazione/m ... egli orappresentata nelle tavole di progetto 12 E, F, G, H SOMMANO cadauno	9,00	1'303,8800	11'734,92
100 NP 11	TRAVE TESTALETTO a due posti completa di configurazione/m ... egli orappresentata nelle tavole di progetto 12 E, F, G, H SOMMANO cadauno	11,00	2'557,2100	28'129,32
101 NP 12	Sostituzione delle copertine in c.a.v. sui pozzetti della ... e quadrata o circolare, telaio diam. 400, botola diam.400. SOMMANO cadauno	21,00	97,8000	2'053,80
	IDRICO FOGNARIO (SpCap 3)			
	A RIPORTARE			285'673,59

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			285'673,59
102 B.1515.1060. 09	VALVOLA A SFERA IN BRONZO PN 25, a passaggio totale, con attacchi F/Fdiam. 2+1/2", 65 mm SOMMANO cad	16,50	32,7518	540,40
103 B.1515.1060. 11	VALVOLA A SFERA IN BRONZO PN 25, a passaggio totale, con attacchi F/Fdiam. 4", 110 mm SOMMANO cad	33,00	70,8113	2'336,78
104 D.1030.1050. 01	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA in linea per la posa di reti id ... atto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure SOMMANO mc	70,00	11,8229	827,60
105 D.1030.1050. 01	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA in linea per la posa di reti id ... atto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure SOMMANO mc	398,42	11,8229	4'710,48
106 D.1030.1120. 01B	RINTERRO dei scavi risultanti dopo l'esecuzione dei manuf ... provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere SOMMANO mc	111,00	3,4211	379,74
107 D.1030.1120. 01B	RINTERRO dei scavi risultanti dopo l'esecuzione dei manuf ... provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere SOMMANO mc	379,59	3,4211	1'298,62
108 D.1150.1020. 07	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi ... di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 200 mm, spessore 3,2 SOMMANO m	23,24	34,1186	792,92
109 D.1150.1020. 08	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi ... di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 315 mm, spessore 3,2 SOMMANO m	78,00	34,1186	2'661,25
110 D.1150.1090. 06.01	COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE ACQUA CALDA o RICIRCOLO IN T ... ne: Controllo di qualità secondo EN 29002 e/o ISO 9002 SOMMANO m	90,00	12,6027	1'134,24
111 D.1150.1090. 06.01	COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE ACQUA CALDA o RICIRCOLO IN T ... ne: Controllo di qualità secondo EN 29002 e/o ISO 9002 SOMMANO m	224,18	12,6027	2'825,27
112 D.1150.1090. 06.02	COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE ACQUA CALDA o RICIRCOLO IN T ... ne: Controllo di qualità secondo EN 29002 e/o ISO 9002 SOMMANO m	130,18	12,3595	1'608,96
113 D.1150.1090. 06.02	COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE ACQUA CALDA o RICIRCOLO IN T ... ne: Controllo di qualità secondo EN 29002 e/o ISO 9002 SOMMANO m	184,00	12,3595	2'274,15
114 D.1150.1090. 06.02b	COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE ACQUA FREDDA IN TUBO IN RAME ... vestimento dei collari con neoprene, Diam esterno mm 28 SOMMANO m	90,00	11,8700	1'068,30
115 D.1150.1090. 06.02B	COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE ACQUA FREDDA IN TUBO IN RAME ... vestimento dei collari con neoprene, Diam esterno mm 28 SOMMANO m	224,18	11,8700	2'661,01
116 D.1150.1090. 06.03	COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE ACQUA CALDA o RICIRCOLO IN T ... ne: Controllo di qualità secondo EN 29002 e/o ISO 9002 SOMMANO m	20,00	12,3595	247,19
	A RIPORTARE			311'040,50

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			311'040,50
117 D.1150.1090. 06.03b	COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE ACQUA FREDDA IN TUBO IN RAME ... ivestimento dei collari con neoprene, Diam esterno mm 35			
	SOMMANO m	20,00	15,9000	318,00
118 D.1150.1120. 07	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi ... di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 200 mm, spessore 3,2			
	SOMMANO m	149,50	34,1186	5'100,73
119 D.1150.1120. 08	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi ... di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 315 mm, spessore 3,2			
	SOMMANO m	223,00	34,1186	7'608,45
120 D.1150.1120. 08	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi ... di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 315 mm, spessore 3,2			
	SOMMANO m	175,16	34,1186	5'976,21
121 D.1150.1125. 01b	COLONNA FOGNARIA IN NICOLL ø 110 mm lunghezza 15 + 1 m La ... n ogni sua parte, incluse le opere murarie e le finiture.			
	SOMMANO cadauno	3,00	1'492,5552	4'477,67
122 D.1150.1125. 01c	COLONNA FOGNARIA IN NICOLL ø 110 mm lunghezza 20 + 1 m La ... n ogni sua parte, incluse le opere murarie e le finiture.			
	SOMMANO cadauno	11,60	1'975,6150	22'917,13
123 D.1150.1125. 01c	COLONNA FOGNARIA IN NICOLL ø 110 mm lunghezza 20 + 1 m La ... n ogni sua parte, incluse le opere murarie e le finiture.			
	SOMMANO cadauno	0,90	1'975,6150	1'778,05
124 D.1150.1140. 01	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromat ... IC. fino al collettore a servizio del locale di utilizzo;			
	SOMMANO cadauno	16,50	31,4605	519,10
125 D.1150.1140. 01	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromat ... IC. fino al collettore a servizio del locale di utilizzo;			
	SOMMANO cadauno	13,00	31,4605	408,99
126 D.1150.1140. 02	OLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato ... IC. fino al collettore a servizio del locale di utilizzo.			
	SOMMANO cadauno	18,00	34,1186	614,14
127 D.1150.1140. 02	OLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato ... IC. fino al collettore a servizio del locale di utilizzo.			
	SOMMANO cadauno	20,50	34,1186	699,43
128 D.1150.1140. 03	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromat ... IC. fino al collettore a servizio del locale di utilizzo.			
	SOMMANO cadauno	8,50	36,7766	312,60
129 D.1150.1140. 03	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromat ... IC. fino al collettore a servizio del locale di utilizzo.			
	SOMMANO cadauno	26,50	36,7766	974,58
130 D.1150.1140. 04	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromat ... RIC. fino al collettore a servizio del locale di utilizzo.			
	SOMMANO cadauno	4,00	40,3151	161,26
131 D.1150.1140. 05	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromat ... IC. fino al collettore a servizio del locale di utilizzo.			
	SOMMANO cadauno	13,00	42,9731	558,65
132 D.1150.1220. 04	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo ... i onere incluso per dare l'opera finita in ogni sua parte.			
	SOMMANO cadauno	132,00	140,2391	18'511,56
133 D.1150.1220. 04	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo ... i onere incluso per dare l'opera finita in ogni sua parte.			
	SOMMANO cadauno	175,40	140,2391	24'597,94
	A RIPORTARE			406'574,99

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			406'574,99
134 D.1160.1020. 06B	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO, con coibentazione in elastomero ... zione: Controllo di qualità secondo EN 29002 e/o ISO 9002 SOMMANO m	337,90	28,1484	9'511,35
135 D.1160.1020. 08	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzio ... per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 4" SOMMANO m	337,90	40,9691	13'843,47
136 D.1160.1020. 08B	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con isolame ... ione: Controllo di qualità secondo EN 29002 e/o ISO 9002 SOMMANO m	337,90	43,8032	14'801,11
137 D.1160.1020. 10	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO , con giunzione a vite e ... per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 6" SOMMANO m	17,50	40,1558	702,73
138 D.1803.0060. 01B	Fornitura e posa in opera di Giunto dielettrico con isol ... orre per dare l'opera finita e funzionante. Diametro 1" SOMMANO cadauno	46,50	7,2446	336,87
139 D.1803.0060. 02B	Fornitura e posa in opera di Giunto dielettrico con isol ... per dare l'opera finita e funzionante. Diametro 1"1/4. SOMMANO cadauno	35,00	10,7328	375,65
140 D.1803.0060. 03B	Fornitura e posa in opera di Giunto dielettrico con isol ... per dare l'opera finita e funzionante. Diametro 1"1/2. SOMMANO cadauno	17,00	13,8688	235,77
141 D.3560.1030. 04	POZZETTO PREFABBRICATO in conglomerato cementizio vibrato ... sioni interne 60x60x60 cm, copertina prefabbricata in c.a. SOMMANO cadauno	37,00	78,8442	2'917,23
142 D.3560.1030. 04	POZZETTO PREFABBRICATO in conglomerato cementizio vibrato ... sioni interne 60x60x60 cm, copertina prefabbricata in c.a. SOMMANO cadauno	1,50	78,8442	118,27
143 D.3570.1050. 01	POZZETTO DI ISPEZIONE O INCROCIO per fognature, dimension ... li di cm 20; escluso scavo e rinterro per condotte FI 200 SOMMANO cadauno	32,00	473,4758	15'151,23
144 D.3570.1050. 01	POZZETTO DI ISPEZIONE O INCROCIO per fognature, dimension ... li di cm 20; escluso scavo e rinterro per condotte FI 200 SOMMANO cadauno	4,50	473,4758	2'130,64
145 NP 01	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE classe D400 SOMMANO cadauno	25,00	148,0000	3'700,00
146 NP 02	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 125 (pedonabile) SOMMANO cadauno	23,00	125,0000	2'875,00
147 NP 03	DEMOLIZ.E ASPORTAZ.PARZIALE PAV.STRAD.in CONGL.BIT.largh.fino a 50 cm SOMMANO mq	259,18	9,4000	2'436,29
148 NP 04	RIPRISTINO PAVIM.STRADALE,STRATO CLS,ESECUZ.MANTO DI USURA SOMMANO mq	87,39	22,9500	2'005,60
149 NP 05	SCAVO SEZ.RISTRETTA ESEGUITO A MANO in rocce dure fino 2.00 m SOMMANO mc	4,11	117,7900	484,12
150 NP 06	SCAVO SEZ.RISTRETTA ESEGUITO A MANO in rocce tenere fino 2.00 m SOMMANO mc	1,57	72,3200	113,54
151 NP 14	RIMESSA IN PRISTINO DI PAVIMENTAZIONE CON BLOCCHI IN GRAN ... o di posa e la successiva costipazione e regolarizzazione. SOMMANO a corpo	1,00	5'500,0000	5'500,00
152 NP 17	Collegamento idrico provvisorio tra le nuove tubazioni in ... manodopera, i tagli, le saldature e quntaltro nacessario.			
	A RIPORTARE			483'813,86

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			483'813,86
	SOMMANO a corpo	14,00	280,0000	3'920,00
153 NP 18	Formazione di un passaggio per accedere nella zona di sem ... r la sicurezza. Dimensioni varco m 1.0 x 1.6 m di altezza.			
	SOMMANO a corpo	1,00	1'793,0000	1'793,00
154 NP 19	Smontaggio delle tubazioni di scarico e delle tubazioni d ... comprensive dei materiali e della manodopera necessaria.			
	SOMMANO a corpo	1,00	3'542,0000	3'542,00
155 NP 20	Fornitura e posa in opera di una coppia di flange DN 4" i ... bulloni per l'accopiamento con le flange della tubazione.			
	SOMMANO cadauna	16,00	192,0000	3'072,00
156 NP 21	Fornitura e posa in opera di una coppia di flange DN 2"1/ ... bulloni per l'accopiamento con le flange della tubazione.			
	SOMMANO cadauna coppia	7,00	145,0000	1'015,00
157 NP 22	Fornitura e posa in opera di un stintore o Biossido di Ca ... llo di indicazione secondo norma e quantaltro necessario.			
	SOMMANO cadauno	3,00	100,0000	300,00
158 NP 23	Fornitura e messa in opera di un collegamento aggiuntivo ... ssario per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	113,00	30,0000	3'390,00
159 NP 24	Fornitura e messa in opera di barrete in rame per i colle ... capicorda e quantaltro necessario per dare l'opera finita.			
	SOMMANO cadauno	38,00	195,0000	7'410,00
160 NP.07	SCAVO SEZ.RISTRETTA IN CENTRI ABITATI, in rocce dure senza mine			
	SOMMANO mc	55,34	45,9000	2'540,11
161 NR.7 007	Rimozione di infissi o serramenti in legno,compresi i tra ... rfici esterne: per superfici oltre mq 2.5 e fino a mq 5.00			
	SOMMANO cadauno	4,00	13,8939	55,58
	GAS MEDICALI (SpCap 4)			
162 G.002	Fornitura e posa in opera di gruppo di blocco area per ga ... altro neccessario per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	4,00	197,2152	788,86
163 G.003	Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione del II s ... taltro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	5,50	451,9515	2'485,73
164 G.004	Fornitura e posa in opera di allarme di reparto in casset ... altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arete.			
	SOMMANO cadauno	4,50	329,3880	1'482,25
165 G.005	TUBAZIONE IN RAME Diam. 10 mm			
	SOMMANO ml	322,50	11,6719	3'764,19
166 G.006	TUBAZIONE IN RAME Diam. 14 mm			
	SOMMANO ml	516,00	13,3154	6'870,75
167 G.007	TUBAZIONE IN RAME Diam. 18 mm			
	SOMMANO m	237,00	13,3154	3'155,75
168 G.008	TUBAZIONE IN RAME Diam. 22			
	SOMMANO	50,00	0,0000	0,00
169 G.009	TUBAZIONE RAME Diam 28			
	SOMMANO m	237,00	17,8684	4'234,81
	Parziale LAVORI A MISURA euro			533'633,89
	A RIPORTARE			533'633,89

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			533'633,89
	TOTALE euro			533'633,89
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CAPITOLI	
000	<nessuna>	
001	IMPIANTO ANTINCENDIO	23'123,41
002	IMPIANTI ELETTRICI	55'453,09
003	IDRICO FOGNARIO	207'097,09
004	GAS MEDICALI	225'177,96
		22'782,34
	Totale SUPER CAPITOLI euro	533'633,89
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
000	<nessuna>	
001	IMPIANTO ANTINCENDIO	106'385,90
002	IMPIANTO ELETTRICO	47'662,31
003	IMPIANTO IDRICO FOGNARIO	146'645,89
004	GAS MEDICALI	214'914,29
		18'025,50
	Totale SUPER CATEGORIE euro	533'633,89
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 53'000,00
Incidenza Sicurezza - IS = 53'000,00 / 2'496'936,00 = 0,021226014603498

LAVORI A MISURA euro	
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) =	533'633,89
((533'633,89 / 2'049'240,34) * 53'000,00) = euro	13'801,50
PER LAVORI A MISURA euro	547'435,39
TOTALE euro	547'435,39

Iglesias , 09/12/2005

L'Impresa
Medi Impianti S.p.a.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Cristian Cocco

	A RIPORTARE

ALLEG. N° 2

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

OGGETTO: P.O. C.T.O. IGLESIAS (NP 93) Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del seminterrato, rifacimento infissi, manutenzione straordinaria e adeguamento strutture esterne,ristrutturazione,messa a norma,ampiamento dell'impianto distribuzione gas medicali.

COMMITTENTE: Azienda USL n.7 - CARBONIA

IMPRESA: Medi Impianti S.p.a. - Belpasso (CT)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 8 DI euro 31´400,00

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	20/07/2004	111´900,00
2	05/10/2004	105´500,00
3	22/12/2004	60´700,00
4	18/03/2005	90´900,00
5	24/06/2005	67´100,00
6	10/08/2005	38´000,00
7	19/10/2005	39´100,00
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	513´200,00
	anticipazione	0,00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Catania con pos. n° 8754844

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Cristian Cocco

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 07/10/2003 repertorio n. 176 registrato a Iglesias in data 14/10/2003 al n. 1798/3 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	533´633,89
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	13´801,50
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	547´435,39
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	2´737,18
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	513´200,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	515´937,18
CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro	31´400,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	31´400,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 10 del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 31´400,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trentaunomilaquattrocento/00).

Iglesias, 19-12-2005

Il Responsabile del Procedimento

ALLEG. N° 3

medi impianti S.p.A.
Impianti Tecnologici Industriali

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001: 2000
Certificato N° 71 100 C 091

Fattura N.	208	del	12/12/2005
Vs. rif.: Contratto n. 176 del 07/10/2003 reg il 14/10/2003 al n. 1798 M.3			
Ns. rif.	Off.n.163/03		

Spett.le:

AZIENDA U.S.L. N.7
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CA)

Partita IVA / Codice fiscale:	Pagamento:	Banca :	ABI / CAB :	Conto corrente:
02261310920	Modalità contrattuali	CREDITO EMILIANO SPA . REGGIO NELL'EMIL	3032 / 12891	41/10/90300.8

Descrizione	Importo
Lavori di adeguamento norme di sicurezza piastra piano seminterrato, manutenzione straordinaria del P.O. C.T.O. d'Iglesias. Sal n. 8 del 09/12/2005	31.400,00

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
19 DIC 2005
PROT. 12355
CAT. ____ CLAS. ____ FAS. ____

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
21 DIC. 2005
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA ...
CAR...
19 DIC. 2005
PRO...
ARRIVO

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento
Il responsabile del servizio

V° si approva
Il Responsabile del Procedimento

Cod. IVA:	Imponibile:	Aliq. IVA:	Imposta:	Titolo di esenzione:	Porto	Tot. imponibile:
10	31.400,00	10,00	3.140,00	Iva 10%		€ 31.400,00
					Totale colli:	Tot. Imposta: € 3.140,00
					Peso: 0,00	Tot. documento € 34.540,00

MEDI IMPIANTI S.p.A. - Sede legale uffici: C.da Ferreria s.n. - Zona ind.le Ovest - 95032 - Belpasso (CT) - Italia
Tel. +39(0)95 7131684 pbx - Fax +39(0)95 7131873 - E-mail azienda@medimpianti.com - P. IVA 03038540872 - Reg. Soc. 28831