Servizio Sanitario - Regione Sardegna

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

~~Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso~~

MOD. PM/5

All. 01 DI N. 2 PAGINE

CONTROLLO ASCENSORI

Corpo centrale scale principali

VERBALE D'ISPEZIONE

Il sottoscritto dr. Ing. ZANDRA ANTONIO del ~~P.M.P.~~ ha provveduto

il giorno 07/09/2017 all'ispezione PERIODICA dell'ascensore cat.

matr. 258 dell'Utente ASSL CARBONIA

in Carbonia via Lo Frai n.

N° impianto 54KG9566 N° fermate riscontrando:

1° - Funi Non presentano fili rotti visibili

2° - Circuito di manovra Normale

3° - Dispositivi di chiusura, di sicurezza e di blocco Impossibile effettuare la verifica - SOSTITUIRE

4° - Paracadute

5° - Conservazione e manutenzione dell'impianto Sufficiente

6° - Funzionamento dell'impianto Regolare

7° - Condizioni delle difese Regolare

8° - Condizioni di isolamento dei circuiti Regolare

9° -

prescrivendo: Vedi allegato

copia manutentore

L'ascensore può essere mantenuto in esercizio? NO

L'INGEGNERE ISPETTORE

Addì 7/9/2017

– La manutenzione è affidata alla Ditta GEMA/SOST. ARGANO e FUNI/OTIS MANUTENTORE

– Lo stabile è amministrato dal Sig. CICOMGARU - PODDA P.

Via N. Tel.

Contro il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale entro i 30 gg. ai sensi dell'art. 5 Legge Regionale n. 34/1986 e dell'art. 21 Legge 23-12-78 n. 833

Carbonia 07/09/2017
Vebale d'ispezione impianto ascensore matr. n° 258, n° impianto 54KG9566, del 07/09/2017:

contenuto prescrizioni:

sono stati sostituiti l'argano e le funi in seguito ad ordine e indicazioni del Resp.le del Servizio Tecnico, Ing. B. Vacca, con altri aventi le stesso caratteristiche; i relativi documento sono custoditi dal Servizio Tecnico.

1. sostituire l'interruttore differenziale della linea 380 V;
2. installare luce di emergenza in locale machina, in cabina e lungo il percorso di accesso al locale stesso;
3. potenziare l'illuminazione del locale macchina e proteggere i corpi illuminanti presenti;
4. rendere rindondante l'allarme in luogo presidiato;
5. mantenere pulito il locale macchina ed imbiancare le pareti;
6. sostituire il limitatore di velocità con altro che consenta di effettuare, n modo agevole, le prove del paracadute e accorciare la relativa fune;
7. ripristinare l'illuminazione del vano carsa.

l'impianto non può essere mantenuto in esercizio.

l'Ing. Verificatore
Ing. A. Zandara

NP/2017/75871 del 08/09/2017

GEMA Lift Service S.r.l.s.

Manutenzione e Riparazioni Ascensori

All. 02 DI N. 2 PAGINE

SPETT.LE ASSL CARBONIA

Servizio Tecnico Aziendale

Selargius, li 12.10.2017.

OGGETTO: Preventivo per lavori di riparazione straordinaria da eseguire sull'impianto ascensore sito presso ospedale Sirai Carbonia impianto n. 54KG9566

A seguito verbale dell'Ente notificato che ha eseguito la verifica biennale, vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per lavori da eseguire a seguito prescrizioni dell'ingegnere.

SPECIFICA FORNITURA

Fornitura e posa in opera di un interruttore magnetotermico differenziale 380 Volt a protezione della linea di forza motrice conforme alle norme CEI 23-3 IV ED.

Fornitura ed installazione di n. 3 dispositivi di illuminazione di emergenza atto ad intervenire in caso di mancanza di energia, costituito da lampada supplementare, batteria a tampone con durata 2 h circa, alimentatore una per locale macchina una per cabina e una lungo percorso di accesso al locale macchina

Fornitura e posa in opera di n. 2 plafoniere da installare nella sala macchine ascensore, del tipo a due lampade al neon da 18 Watt cad, con struttura in polimero termoresistente. Realizzazione dell'impianto elettrico per illuminazione con la messa in opera di nuovi conduttori e di canalina di protezione in PVC.

Fornitura e posa in opera di una nuova sirena d'allarme da installare presso luogo presidiato con nuova linea elettrica

Sostituzione del limitatore di velocità in robusta costruzione di ghisa fusa e lavorata. La puleggia è dotata di n° 2 gole di cui una ausiliaria del diametro opportunamente calcolato che consente la verifica del funzionamento dello stesso in caso di eccesso di velocità, sostituzione del tenditore fondo fossa, e accorciamento della fune

Fornitura e posa in opera di n. 10 lampadine per il ripristino dell'illuminazione del vano corsa.

GemaLift Service S.r.l.s
Via Dei Ginepri n. 30 – 09047 Selargius
E-mail: gemaliftservice@gmail.com
P.IVA: 03631950924

GEMA Lift Service S.r.l.s.

Manutenzione e Riparazioni Ascensori

PREZZO	**€ 1.550,00 + I.V.A.**
PAGAMENTO	**100% ad esecuzione lavori**

PER EVENTUALI RICHIESTE O MODALITA' DI PAGAMENTO POTETE CONTATTARE LA SIGNORA MARINA FELLECA AL N. 3409249555 CHE SARA' A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE

Fiduciosi che la nostra offerta sia di Vostro gradimento, restiamo in attesa di riceverne copia sottoscritta per benestare e nell'occasione porgiamo distinti saluti.

Accettazione del Contratto per i lavori sopra elencati:

Data:

GEMA LIFT SERVICE SRLS

GEMA Lift Service S.r.l.s.
Sede leg. e op.: via Dei Ginepri, 30 - 09047 Selargius
P.IVA/C.F.: 03631950924
Tel. 070 4618292
gemaliftservice@gmail.com - gemaliftservice@pec.it

Antonio [illegible]

si esprime parere favorevole
23 novembre 2017

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
ing. Brunello VACCA

PAG 2 DI 2

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

All.03

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8699458	Data richiesta	01/09/2017	Scadenza validità	30/12/2017

Denominazione/ragione sociale	GEMA LIFT SERVICE S.R.L.S.
Codice fiscale	03631950924
Sede legale	VIA GINEPRI, 30 09047 SELARGIUS (CA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

A

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

All.04

- Accessibilità |
- Contatti |
- Mappa del sito |
- Dove Siamo |
- English |
- Privacy |

- Autorità
- Servizi
- Attività dell'Autorità
- Comunicazione

Home Servizi Servizi ad Accesso riservato Smart CIG Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG

Utente: Brunello Vacca
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ASSL 7

Cambia profilo - Logout

- Home
- Gestione smart CIG
  - Richiedi
  - Visualizza lista
- Gestione CARNET di smart CIG
  - Rendiconta
  - Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	**ZDD2186B3B**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.550,00
Oggetto	Lavori straordinari sull'ascensore montalettighe marca OTIS codice impianto: 54KG9566 (centroscala) installato presso il presidio ospedaliero Sirai di Carbonia, compreso la fornitura e la posa in opera dei materiali occorrenti.
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

Annulla Comunicazione | Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936