SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 2216

Adottata dal Direttore Generale in data 07 OTT. 2004

OGGETTO: lavori di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento, istituzione Centro Servizi, Magazzini, Farmacia presso il P.O. F.lli Crobu di Iglesias - Impresa A.T.I. Bellavista s.r.l. IM.FO.EDIL. s.n.c. Palermo - Approvazione atti relativi al 4° stato d'avanzamento dei lavori e liquidazione fattura n° FT.123 del 21/09/2004.

Il Responsabile delle Attività Tecniche ed OO.PP.:

premesso che l'opera di cui all'oggetto è finanziata nel seguente modo:
fondi L. 67/88, art. 20 seconda fase per un importo di € 1.446.079,32, pari a £. 2.800.000.000;

atteso che l'Azienda, con deliberazione n° 1400 del 30/06/2003, ha aggiudicato i lavori in oggetto all'Impresa A.T.I. Bellavista s.r.l. - IM.FO.EDIL. s.n.c. Palermo per un importo contrattuale di € 942.826,50, al netto del ribasso d'asta del 14,30% sull'importo a base d'asta di € 1.063.371,57 + IVA al 10%;

atteso altresì che in data 08/10/03 è stato stipulato, con la Ditta aggiudicataria, il relativo contratto d'appalto, n° 178 di repertorio, registrato ad Iglesias il 14/10/03 al n° 1800, Mod. 3.

considerato che l'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che l'Appaltatore ha diritto ai pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute previste dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici, raggiunga la cifra di € 52.000,00;

recepito che l'Impresa A.T.I. Bellavista s.r.l. - IM.FO.EDIL. s.n.c., a tutto il 14/09/04, ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 14,30%, per un importo di € 287.882,08, giusto lo stato d'avanzamento dei lavori n° 4 emesso il 14/09//04 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara, approvato dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, per cui il credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni e l'ammontare dei certificati precedenti, è pari a € 95.650,20 + IVA al 10%, così come risulta dal Certificato di Pagamento n° 4 emesso, in data 21/09/2004, dal Direttore dei Lavori ed approvato dal Responsabile di Procedimento;

considerato che, sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta appaltatrice, come risulta dal certificato di pagamento n° 4;

tenuto conto che la fattura dell'Impresa Bellavista s.r.l., capogruppo mandataria, n° FT.123 del 21/09/2004 di € 105.215,22, IVA al 10% compresa, è stata già trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione, giusto il visto del Responsabile del Procedimento attestante la regolarità amministrativa della stessa;

PROPONE

- l'adozione di formale atto deliberativo per l'acquisizione agli atti aziendali del 4° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara relativo ai lavori in oggetto;

- l'adozione di formale atto deliberativo per confermare la liquidazione della fattura n° FT.123 del 21/09/2004 di € 105.215,22, IVA al 10% compresa, all'Impresa Bellavista s.r.l.;

Il DIRETTORE GENERALE

preso atto dell'istruttoria del Settore Tecnico;

sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti;

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 4° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara che contabilizza a tutto il 14/09/2004, al netto del ribasso d'asta del 14,30%, lavori eseguiti per un importo di € 287.882,08, relativi all'appalto dei lavori di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento, istituzione Centro Servizi, Magazzini, Farmacia presso il P.O. F.lli Crobu di Iglesias;

- di confermare che risulta regolarmente trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione, dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, la fattura n° FT.123 del 21/09/2004 di € 105.215,22, IVA al 10% compresa, dell'Impresa Bellavista s.r.l. di Palermo, relativa al 4° SAL e coerente al certificato di pagamento n° 4 emesso dal Direttore dei Lavori;

- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della suddetta fattura per un importo di € 105.215,22 all'Impresa Bellavista s.r.l. di Palermo tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;

- di imputare la liquidazione dell'importo complessivo sopraindicato di € 105.215,22, da movimentare sul cod. 020800008 del piano dei conti aziendale, fondi legge 67/88, art. 20 II^ fase, sull'apposita finalizzazione di € 1.446.079,32 per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento, istituzione Centro Servizi, Magazzini, Farmacia presso il P.O. F.lli Crobu di Iglesias;

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

DIR.AMM./

DIR. SAN./

DIR. SERV. ACQ./

SETT. TECNICO OO.PP./

RESP.LE PROC./

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 226 del 07 OTT. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 11 OTT. 2004 25 OTT. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dott.ssa Margherita Cannas)

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Allegati n. _____

Destinatari:

SERVIZIO ACQUISTI

SERVIZIO BILANCIO

COLLEGIO DEI SINDACI

Comune di IGLESIAS
Provincia di CAGLIARI

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 4 A TUTTO IL 14/09/2004

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO, ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI, CENTRO STERILIZZAZIONE, MAGAZZINI, FARMACIA PRESSO P.O. F.LLI CROBU - IGLESIAS -

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA -

IMPRESA: ATI - BELLAVISTA - IM.FO. EDIL SNC

Contratto in data 08/10/2003 rep. n. 178 registrato a Iglesias in data __/__/____ al n. di euro 0,000

Data Offerta:	30/05/2003	IMPORTO DEL PROGETTO:	0,000
Data Consegna:	20/10/2003	Somme a Disposizione:	0,000
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	31'517,060
Giorni Utili per Ultimazione:	365	IMPORTO DI VARIANTE	0,000
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	Somme a Disposizione (variante):	0,000
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,000
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0,000

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALI
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 AN0001	Compenso per la rimozione di tutti i radiatori esistenti, la rimozione delle saracinesche d'intercettazione dell'acqua calda di ciascun radiatore nonchè il taglio delle tubazioni d ... discariche autorizzate, poste a qualsiasi distanza e procurate a cura, compreso l'onere per il conferimento a discarica SOMMANO a corpo	1,000	2'993,020	2'993,020
2 AN0002	Rimozione di infissi di qualsiasi genere compreso il relativo cassonetto e l'eventuale avvolgibile ed il trasporto in locali dell'amministrazione indicati dalla D.L. o trasporto a ... anza e procurate a cura dell'impresa, compreso l'onere per il conferimento a discarica dei materiali non riutilizzabili. SOMMANO m2	267,390	14,630	3'911,916
3 AN0004	Demolizione di pavimentazione di qualsiasi tipo compreso il massetto di livellamento fino alla caldana e compresa l'eventuale rimozione del battiscopa di partenza della superficie ... orizzate, poste a qualsiasi distanza e procurate a cura dell'impresa, compreso l'onere per il conferimento in discarica. SOMMANO m2	1'135,370	8,650	9'820,950
4 AN0006	Demolizione di rivestimento di pareti in piastrelle e compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza e procurate a cura dell'impresa compreso l'onere per il conferimento a distanza. SOMMANO m2	1'168,750	7,340	8'578,625
5 AN0007	Demolizione di tramezzi di mattoni di qualsiasi spessore compreso l'intonaco sulle superfici e compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate, poste a qualsiasi distanza e procurate a cura dell'impresa compreso l'onere per il conferimento a discarica. SOMMANO m2	376,990	10,150	3'826,449
6 AN0009	Demolizione di muratura di qualsiasi genere compreso calcestruzzo armato e non armato con martelli demolitori e/o con mazzetta e punciotti compreso il trasporto a rifiuto dei mater ... ell'impresa, compreso l'onere per il conferimento a discarica e compresa quota parte degli eventuali ponteggi necessari. SOMMANO m3	3,780	52,140	197,089
7 AN0010	Demolizione d'intonaco su pareti in laterizio o su pareti in cls compreso il trasporto a rifiuto dei materiali in risulta in discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza e pr ... curate a cura dell'impresa, compreso l'onere per il riferimento a discarica compresa quota parte dei ponteggi necessari. SOMMANO m2	1'016,090	3,880	3'942,429
8 AN0012	Rimozione di apparecchi sanitari compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza e procurate a cura dell'impresa e compreso l'onere per il conferimento a discarica. SOMMANO cadauno	34,000	19,720	670,480
9 AN0013	Compenso per lo smontaggio, l'eventuale taglio dei pezzi con cannello ossiacetilenico per la successiva rimozione, il carico sui mezzi, il trasporto a discarica autorizzata procura ... per l'allontanamento dei prezzi e compresa qualsiasi opera di demolizione muraria strettamente connessa agli essicatoi. SOMMANO a corpo	1,000	6'592,710	6'592,710
10 AN0014	Rimozione di controsoffitto in pannelli di cartongesso o in fibra minerale compresi i telai di sostegno, tiranti e quant'altro facente parte del controsoffitto, compreso il traspor ... in discariche autorizzate e procurate a cura dell'impresa e compreso l'onere e le spese per il conferimento a discarica. SOMMANO m2	31,710	4,200	133,182
11 AN0015	Demolizione di solaio di qualsiasi spessore e di luce non superiore a m 3.5, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate poste a qualunque distanza e procurate a cura dell'impresa compreso l'onere per il conferimento a discarica SOMMANO m2	36,110	7,130	257,464
12 AN0203	Calcestruzzo a resistenza caratteristica RcK 25, di consistenza plastica, confezionato con aggregati della dimensione massima di 30 mm, fornito in opera con autobetoniera, entro o ... torio e collaudo finale, escluse le sole armature metalliche, ma compresa inoltre la quota parte dei ponteggi necessari. SOMMANO m3	9,863	96,250	949,314
13 AN0302	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondini in acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli standard, compresi sfridi, eventuali legature, sovrapposizioni, ecc. SOMMANO m2	32,875	0,730	23,999
14	Muratura di mattoni forati 8x12x24 e malta cementizia a Kg 600 di cemento di qualsiasi altezza, compresi i			
	A RIPORTARE			41'897,627

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			41'897,627
AN0401	magisteri di immorsature, spigoli, sguinci, architravi, riseghe, compreso l'onere per il ponteggi e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte SOMMANO m2	380,120	11,290	4'291,555
15 AN0501	Solaio del tipo in laterizio e c.a., dello spessore di cm 20+5 orizzontale od inclinato, con travetti tipo Bausta e pignatte dell'altezza di cm 20, completo di armatura in ferro to ... tuale inghisaggio dei travetti nella muratura esistente ovvero la predisposizione nella muratura del cordolo d'appoggio. SOMMANO m2	6,850	37,300	255,505
16 AN0702	Intonaco civile liscio per pareti e soffitti interni, formato da un primo strato rinzaffo ed un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito ... compreso il ponteggio ed il tiro in alto, in malta bastarda, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta. SOMMANO m2	1'968,150	8,160	16'060,104
17 AN0803	Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito con piastrelle in gres ceramico per locali soggetti a traffico pedonale medio-forte di dimensioni di 20x20 o 33x33, posto in opera e ... pulizia finale con segatura. Le piastrelle di prima scelta, con colore e posa a scelta della D.L., compreso ogni onere. SOMMANO m2	700,000	23,360	16'352,000
18 AN0804	Fornitura e posa in opera di lastre di granito sardo levigate o fiammate, a scelta della D.L. in stabilimento, dello spessore di cm 3, compresa l'evventuale formazione del gocciola ... poste in opera con malta bastarda, compresi tagli, pulitura, stuccatura, tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere. SOMMANO m2	54,340	56,090	3'047,931
19 AN0902	Fornitura e posa in opera di finestra ad una o più ante con parti mobili ed evventualmente fisse secondo i nodi ed i tipi indicati nell'abaco allegato al progetto, eseguita in alu... er l'andamento ai vani esistenti ed ogni altro onere e magistero per dare la finestra in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO m2	88,440	162,440	14'366,194
20 AN0905	Fornitura e posa in opera tagliafuoco con classe di resistenza REI 120 ad una o due ante certificata secondo la norma UNI 9723 costituita da : - telaio in lamiera tipo LAF di acci ... a della D.L.; - targhetta d'identificazione, su ogni porta, con riportati gli estremi di riproduzione e certificazione. SOMMANO m2	49,680	317,070	15'752,038
21 D.1030.1060.01	Trasporto dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l'eventuale costodi conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di distanza di 20 Km, compreso il ritorno a vuoto SpCat 0 SOMMANO m3	137,000	7,150	979,550
22 D.1030.1080	Indennità di conferimento a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto SOMMANO m3	137,000	5,440	745,280
23 D.1150.1090.06.06	Cunicolo ispezionabile in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, realizzato in c.a. dimensioni interne: 2x50x40 cm SOMMANO m	137,660	95,950	13'208,477
24 D.1150.1120.07	Tubo in PVC in opera sottotraccia per scarichi di apparecchi igienicosanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di trace e fori su murature, solai e strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 200 mm, spessore 3.2. SOMMANO m	137,660	34,430	4'739,634
25 D.1160.1020.06.B	Tubo in acciaio zincato, con coibentazione in elastomero espanso con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, a vista, dato in opera fissato alle mursti ... iale di consumo, la formazione e chiusura di fori o tracce per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 2" 1/2 SOMMANO m	75,000	34,500	2'587,500
26 D.1160.1020.08	Tubo in acciaio zincato saldato tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato i ... teriale di consumo, la formazione o chiusura di fori o tracce per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 4". SOMMANO m	76,600	50,430	3'862,938
27 D.1160.1020.08.B	Tubo in acciaio zincato saldato tipo Dalmine, con solamento in elastomem spanso, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincend ... teriale di consumo, la formazione e chiusura di fori o tracce per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 4". SOMMANO m	75,150	54,910	4'126,487
	A RIPORTARE			142'272,820

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			142'272,820
28 D.1170.3010. 01	Punto luce dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez. 1x1.5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK 15 di PVC autoes ... , opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale, di piano o di settore, punto luce interrotto. SOMMANO cadauno	6,000	33,740	202,440
29 D.1170.3020. 03	Presa di corrente dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo FG10OM1 sez. 1x2.5 mmq isolant in EPR, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK 15 di PV ... la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore - presa bipasso 2P+T 10/16 A. SOMMANO cadauno	45,000	33,060	1'487,700
30 D.1180.1515. 01	Ventil convettore pensile da incasso. Fornitura e posa in opera di ventilconvettore da pavimento o soffitto secondo le potenze riportate in tabella, costituito da: carter in lamier ... istero per dare il tutto finito a perfetta regola d'arte. Con portata di 1000 mc/h alla massima velocità. 865 W -1395 W. SOMMANO cadauno	3,500	631,990	2'211,965
31 D.1180.1515. 03	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore da pavimento o soffitto secondo le potenze riportate in tabella, costituito da: carter in lamiera zincata o griglia di ispezzione a co ... istero per dare il tutto finito a perfetta regola d'arte. Con portata di 1000 mc/h alla massima velocità. 1720 W-2635 W SOMMANO cadauno	5,500	797,270	4'384,985
32 D.1180.1515. 05	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore da pavimento o soffitto secondo le potenze riportate in tabella, costituito da: carter in lamiera zincata o griglia di ispezione a con ... stero per dare il tutto finito a perfetta regola d'arte, con portata di 1000 mc/h alla massima velocità 3140 W - 4845 W. SOMMANO cadauno	4,500	962,530	4'331,385
33 D.1180.1515. 06	Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore da pavimento o soffitto secondo le potenze riportate in tabella, costituito da: carter in lamiera zincata o griglia di ispezione a con ... agistero per dare il tutto finito a perfetta regola d'arte, con portata di 1000 mc/h alla massima velocità 3705 W- 5610W SOMMANO cadauno	2,000	1'017,990	2'035,980
34 D.1180.1515. 07	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore da pavimento o soffitto secondo le potenze riportate in tabella, costituito da: carter in lamiera zincata o griglia di ispezione a con ... stero per dare il tutto finito a perfetta regola d'arte. Con portata di 1000 mc/h alla massima velocità 4415 W - 6630 W. SOMMANO cadauno	2,000	1'045,700	2'091,400
35 D.1803.0060. 02.B	Fornituira e posa in opera di giunto dielettrico con isolante in resina, in grado di supportare una tensione di 3000 volt alla temperatura di 70° C, con un'estremità filettata e l' ... 10, compresa fornitura e posa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. SOMMANO cadauno	4,000	13,200	52,800
36 D.3560.1020. 05	Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, senza sifone ma completo di copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manuf ... ezza, larghezza e di profondità: dimensioni interne 50x50x50 cm, con copertina prefabbricata in cls armato da 60x60x7 cm SOMMANO cadauno	27,000	74,660	2'015,820
37 D.F.02	Fornitura e posa in opera di rilevatore di stato di fumo e di gas ottico, a diffusione di luce, completo di zoccolo, con uscita a relè fornito e posto in opera con collegamento el. ... . lle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infiltraggio e di derivazione con coperchio in PVC isolante SOMMANO cadauno	39,000	135,900	5'300,100
38 D.F.03	Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza per allarme antincendio, del tipo a rottura frammentata dal vetro, antischeggia a pressione, completo di telaio da incasso, compr ... so nelle murature o a pavimento completodi: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio in PVC isolante. SOMMANO cadauno	4,500	33,450	150,525
39 D.F.05	Fornitura e posa in opera di indicatore luminoso realizzato con pannello ottico, con scritta retroilluminata, visibile anche a pannello spento, in conformità alle direttive in mate ... nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante. SOMMANO cadauno	5,000	89,270	446,350
40 D.F.06	Fornitura e posa in opera di luce di sicurezza, realizzata con pannello ottico, con scrita retroilluminata, visibile in materiale nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio in PVC isolante SOMMANO cadauno	10,500	115,930	1'217,265
41	Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per l'illuminazione di emmergenza, autonomia 3h 18W,			
	A RIPORTARE			168'201,535

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			168'201,535
D.F.07	preddisposto per il funzionamento permanente con attacco a parete di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio in PVC isolante. SOMMANO cadauno	28,500	270,530	7'710,105
42 D.F.08	Fornitura e posa in opera di coppia di elettromagneti per porte tagliafuoco. Inclusa l'incidenza delle linee di alimentazione e di controllo, i pulsanti di sgancio, dato in opera arie su rustico; inclusa la quota parte della linea principale fino al quadro o di settore; in opera ogni onere incluso. SOMMANO coppie	8,500	84,140	715,190
43 D.pompa di cal.02	Pompe di calore reversibile aria-acqua tipo CARRIER ACQUASNAP 240 adatte per installazione all'aperto, dotate di compressori Scroll, di ventilatori ad elevata silenziosità e di sistema autoadattivo a microprocessore e funzionanti con refrigerante HFC-407C. SOMMANO cadauno	1,000	51'689,600	51'689,600
44 NP.1.VCT.1277	Ventil convettore pensile verticale Fornitura e posa in opera di ventilconvettore da pavimento o soffitto secondo le potenze riportate in tabella, costituito da: carter in lami ... are il tutto finito a perfetta regola d'arte.Con portata 289 mc/h alla massima velocità. Potenzialità 1277 W - 1869 W SOMMANO cadauno	4,500	783,760	3'526,920
45 NP.14.TU.NERO.1"1/4	Fornitura e posa di tubo nero Ø1"1/4. Tubo in acciaio nero liscio Ø1"1/4, tipo senza saldature, secondo norme UNI 8863. Finito a regola d'arte completo di raccordi ed accessori per lo staffaggio. SOMMANO m	38,400	13,760	528,384
46 NP.2.VCT.5589	Ventil convettore pensile verticale Fornitura e posa in opera di ventilconvettore da pavimento o soffitto secondo le potenze riportate in tabella, costituito da: carter in lami ... tutto finito a perfetta regola d'arte.Con portata 1.058 mc/h alla massima velocità. Potenzialità 5.589 W - 6.685 W SOMMANO cadauno	3,000	1'011,550	3'034,650
47 NP.20.TU.PVC.40	Fornitura e posa di tubo Ø40 in PVC rigido (arancio)spessorato con giunzione a bicchiere, posato sotto traccia a parete o a pavimento completo di accessori per dare l'opera completa a regola d'arte. SOMMANO	70,800	8,760	620,208
48 NP.21.TU.PVC.50	Fornitura e posa di tubo Ø50 in PVC rigido (arancio)spessorato con giunzione a bicchiere, posato sotto traccia a parete o a pavimento completo di accessori per dare l'opera completa a regola d'arte. SOMMANO	52,300	10,920	571,116
49 NP.22.TU.FEZN.2"IS	Fornitura e posa di tubo in FeZn Ø2" isolato. Tubo in acciaio zincato Ø2", tipo mannesmann senza saldature con filettatura e manicotto, secondo norme UNI 8863. Finito a regola d'arte completo di raccordi, rivestimento isolante sp. 13mm ed accessori per lo staffaggio. SOMMANO m	12,050	30,650	369,333
50 NP.24.TU.FZN.1"1/4IS	Fornitura e posa di tubo in FeZn Ø1"1/4 isolato Tubo in acciaio zincato Ø1"1/4, tipo mannesmann senza saldature con filettatura e manicotto, secondo norme UNI 8863. Finito a regola d'arte completo di raccordi, rivestimento isolante sp. 13mm ed accessori per lo staffaggio. SOMMANO m	11,850	15,650	185,453
51 NP.27.TU.FEZN.2"	Fornitura e posa di tubo in FeZn Ø2". Tubo in acciaio zincato Ø2", tipo mannesmann senza saldature con filettatura e manicotto, secondo norme UNI 8863. Finito a regola d'arte completo di raccordi ed accessori per lo staffaggio. SOMMANO m	12,250	18,730	229,443
52 NP.4.COLLET.8V	Fornitura e posa in opera di coppia di collettori Ø1"1/4 fino a otto derivazioni da 3/4" con corpo in ottone OT 58 UNI 5705/65 dotato di: -n°1 coppia di zanche per il fissaggio a ... Il tutto comprese le opere civili, eventuale raccorderia e ogni onere per rendere il lavoro a perfetta regola d'arte. SOMMANO	6,000	257,470	1'544,820
53 NP.42.TU.NR.2"1/2IS	Fornitura e posa di tubo nero Ø2"1/2. Tubo in acciaio nero liscio Ø2"1/2, tipo senza saldature, secondo norme UNI 8863. Finito a regola d'arte completo di raccordi, rivestimento isolante sp. 19mm ed accessori per lo staffaggio. SOMMANO m	65,200	50,260	3'276,952
	A RIPORTARE			242'203,709

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			242'203,709
54 NP.43.TU.N R.3"IS	Fornitura e posa di tubo nero Ø3". Tubo in acciaio nero liscio Ø3", tipo senza saldature, secondo norme UNI 8863. Finito a regola d'arte completo di raccordi, rivestimento isolante sp. 25mm ed accessori per lo staffaggio. SOMMANO m	56,100	57,220	3'210,042
55 NP.46.TU.N R.2"IS	Fornitura e posa di tubo nero Ø2". Tubo in acciaio nero liscio Ø2", tipo senza saldature, secondo norme UNI 8863. Finito a regola d'arte completo di raccordi, rivestimento isolante sp. 19mm ed accessori per lo staffaggio. SOMMANO m	48,800	36,940	1'802,672
56 NP.47.DISM .TUBI	Dismissione di tubazione in ferro nero o zincata isolata con lana di roccia e finitura esterna con gesso. La dismissione prevede tutte le operazioni preliminari necessarie come: ... la movimentazione dei materiali di risulta all'interno del cantiere e quindi il trasporto e conferimento a discarica. SOMMANO m	978,450	9,300	9'099,585
57 NP.48.P.LU CE.INT	PUNTO LUCE INTERROTTO. Punto luce dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo N07V-K sezione 1,5 mmq isolati in PVC, posati per il collegamento del dis ... scatola portafrutti da incasso in resina. Opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale. SOMMANO cadauno	43,000	29,980	1'289,140
58 NP.49.P.LU CE.DEV	PUNTO LUCE DEVIATO. Punto luce dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo N07V-K sezione 1,5 mmq isolati in PVC, posati per il collegamento del dispos ... scatola portafrutti da incasso in resina. Opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale. SOMMANO cadauno	20,000	38,040	760,800
59 NP.50.P.LU CE.INV	PUNTO LUCE INVERTITO. Punto luce dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo N07V-K sezione 1,5 mmq isolati in PVC, posati per il collegamento del disp ... scatola portafrutti da incasso in resina. Opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale. SOMMANO cadauno	4,000	29,100	116,400
60 NP.51.P.LU CE.SE	PUNTO LUCE SEMPLICE. Punto luce dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo N07V-K sezione 1,5 mmq isolati in PVC, posati per la realizzazione del punt ... scatola portafrutti da incasso in resina. Opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale. SOMMANO cadauno	81,000	23,460	1'900,260
61 NP.52.C.ME T.75x75	Sistema di canale portacavi IP40, costituita da base rettilinea forata imbutita, in acciaio zincato sendzimir, base 75mm ed altezza 75mm (lunghezza barra a 3 metri), spessore nomin ... 'arte. Sono compresi le opere murarie per la realizzazione di opportune asole per il passaggio delle canalizzazioni. SOMMANO m	182,550	24,720	4'512,636
62 NP.54.C.ME T.150x75	Sistema di canale portacavi IP40, costituita da base rettilinea forata imbutita, in acciaio zincato sendzimir, base 150mm ed altezza 75mm (lunghezza barra a 3 metri), spessore nomi ... 'arte. Sono compresi le opere murarie per la realizzazione di opportune asole per il passaggio delle canalizzazioni. SOMMANO m	70,700	30,510	2'157,057
63 NP.55.C.ME T.200x75	Sistema di canale portacavi IP40, costituita da base rettilinea forata imbutita, in acciaio zincato sendzimir, base 200mm ed altezza 75mm (lunghezza barra a 3 metri), spessore nomi ... 'arte. Sono compresi le opere murarie per la realizzazione di opportune asole per il passaggio delle canalizzazioni. SOMMANO m	83,050	33,750	2'802,938
64 NP.56.C.ME T.300x75	Sistema di canale portacavi IP40, costituita da base rettilinea forata imbutita, in acciaio zincato sendzimir, base 300mm ed altezza 75mm (lunghezza barra a 3 metri), spessore nomi ... 'arte. Sono compresi le opere murarie per la realizzazione di opportune asole per il passaggio delle canalizzazioni. SOMMANO m	13,000	41,320	537,160
65 NP.57.CH.E M.WC	Fornitura e posa in opera di sistema per la chiamata di emergenza serie, composto da un pulsante a tirante, un pulsante di reset e relè interruttore installati all'interno del bagn ... ortafrutto, placche, (colore a scelta della D.L.) e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,000	101,300	101,300
66	M.A.T. COLLETTORE IDRICO			
	A RIPORTARE			270'493,699

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			270'493,699
NP.59.M.A.T COL	Realizzazione di messa a terra di coppia di collettori idrici, dato in opera completo di conduttore unipolari di rame flessibile tipo N07V-K sez. 6mmq pe ... non propagatore di fiamma. Opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della dorsale principale di messa terra SOMMANO cadauno	9,000	36,580	329,220
67 NP.60.PRES E.IND	PRESE INTERBLOCCATE. Realizzazione di punto prese costituito da n°2 prese fisse con interruttore di blocco tipo fisse orizzontali con fondo, date in opera complete di conduttori ... Opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della dorsale principale proveniente da quadro elettrico di zona. SOMMANO cadauno	4,500	112,760	507,420
68 NP.61.2SHU KO10\16	Fornitura e posa in opera di 2 prese schuko da 2x10-16A + T della serie componibile, completa di conduttori di derivazione per alimentazione sino alla cassetta di derivazione esegu ... er la discesa dal canale alla scatola portafrutto e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. SOMMANO cadauno	12,000	39,220	470,640
69 NP.8.TU.NE RO.1"1/ 2	Fornitura e posa di tubo nero Ø1"1/2. Tubo in acciaio nero liscio Ø1", tipo senza saldature, secondo norme UNI 8863. Finito a regola d'arte completo di raccordi ed accessori per lo staffaggio. SOMMANO m	203,700	16,230	3'306,051
70 NP.84.C.ME T.400x75	Sistema di canale portacavi IP40, costituita da base rettilinea forata imbutita, in acciaio zincato sendzimir, base 400mm ed altezza 75mm (lunghezza barra a 3 metri), spessore nomi ... 'arte. Sono compresi le opere murarie per la realizzazione di opportune asole per il passaggio delle canalizzazioni. SOMMANO m	24,050	48,040	1'155,362
71 NP.9.TU.NE RO.2"	Fornitura e posa di tubo nero Ø2". Tubo in acciaio nero liscio Ø2", tipo senza saldature, secondo norme UNI 8863. Finito a regola d'arte completo di raccordi ed accessori per lo staffaggio. SOMMANO m	5,200	18,460	95,992
72 Presa dati.01	Presa trasmissione dati ISDN RJ45 completo di contenitore da incasso, supporto e la quota parte dei cavi sino alla scatola di derivazione più vicina, compresa la placca esterna e le opere murarie SOMMANO cadauno	12,000	65,900	790,800
73 Presa.tel.01	Connettore telefonico, 6 poli 4 contatti completo di contenitore da incasso, supporto e la quota parte dei cavi sino alla scatola di derivazione più vicina. SOMMANO cadauno	12,000	35,900	430,800
74 Valvole.01.C	Saracinesca a flangia corpo piatto in ghisa grigia, asta e sedi in ottone, con tenuta a baderna, DN 50 PN10 SOMMANO cadauno	4,000	131,550	526,200
75 Valvole.01.E	Saracinesca con corpo di ottone e volantino in lamiera zincata PN 16 ad attacchi filettati, diametro 1" 1/4 SOMMANO cadauno	5,000	30,500	152,500
	Parziale LAVORI A MISURA euro			278'258,684
	TOTALE euro			278'258,684
	A RIPORTARE			

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA -
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 14/09/2004

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Prezzi Unitari* *Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 31'517,060* *Incidenza Sicurezza - IS = 31'517,060 / 0,000 = 0*			
	LAVORI A MISURA euro			278'258,684
	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) = ((278'258,684 / 911'309,440) * 31'517,060) = euro			9'623,400
	PER LAVORI A MISURA euro			287'882,084
	TOTALE euro			287'882,084

Data, 14/09/2004

A.T.I.
Impresa
BELLAVISTA srl
IM.PO.EDIL snc
Il Direttore dei Lavori

	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Prezzi Unitari* *Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 31'517,060* *Incidenza Sicurezza - IS = 31'517,060 / 0,000 = 0*			
	LAVORI A MISURA euro			278'258,684
	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) = ((278'258,684 / 911'309,440) * 31'517,060) = euro			9'623,400
	PER LAVORI A MISURA euro			287'882,084
	TOTALE euro			287'882,084
	Data, 14/09/2004 A.T.I. BELLAVISTA srl IM.PO.EDIL snc Il Direttore dei Lavori			
	A RIPORTARE			

Comune di IGLESIAS
Provincia di CAGLIARI

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO, ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI, CENTRO STERILIZZAZIONE, MAGAZZINI, FARMACIA PRESSO P.O. F.LLI CROBU - IGLESIAS -

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA -

IMPRESA: ATI - BELLAVISTA - IM.FO. EDIL SNC

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 95´650,204

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	27/01/2004	55´831,640
2	30/06/2004	53´052,420
3	19/07/2004	81´908,410
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	190´792,470
	anticipazione	0,000

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Palermo n° 91211358/05

Il Direttore dei Lavori

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 08/10/2003 repertorio n. 178 registrato a Iglesias in data al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	278´258,684
Oneri della sicurezza	9´623,400
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	287´882,084
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,000
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	1´439,410
Ammontare dei certificati precedenti euro	190´792,470
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	192´231,880
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	95´650,204
per I.V.A. al 10%	9´565,020
TOTALE GENERALE euro	105´215,224

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 95.650,204 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (novantacinquemilaseicentocinquanta/204).

IGLESIAS, 17/09/2004

21 SET. 2004

Il Responsabile del Procedimento

Bellavista

SEDE LEGALE: Via Resuttana, 367 - 90146 Palermo
tel. 091 524761 - 091 524745 Fax 091 6709722
e-mail: bellavista.impianti@tin.it

RINA QUACER IQNet CISQ ISO 9002

SPEETT.LE

AZIENDA U.S.L. N°7
VIA DALMAZIA N.83
09013 - CARBONIA (CA)

Partita I.V.A. 04516970821

NUMERO	DATA
FT. 123	**21/09/2004**

N. Bolla e data

Partita IVA **02261310920**	Codice fiscale	Data ordine vs. rif./prot.

QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO
	OGGETTO: VOSTRO DARE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI, MAGAZZINI FARMACIA PRESSO P.O. F.LLI CROBU - IGLESIAS.	€ 95 650,20
	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4	
	visto per la conformità Il Resp.le del Procedimento [signature]	
	IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	

Totale imponibile	% IVA	Importo IVA	Spese bancarie	Totale fattura
€ 95 650,20	**10**	**€ 9 565,02**		**€ 105 215,22**

Modalità di pagamento: **RIMESSA DIRETTA ACCR. BONIFICO: BANCA NUOVA SPA FIL. N°5 DI PALERMO N°80357 ABI 05132 CAB 04603 CIN. J** **C/C**

Deliberazione di liquidazione n° del
Importo da imputare sul cod. 020800008 sull'apposita finalizzazione di € 1.116.079,32 (Fondi L. 67/88 art 20 2ª Fase)

Documento composto di

n° 44 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 2216 DEL - 7 OTT. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA U.S.L. N. 7 CARBONIA