AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

DELIBERAZIONE N° 2276

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 19 OTT. 2004

OGGETTO: REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, IMPIANTO DI DISINFEZIONE REFLUI E RECINZIONE P.O Sirai di Carbonia
Approvazione e liquidazione 4° stato d'avanzamento lavori

Il RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ TECNICHE ED O.O. P.P.

ATTESO CHE - L'opera in oggetto è stata finanziato con i fondi di cui all'ex art. 20 L. 67/88 -seconda fase-, per un importo di € 516.456,90 (£ 1.000.000.000), come da Determinazione D.G./LL.PP. n° 1359 del 29.12.99.

- La progettazione e Direzione lavori, nonché l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono state affidate all'Ing. Francesco Auteri di Carbonia con Delibera n° 2309 del 13.11.98. L'incarico è stato formalizzato con convenzione Rep. n° 13del 27.03.00;

- Il progetto è stato approvato con Delibera n° 19 del 15.01.99, per un importo a base d'asta di € 413.165,52.

- con Delibera n° 2871 del 07.11.01, ha aggiudicato i lavori in oggetto alla Ditta ACQUAVIVA S.r.l. di Castrovillari, con un ribasso sull'importo a base d'asta del 19.296% e quindi per un importo contrattuale di € 334.215,79;

- E' stato stipulato il contratto di affidamento dei lavori con rep. 13 del 10.01.02, registrato a Iglesias il 18.01.02 al n° 89;

- con delibera n° 1528 del 09/07/03 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante per importo contrattuale di € 411.008,56;

- è stato stipulato l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi. il 29.07.03 con rep. n° 161, reg a Iglesias il 05.08.03 al n° 1436;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Aru, ha acquisito gli atti contabili relativi allo stato d'avanzamento lavori n° 4, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 29.06.04, compreso il certificato di ultimazione lavori trasmesso dal Direttore dei lavori in data 13.10.04, e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento;

DATO ATTO che la Ditta appaltatrice ha eseguito a tutto il 29.06.04 lavori per un importo totale di € 382.695,71 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, come risulta dal quarto ed ultimo stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei lavori;

VISTO il certificato di pagamento n° 4, nel quale il responsabile del procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 112.489,00, al netto delle prescritte ritenute di legge, oltre l'IVA al 10% e quindi complessivi € 123.737,90

RILEVATO che il responsabile del procedimento ha svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 17 del 06.07.04 di € 112.489,00 + IVA al 10% e quindi complessivi € 123.737,90 che la Ditta ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti.

propone l'adozione del presente atto

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

- Di acquisire agli atti aziendali il quarto ed ultimo stato d'avanzamento lavori nel quale il Direttore dei lavori contabilizza che la Ditta appaltatrice ha eseguito a tutto il 29.06.04 lavori per un importo totale di € 382.695,71 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- Di confermare che il responsabile del procedimento ha regolarmente svincolato, con trasmissione al Servizio Bilancio, la fattura n° 17 del 06.07.04 di € 112.489,00 + IVA al 10% e quindi complessivi € 123.737,90 che la Ditta ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti.
- Di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- Che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 123.737,90 attinto dalle somme finanziate, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 20300002 _immobilizzazioni in corso_ del piano dei conti aziendale.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N.1 CARBONIA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Emilio SIMEONE

DIR-AMM/

DIR-SAN/

RESP-SERV.ACQ/

RESP-SETT. TEC-OO.PP/

RESP-PROC/

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, attesta

che la deliberazione

n. 2276 del 19 OTT. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 OTT. 2004 al 2 NOV. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Dr.ssa Margherita Cannas)

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA AZIENDA USL N.1 CARBONIA

ALLEGATI N° 3 Tot. pagine n° 7
- Allegato 1 pag.: n° 5
- "" 2 " : n° 1
- "" 3 " : n° 1

Destinatari:
COLLEGIO DEI SINDACI SERV. ACQUISTI (*Uff. Tecnico - Carbonia*) SERV. BILANCIO

/gb.a

File:C:\ACQUE REFLUE P.O. Sirai\DelibSAL4°.rtf

Comune di CARBONIA
Provincia di CAGLIARI

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 4 ED ULTIMO A TUTTO IL 29/06/2004

OGGETTO: Presidio Ospedaliero"Sirai"
Programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitatio pubblico- Legge 11 marzo 1998 n°67 art.20

COMMITTENTE: AZIENDA ASL N°7

IMPRESA: ACQUAVIVA SRL

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	409 144.86
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	2 224.89
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 D.01	Fornitura trasporto e posa in opera delle apparecchiature relative all' impianto di disinfezione per reflui fognari che rispettino dopo il trattamento i limiti della tabella C del ... te a norma secondo quanto previsto dalla legge in relazione alla qualità degli scarichi ospedalieri in reti cittadine. SOMMANO a corpo	0.95	151 645.08	144 062.83
2 D.05	Fornitura e posa in opera di pannelli di griglia in ORSOGRILL in grigliato speciale elettrofuso zincatoa a caldo con maglia 62x132, in piatto 30x4 e distanziati 6.5 completi di piantane in acciaio zincato 80x8 e bulloneria. SOMMANO mq	250.00	51.52	12 880.00
3 D.07	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da scavo in terreno in qualsiasi naturadi dim.0.8x0.8x1 mt, blocco doi fondazione in cls con vano predisposto per l'inserimento d ... teleruttore fino a 40A, completo di bobina a 220V, n° 1 portafusibile differenziale completo di fusibili fino a 10 A.. SOMMANO cadauno	14.00	1 631.87	22 846.18
4 D.10	Fornitura e posa in opera entro cavidotto di cavo per conduzione di energia elettrica, costituito da 4 conduttori di rame elettrolitico ricotto, di sezione 50 mmq isolato in guaina ... ci e l'eventuale aggressività dei terreni di posa, compreso ogni onere e magistero per gli allacciamenti e le giunzioni. SOMMANO ml	1 000.00	2.74	2 740.00
5 D.1020.1300.03	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20 ... ateriali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata per larghezza oltre 90 cm SOMMANO mq	560.00	4.99	2 794.40
6 D.1030.1050.07	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA in linea per la posa di cavidotti di reti elettriche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 1.00 dal piano di sbancamento o d ... rasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure SOMMANO mc	335.00	3.32	1 112.20
7 D.1070.1010.03	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a ... controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14 SOMMANO kg	5 830.00	0.71	4 139.30
8 D.1080.1020.02	CALCESTRUZZO PER MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, confezionato con cemento R 42,5 e fornito in opera con au ... zza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metallichedosato con kg/mc 150 di cemento 42,5 R SOMMANO mc	19.00	55.26	1 049.94
9 D.1080.1030.03	CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK 1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) e confezionato con aggregati ... ntro apposite casseforme, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.con RcK 20 SOMMANO mc	65.50	58.56	3 835.68
10 D.1300.1065	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per l'esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transen ... initrice, perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale SOMMANO mq	920.00	22.02	20 258.40
11 D.19	Tubo in pvc per cavidotto serie pesante per impianti elettrici del diametro di 100 mm posa interrata, in opera entro scavo già predisposto, escluso lo scavo. SOMMANO ml	300.00	6.98	2 094.00
12 D.20	Quadro elettrico principale per impianto di depurazione, in lamiera d'acciaio verniciato con cataforesi mediante vernici epossidiche, delle dimensioni nominali 1000x2000x400 mm, IP ... zione cavi elettrici, completo di quant'altro occorra per dare l'opera funzionante e a regola d'arte secondo norme CEI. SOMMANO corpo	1.00	1 994.23	1 994.23
13 D.3001.1030.01	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO FUORI DA CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o fognarie o per fondazioni di opere d'arte fino a m 2.00 di profondità dal pian ... alutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina SOMMANO mc	3 420.00	5.57	19 049.40
14 D.3001.1030.	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO FUORI DA CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o fognarie o per fondazioni di opere d'arte fino a m 2.00 di profondità dal pian ... rico previsto od ordinato in			
	A RIPORTARE			238 856.56

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			238 856.56
02	rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq SOMMANO mc	119.00	8.89	1 057.91
15 D.3001.1050. 01	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA per tubazioni o fondazioni con materiali provenienti dagli scavi o da cave di prestito, prelevati e trasportati da qualsiasi distanza; compreso ... o e di ricoprimento del tubo ove ordinato con materiale diverso; valutato per la sezione teorica con materiali da scavo SOMMANO mc	1 900.00	1.42	2 698.00
16 D.3001.1060. 01	SOTTOFONDO PER LETTO DI POSA di tubazioni, per la rincalzatura od il ricoprimento, costituito da sabbione di cava o da pietrischetto con granulometria da cm 1-3 dato in opera compreso: trasporto, stesura e regolarizzazione con sabbione di cava non lavato SOMMANO mc	60.00	13.38	802.80
17 D.3001.1080. 01	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto SOMMANO mc	590.00	2.32	1 368.80
18 D.3530.1020. 04	TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO con giunzioni poliuretaniche alle estremità; collaudato nello stabilimento di produzione secondo le "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del Ministe ... opera per i seguenti diametri e per le seguenti classi DN 200 mm, classe 160 KN/mq, su sottofondo cm 70x10 più rinfianco SOMMANO ml	420.00	32.40	13 608.00
19 D.3530.1020. 06	TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO con giunzioni poliuretaniche alle estremità; collaudato nello stabilimento di produzione secondo le "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del Ministe ... opera per i seguenti diametri e per le seguenti classi DN 250 mm, classe 160 KN/mq, su sottofondo cm 70x10 più rinfianco SOMMANO ml	400.00	39.47	15 788.00
20 D.3530.1020. 08	TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO con giunzioni poliuretaniche alle estremità; collaudato nello stabilimento di produzione secondo le "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del Ministe ... opera per i seguenti diametri e per le seguenti classi DN 300 mm, classe 160 KN/mq, su sottofondo cm 70x10 più rinfianco SOMMANO ml	350.00	50.69	17 741.50
21 D.3530.1020. 12	TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO con giunzioni poliuretaniche alle estremità; collaudato nello stabilimento di produzione secondo le "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del Ministe ... opera per i seguenti diametri e per le seguenti classi DN 400 mm, classe 120 KN/mq, su sottofondo cm 80x10 più rinfianco SOMMANO ml	21.50	76.45	1 643.68
22 D.3530.1030. 04	POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature di diametro fino a 400 mm, dimensioni interne cm 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 25 dello spessore di cm 20 e soletta in ... lla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20; escluso scavo e rinterro per condotte FI 200 SOMMANO cad	14.00	405.49	5 676.86
23 D.3570.1020. 01	POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature di diametro fino a 400 mm, dimensioni interne cm 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 25 dello spessore di cm 20 e soletta in ... alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20; escluso scavo e rinterro per condotte FI 250 SOMMANO cad	15.00	406.74	6 101.10
24 D.3570.1020. 03	POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature di diametro fino a 400 mm, dimensioni interne cm 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 25 dello spessore di cm 20 e soletta in ... alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20; escluso scavo e rinterro per condotte FI 300 SOMMANO cad	25.00	410.90	10 272.50
25 D.3570.1020. 05	POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature di diametro fino a 400 mm, dimensioni interne cm 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 25 dello spessore di cm 20 e soletta in ... alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20; escluso scavo e rinterro per condotte FI 400 SOMMANO cad	10.00	422.94	4 229.40
26 D.3570.1080. 01	MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO, dimensioni interne 100x120x120, per ogni centimetro di maggior o minore altezza rispetto ai cm 120 previsti con pareti lisciate SOMMANO cm	1 000.00	1.37	1 370.00
27 D.4100.1020	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento SOMMANO mc	130.00	14.38	1 869.40
28 NP.01	Prezzo per la fornitura e posa in opera di tubi per reti di fognatura acque bianche orizzontali in PVC pesante tipo 303/1 con giunzioni a bicchiere e collante compresa l'incidenza ... Sono escluse le opere di scavo, trasporto a			
	A RIPORTARE			323 084.51

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			323 084.51
	rifiuto e rinterro da valutarsi a parte: tubo di diametro esterno di mm 315			
	SOMMANO ml	300.00	26.55	7 965.00
29 NP.02	Prezzo per la fornitura e posa in opera di tubi per reti di fognatura acque bianche orizzontali in PVC pesante tipo 303/1 con giunzioni a bicchiere e collante compresa l'incidenza ... Sono escluse le opere di scavo, trasporto a rifiuto e rinterro da valutarsi a parte: tubo di diametro esterno di mm 400			
	SOMMANO ml	200.00	43.44	8 688.00
30 NP.06	Prezzo per il completamento sezione di grigliatura di impianto di depurazione mediante l'installazione di: - griglia automatica in acciaio zincato a caldo del tipo ad arco con dim ... Keller a protezione di caduta, e di tutto il necessario per rendere l'opera completamente funzionale ed a regola d'arte.			
	SOMMANO a corpo	1.00	18 483.07	18 483.08
31 NP.08	Fornitura e posa in opera di SERBATOIO per contenimento liquami, della capacità di l 10000, a forma cilindrica verticale da interramento con dimensioni di diametro esterno di 217 cm h 3.32, completo di coperchio pedonabile prfv e di n° 2 tombini.			
	SOMMANO a corpo	0.50	4 826.73	2 413.37
32 NP.11	POZZETTO DI ISPEZIONE O INCROCIO per fognature, dimensioni interne cm 120x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 25 dello spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo R ... a marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20; escluso scavo e rinterro per condotte FI 200			
	SOMMANO cad	2.00	560.88	1 121.76
33 NP.12	MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO, dimensioni interne 120x120x120, per ogni centimetro di maggior o minore altezza rispetto ai cm 120 previsti con pareti lisciate			
	SOMMANO cm	1 200.00	1.50	1 800.00
34 NP.15	TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a giunzione semplice maschio-femmina, per condotte orizzontali; dato in opera su massetto continuo della larghezza pari al diametro ... za effettiva di tubazione posta in opera e per i seguenti diametri interni: diam.int.800 mm, spessore 60 mm, peso 370 kg			
	SOMMANO m	206.00	45.78	9 430.68
35 NP.16	CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK 1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) e confezionato con aggregati ... e da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.con RcK 30			
	SOMMANO mc	79.50	63.61	5 057.00
36 NP.17	POZZETTO DI ISPEZIONE O INCROCIO per fognature, dimensioni interne cm 120x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 25 dello spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo R ... lla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20; escluso scavo e rinterro per condotte FI 800			
	SOMMANO cad	5.00	516.50	2 582.50
	Parziale LAVORI A MISURA euro			380 625.90
	TOTALE euro			380 625.90
	A RIPORTARE			

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Prezzi Unitari* *Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 2'224.89* *Incidenza Sicurezza - IS = 2'224.89 / 409'144.86 = 0.00543790284937223*			
	LAVORI A MISURA euro			380 625.90
	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) = ((380'625.90 / 409'144.86) * 2'224.89) = euro			2 069.81
	PER LAVORI A MISURA euro			382 695.71
	TOTALE euro			382 695.71
	Data, 29/06/2004			
	L'Impresa Acquaviva s.r.l.			
	Il Direttore dei Lavori IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Francesco Auteri Ing. Francesco Auteri			
	A RIPORTARE			

Comune di CARBONIA
Provincia di CAGLIARI

OGGETTO: Presidio Ospedaliero"Sirai"
Programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitatio pubblico- Legge 11 marzo 1998 n°67 art.20

COMMITTENTE: AZIENDA ASL N°7

IMPRESA: ACQUAVIVA SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 112 489.00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	19/05/2003	78 453.00
2	16/06/2003	111 835.00
3	11/12/2003	78 005.00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	268 293.00
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di CAGLIARI

Il Direttore dei Lavori
ing. Francesco Auteri
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 10/01/02 repertorio n. 13 registrato a in data 18/01/02 al n. 99 con il quale l affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	382 695.7
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	382 695.71
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0.00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0.5%	1 913.48
Ammontare dei certificati precedenti euro	268 293.00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	270 206.48
CREDITO Impresa arrotondato a 1 di euro	112 489.00
per I.V.A. al 10%	11 248.90
TOTALE GENERALE euro	123 737.90

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo _6 COMMA1 _ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 112 489.00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centododicimilaquattrocentoottantanove).

Data, ~~29/06/2004~~ 27.07.04

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Aru

ACQUAVIVA S.r.l.
Via dei Ciclamini 29/A
87012 CASTROVILLARI (CS)
P.iva 01461090787

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
13 LUG 2004
PROT. 7771
CAT. ____ CLAS. ____ FASC. ____

Fattura n. 17

FATTURA

Nome	AZIENDA ASL N 7
Indirizzo	VIA DALMAZIA 83
C.A.P.	09013
Città	CARBONIA
Prov.	CA
Num. tel	0781/668,1
C.f./P.IVA	02261310920

Data 06/07/04

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Codice	Descrizione	U.M.	Qtà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativamente al 4° ed ultimo S.A.L. dei lavori di "realizzazione rete fognaria ed impianto di disinfezione acque reflue P.O. Sirai"			10		€ 112.489,00
	FATTURA EMESSA IN BASE ALL'ART. 6 COMMA 5 DEL D.P.R. 633/72					

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
14 LUG. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Modalità di pagamento

DA ACCREDITARE ESCLUSIVAMENTE C/O BANCA INTESA BCI COMIT AG. DI CASTROVILLARI C/C 96728100115 ABI 03069 CAB 80672 CIN O

Imponibile	€	112.489,00
	€	-
10,0	€	11.248,90
	€	-
TOTALE FATTURA	€	123.737,90

-ex art. 20 L. 67/88 II° fase
Cod. 020300002
il respons. del procedim.

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
27 LUG. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

19.07.04

Comune di CARBONIA
Provincia di CAGLIARI

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 4 ED ULTIMO A TUTTO IL 29/06/2004

OGGETTO: Presidio Ospedaliero"Sirai"
Programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitatio pubblico- Legge 11 marzo 1998 n°67 art.20

COMMITTENTE: AZIENDA ASL N°7

IMPRESA: ACQUAVIVA SRL

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	409 144.86
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	2 224.89
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 D.01	Fornitura trasporto e posa in opera delle apparecchiature relative all' impianto di disinfezione per reflui fognari che rispettino dopo il trattamento i limiti della tabella C del ... te a norma secondo quanto previsto dalla legge in relazione alla qualità degli scarichi ospedalieri in reti cittadine. SOMMANO a corpo	0.95	151 645.08	144 062.83
2 D.05	Fornitura e posa in opera di pannelli di griglia in ORSOGRILL in grigliato speciale elettrofuso zincatoa a caldo con maglia 62x132, in piatto 30x4 e distanziati 6.5 completi di piantane in acciaio zincato 80x8 e bulloneria. SOMMANO mq	250.00	51.52	12 880.00
3 D.07	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da scavo in terreno in qualsiasi naturadi dim.0.8x0.8x1 mt, blocco doi fondazione in cls con vano predisposto per l'inserimento d ... teleruttore fino a 40A, completo di bobina a 220V, n° 1 portafusibile differenziale completo di fusibili fino a 10 A.. SOMMANO cadauno	14.00	1 631.87	22 846.18
4 D.10	Fornitura e posa in opera entro cavidotto di cavo per conduzione di energia elettrica, costituito da 4 conduttori di rame elettrolitico ricotto, di sezione 50 mmq isolato in guaina ... ci e l'eventuale aggressività dei terreni di posa, compreso ogni onere e magistero per gli allacciamenti e le giunzioni. SOMMANO ml	1 000.00	2.74	2 740.00
5 D.1020.1300. 03	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20 ... ateriali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata per larghezza oltre 90 cm SOMMANO mq	560.00	4.99	2 794.40
6 D.1030.1050. 07	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA in linea per la posa di cavidotti di reti elettriche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 1.00 dal piano di sbancamento o d ... rasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure SOMMANO mc	335.00	3.32	1 112.20
7 D.1070.1010. 03	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a ... controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14 SOMMANO kg	5 830.00	0.71	4 139.30
8 D.1080.1020. 02	CALCESTRUZZO PER MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, confezionato con cemento R 42,5 e fornito in opera con au ... zza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metallichedosato con kg/mc 150 di cemento 42,5 R SOMMANO mc	19.00	55.26	1 049.94
9 D.1080.1030. 03	CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK 1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) e confezionato con aggregati ... ntro apposite casseforme, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.con RcK 20 SOMMANO mc	65.50	58.56	3 835.68
10 D.1300.1065	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per l'esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transen ... initrice, perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale SOMMANO mq	920.00	22.02	20 258.40
11 D.19	Tubo in pvc per cavidotto serie pesante per impianti elettrici del diametro di 100 mm posa interrata, in opera entro scavo già predisposto, escluso lo scavo. SOMMANO ml	300.00	6.98	2 094.00
12 D.20	Quadro elettrico principale per impianto di depurazione, in lamiera d'acciaio verniciato con cataforesi mediante vernici epossidiche, delle dimensioni nominali 1000x2000x400 mm, IP ... zione cavi elettrici, completo di quant'altro occorra per dare l'opera funzionante e a regola d'arte secondo norme CEI. SOMMANO corpo	1.00	1 994.23	1 994.23
13 D.3001.1030. 01	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO FUORI DA CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o fognarie o per fondazioni di opere d'arte fino a m 2.00 di profondità dal pian ... alutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina SOMMANO mc	3 420.00	5.57	19 049.40
14 D.3001.1030.	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO FUORI DA CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o fognarie o per fondazioni di opere d'arte fino a m 2.00 di profondità dal pian ... rico previsto od ordinato in			
	A RIPORTARE			238 856.56

s.r.l. (CS)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Autari

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			238 856.56
02	rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq SOMMANO mc	119.00	8.89	1 057.91
15 D.3001.1050. 01	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA per tubazioni o fondazioni con materiali provenienti dagli scavi o da cave di prestito, prelevati e trasportati da qualsiasi distanza; compreso ... o e di ricoprimento del tubo ove ordinato con materiale diverso; valutato per la sezione teorica con materiali da scavo SOMMANO mc	1 900.00	1.42	2 698.00
16 D.3001.1060. 01	SOTTOFONDO PER LETTO DI POSA di tubazioni, per la rincalzatura od il ricoprimento, costituito da sabbione di cava o da pietrischetto con granulometria da cm 1-3 dato in opera compreso: trasporto, stesura e regolarizzazione con sabbione di cava non lavato SOMMANO mc	60.00	13.38	802.80
17 D.3001.1080. 01	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto SOMMANO mc	590.00	2.32	1 368.80
18 D.3530.1020. 04	TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO con giunzioni poliuretaniche alle estremità; collaudato nello stabilimento di produzione secondo le "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del Ministe ... opera per i seguenti diametri e per le seguenti classi DN 200 mm, classe 160 KN/mq, su sottofondo cm 70x10 più rinfianco SOMMANO ml	420.00	32.40	13 608.00
19 D.3530.1020. 06	TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO con giunzioni poliuretaniche alle estremità; collaudato nello stabilimento di produzione secondo le "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del Ministe ... opera per i seguenti diametri e per le seguenti classi DN 250 mm, classe 160 KN/mq, su sottofondo cm 70x10 più rinfianco SOMMANO ml	400.00	39.47	15 788.00
20 D.3530.1020. 08	TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO con giunzioni poliuretaniche alle estremità; collaudato nello stabilimento di produzione secondo le "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del Ministe ... opera per i seguenti diametri e per le seguenti classi DN 300 mm, classe 160 KN/mq, su sottofondo cm 70x10 più rinfianco SOMMANO ml	350.00	50.69	17 741.50
21 D.3530.1020. 12	TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO con giunzioni poliuretaniche alle estremità; collaudato nello stabilimento di produzione secondo le "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del Ministe ... opera per i seguenti diametri e per le seguenti classi DN 400 mm, classe 120 KN/mq, su sottofondo cm 80x10 più rinfianco SOMMANO ml	21.50	76.45	1 643.68
22 D.3530.1030. 04	POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature di diametro fino a 400 mm, dimensioni interne cm 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 25 dello spessore di cm 20 e soletta in ... lla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20; escluso scavo e rinterro per condotte FI 200 SOMMANO cad	14.00	405.49	5 676.86
23 D.3570.1020. 01	POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature di diametro fino a 400 mm, dimensioni interne cm 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 25 dello spessore di cm 20 e soletta in ... alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20; escluso scavo e rinterro per condotte FI 250 SOMMANO cad	15.00	406.74	6 101.10
24 D.3570.1020. 03	POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature di diametro fino a 400 mm, dimensioni interne cm 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 25 dello spessore di cm 20 e soletta in ... alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20; escluso scavo e rinterro per condotte FI 300 SOMMANO cad	25.00	410.90	10 272.50
25 D.3570.1020. 05	POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature di diametro fino a 400 mm, dimensioni interne cm 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 25 dello spessore di cm 20 e soletta in ... alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20; escluso scavo e rinterro per condotte FI 400 SOMMANO cad	10.00	422.94	4 229.40
26 D.3570.1080. 01	MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO, dimensioni interne 100x120x120, per ogni centimetro di maggior o minore altezza rispetto ai cm 120 previsti con pareti lisciate SOMMANO cm	1 000.00	1.37	1 370.00
27 D.4100.1020	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento SOMMANO mc	130.00	14.38	1 869.40
28 NP.01	Prezzo per la fornitura e posa in opera di tubi per reti di fognatura acque bianche orizzontali in PVC pesante tipo 303/1 con giunzioni a bicchiere e collante compresa l'incidenza ... Sono escluse le opere di scavo, trasporto a			
	A RIPORTARE			323 084.51

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			323 084.51
	rifiuto e rinterro da valutarsi a parte: tubo di diametro esterno di mm 315 SOMMANO ml	300.00	26.55	7 965.00
29 NP.02	Prezzo per la fornitura e posa in opera di tubi per reti di fognatura acque bianche orizzontali in PVC pesante tipo 303/1 con giunzioni a bicchiere e collante compresa l'incidenza ... Sono escluse le opere di scavo, trasporto a rifiuto e rinterro da valutarsi a parte: tubo di diametro esterno di mm 400 SOMMANO ml	200.00	43.44	8 688.00
30 NP.06	Prezzo per il completamento sezione di grigliatura di impianto di depurazione mediante l'installazione di: - griglia automatica in acciaio zincato a caldo del tipo ad arco con dim ... Keller a protezione di caduta, e di tutto il necessario per rendere l'opera completamente funzionale ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1.00	18 483.07	18 483.08
31 NP.08	Fornitura e posa in opera di SERBATOIO per contenimento liquami, della capacità di l 10000, a forma cilindrica verticale da interramento con dimensioni di diametro esterno di 217 cm h 3.32, completo di coperchio pedonabile prfv e di n° 2 tombini. SOMMANO a corpo	0.50	4 826.73	2 413.37
32 NP.11	POZZETTO DI ISPEZIONE O INCROCIO per fognature, dimensioni interne cm 120x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 25 dello spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo R ... a marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20; escluso scavo e rinterro per condotte FI 200 SOMMANO cad	2.00	560.88	1 121.76
33 NP.12	MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO, dimensioni interne 120x120x120, per ogni centimetro di maggior o minore altezza rispetto ai cm 120 previsti con pareti lisciate SOMMANO cm	1 200.00	1.50	1 800.00
34 NP.15	TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a giunzione semplice maschio-femmina, per condotte orizzontali; dato in opera su massetto continuo della larghezza pari al diametro ... za effettiva di tubazione posta in opera e per i seguenti diametri interni: diam.int.800 mm, spessore 60 mm, peso 370 kg SOMMANO m	206.00	45.78	9 430.68
35 NP.16	CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK 1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) e confezionato con aggregati ... e da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.con RcK 30 SOMMANO mc	79.50	63.61	5 057.00
36 NP.17	POZZETTO DI ISPEZIONE O INCROCIO per fognature, dimensioni interne cm 120x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 25 dello spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo R ... lla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20; escluso scavo e rinterro per condotte FI 800 SOMMANO cad	5.00	516.50	2 582.50
	Parziale LAVORI A MISURA euro			380 625.90
	TOTALE euro			380 625.90
	A RIPORTARE			

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 2'224.89
Incidenza Sicurezza - IS = 2'224.89 / 409'144.86 = 0.00543790284937223

LAVORI A MISURA euro	380 625.90
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) = ((380'625.90 / 409'144.86) * 2'224.89) = euro	2 069.81
PER LAVORI A MISURA euro	382 695.71
TOTALE euro	382 695.71

Data, 29/06/2004

L'Impresa
Acquaviva s.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Francesco Auteri

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

A RIPORTARE

Comune di CARBONIA
Provincia di CAGLIARI

OGGETTO: Presidio Ospedaliero"Sirai"
Programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitatio pubblico- Legge 11 marzo 1998 n°67 art.20

COMMITTENTE: AZIENDA ASL N°7

IMPRESA: ACQUAVIVA SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 112 489.00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	19/05/2003	78 453.00
2	16/06/2003	111 835.00
3	11/12/2003	78 005.00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	268 293.00
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di CAGLIARI

Il Direttore dei Lavori
ing. Francesco Auteri
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 10/01/02 repertorio n. 13 registrato a in data 18/01/02 al n. 89 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	382 695.71
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	382 695.71
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0.00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0.5%	1 913.48
Ammontare dei certificati precedenti euro	268 293.00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	270 206.48
CREDITO Impresa arrotondato a 1 di euro	112 489.00
per I.V.A. al 10%	11 248.90
TOTALE GENERALE euro	123 737.90

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo _6 COMMA1 _ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 112 489.00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centododicimilaquattrocentoottantanove).

Data, ~~29/06/2004~~ 27.07.04

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Aru

ACQUARIO - Pg

ACQUAVIVA S.r.l.
Via dei Ciclamini 29/A
87012 CASTROVILLARI (CS)
P.iva 01461090787

AZIENDA USL N° 7
CARBONIA
13 LUG 2004
PROT. 7391
CAT. ____ CLAS. ____ FASC. ____

Fattura n. 17

FATTURA

Nome	AZIENDA ASL N 7
Indirizzo	VIA DALMAZIA 83
C.A.P.	09013
Città	CARBONIA
Prov.	CA
Num. tel	0781/668,1
C.f./P.IVA	02261310920

Data 06/07/04

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Codice	Descrizione	U.M.	Qtà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativamente al 4° ed ultimo S.A.L. dei lavori di "realizzazione rete fognaria ed impianto di disinfezione acque reflue P.O. Sirai"			10		€ 112.489,00
	FATTURA EMESSA IN BASE ALL'ART. 6 COMMA 5 DEL D.P.R. 633/72					

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
14 LUG. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Modalità di pagamento

DA ACCREDITARE ESCLUSIVAMENTE C/O BANCA INTESA BCI COMIT
AG. DI CASTROVILLARI C/C 96728100115 ABI 03069 CAB 80672 CIN O

Imponibile	€	112.489,00
	€	-
10,0	€	11.248,90
	€	-
TOTALE FATTURA	€	**123.737,90**

ex art. 20 L. 67/88 II° fase
Cod. 020300002
il respons. del procedim.

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
27 LUG. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

19.07.04

Documento composto di
n° 14 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 2276 DEL 19 OTT. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA USL N°7 CARBONIA
REGIONE SARDEGNA