SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

Azienda U.S.L. n° 7

Carbonia

Deliberazione n° 874

Adottata dal Direttore Generale in data 21 APR. 2004

Oggetto: Lavori di completamento e Realizzazione di nuovi vani nel caseggiato EX INAM - in P.zza S. Ponziano – 3^ Fase - *Approvazione e Liquidazione Stato Finale – Ditta* PALMAS GIAMPAOLO, *e Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.*

Su proposta del Responsabile del Settore Attività Tecniche ed OO.PP il quale:

Richiamate:

- la delibera n° 1362 del 27.03.01 con la quale veniva incaricato della progettazione e D.L. l'Ing. Gianni Cauli;

- delibera n° 2050 del 09.07.2001 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto per un importo di € 170.665,08 £ 330.453.670), con disponibilità finanziaria facente capo al Piano Investimenti 1997, secondo gli Stanziamenti di cui al D.A.I.S. n° 296 del 25.02.98;

- delibera n° 2679 del 18.10.01 con la quale venivano aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta PALMAS GIAMPAOLO, con un ribasso del 12,45% sull'importo a base d'asta di € 134.278,79 (£ 260.000.000) e quindi per un importo contrattuale di € 117.561,08 (£ 227.630.000) + gli oneri per la sicurezza pari a € 774,69 (£ 1.500.000), per complessive € 118.335,77 (£ 229.130.000) + IVA;

Visto il Contratto d'appalto Rep. n° 49 del 05.03.02, registrato ad Iglesias il 12.03.02 al n° 391 Mod. 3°;

Dato Atto

- che con delibera n° 2068 del 24.09.03 veniva approvata la Perizia di Variante n. 1 per un importo contrattuale pari a € 133.734,23 oltre l'IVA;

- che in data 22.10.03 veniva stipulato l'atto di sottomissione con Rep. n° 49, registrato ad Iglesias il 27.10.03 al n° 1909 Mod. 3°;

- che venivano approvati e liquidati, per un importo complessivo pari a € 133.065,55 (£ 257.650.852) + IVA, i seguenti certificati di pagamento:
a) 1° e 2° S.A.L. giusta la delibera n° 2334 del 02.10.2003;
b) 3° S.A.L. giusta la delibera n° 2766 del 11.12.03;

Tenuto Conto del quadro economico approvato così riepilogabile:

➢ Importo Lavori di Perizia	€ 152.751,82	(£ 295.768.783)
A) Importo Lavori perizia al netto del ribasso d'asta	€ 133.734,22	(£ 257.650.842)
a1) Oneri per la Sicurezza	€ 774,69	(£ 1.500.000)
Sommano A	***€ 134.508,91***	(£ 260.445.567)
B) Somme a disposizione:		
1. Spese Tecniche (IVA compresa)	€ 20.104,42	(£ 38.927.585)
2. IVA 10% su (A+a1)	€ 13.450,89	(£ 26.044.555)
3. Fondo Art. 18 L. 109/94	€ 2.302,89	(£ 4.459.017)
Sommano *(1+ 2 + 3)*	*€ 35.858,20*	*(£ 69.431.157)*
C) *Economie di gestione*	*€ 297,98*	*(£ 576.970)*
Importo Totale di Progetto (A+B+C)	***€ 170.665,08***	***(£ 330.453.670)***

Visto lo Stato Finale, presentato dal D.L. Ing. Gianni Cauli, dal quale si evince che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 07.11.2003 e quindi entro il tempo utile contrattuale, e che la Ditta vanta un credito pari a € 1.443,36, così contabilizzato:

	Euro	*Lire*
A) Importo netto dei Lavori compresi gli oneri per la sicurezza	134.508,91	(260.445.567)
B) *A dedurre acconti già corrisposti:*		
1. Certificato n. 1 in data 26.07.02	56.500,26	(109.399.759)
2. Certificato n. 2 in data 12.09.02	32.948,22	(63.796.653)
3. Certificato n. 3 in data 07.11.03	43.617,07	(84.454.430)
Sommano i certificati di pagamento	*133.065,55*	*(257.650.842)*
Sommano le detrazioni	133.065,55	(257.650.842)
Risulta il credito complessivo dell'Impresa	*1.443,36*	*(2.794.735)*

come rilevasi dalla Relazione sul Conto Finale;

Considerato che sulla base degli atti posti in essere risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta Appaltatrice e che gli stessi sono stati regolarmente vistati dal Responsabile del Procedimento Geom. Giorgio Sulas, atti che si allegano per costituirne parte integrante;

PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali ed approvare, così come anzi descritto, lo Stato Finale e la relazione sul Conto Finale dei Lavori inerenti l'Opera di cui in oggetto, e di liquidare il credito vantato dalla Ditta PALMAS GIAMPAOLO di Domusnovas stimato in € *1.443,36 (£ 2.794.735),* che trova giusta copertura finanziaria sugli stanziamenti finalizzati del Piano Investimenti 1997, giusto il DAIS di erogazione n° 296 del 25.02.98;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche ed OO.PP ;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquiti/Patrimonio,

D E L I B E R A

Per quanto anzi esposto,

- di acquisire agli atti aziendali il Certificato di Ultimazione Lavori in data, ed approvare lo Stato Finale e la relazione sul Conto Finale dei Lavori inerenti l'Opera di cui in oggetto nei quali il D.L. contabilizza che la Ditta appaltatrice PALMAS GIAMPAOLO vanta un credito per un importo totale pari a € *1.443,36 (£ 2.794.735),* compresi gli oneri per la sicurezza, oltre l'IVA del 10%;

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. Ing. Gianni Cauli in data 16.12.2003, e liquidare il saldo dell'Impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di che trattasi;

- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma complessiva di € *1.443,36 (£ 2.794.735),* oltre l'IVA al 10%, – mediante regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. Giorgio Sulas

- di determinare la regolare imputazione dell'importo sopraindicato sul Cod. 02 02 00002 del Piano dei Conti aziendale, a valere sui sull'apposita finalizzazione per i lavori di che trattasi, a valere sul Piano Investimenti 1997 i cui fondi sono stati erogati con DAIS 296 del 25.02.98.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio Simeone)

DIR. AMM./
DIR.SAN./
ACQ./AGULLI
SETT./C.COCCO
RESP.LE DI PROC./G. SULAS
ADD/M.MELONI

Delib appr liq StatoFinale Lav Complet Realiz nuovi locali EX INAM-PALMAS G.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 874 del 21 APR. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

a partire dal 22 APR. 2004 al 6 MAG. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali
(Dr. Margherita Cannas)

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

ALLEGATI n: 05

Destinatari :

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tec. OO.PP.

All. 01

Comune di CARBONIA
Provincia di CAGLIARI

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Completamento e realizzazione di nuovi vani nel caseggiato Ex INAM

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n. 7 Carbonia

IMPRESA: Palmas Giampaolo, via Nenni n. 13 Domusnovas

V° si approva
Il Responsabile del Procedimento

Contratto in data 05/03/2002 rep. n. 49 registrato a Iglesias in data 12/03/2002 al n. 391 di lire/euro 229 130 000

Data Offerta:	19/09/2001	IMPORTO DEL PROGETTO:	261 500 000
Data Consegna:	17/04/2002	Somme a Disposizione:	0
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	1 500 000
Giorni Utili per Ultimazione:	70	IMPORTO DI VARIANTE	295 768 767
Data Utile per Ultimazione:	27/06/2002	Somme a Disposizione (variante):	0
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	6/12/2003	Anticipazione:	0
Data FINE LAVORI:	7/11/2003	Giorni impiegati in PIU':	____
		Giorni impiegati in MENO:	____

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 ip1	Punto luce interrotto eseguito con conduttore di rame isolato con materiale termoplastico tipo N07-VK della sezione non inferiore a 1.50 mmq infilato entro tubo in pvc di diametro ... lo o in combinazione, in opera esclusa quota linea principale dal quadro, ma compreso eventuale interrutore stagno. SOMMANO cadauno	6.000	157 987 *81.59*	947 922 *489.56*
2 ip156	Prezzo per la fornitura e posa in opera di ml 1.00 di cavo unipolare da 4.0 mmq, di colore giallo verde per conduttore PE e azzurro per il neutro e qualsiasi altro colore per il co ... presa di qualunque onere ed altro accessorio per darlo in opera completo e perfettamente funzionante in ogni sua parte. SOMMANO ml	360.000	2 502 *1.29*	900 720 *465.18*
3 ip157	Prezzo per la fornitura e posa in opera di ml 1.00 di cavo unipolare da 6.0 mmq, di colore giallo verde per conduttore PE e azzurro per il neutro e qualsiasi altro colore per il co ... presa di qualunque onere ed altro accessorio per darlo in opera completo e perfettamente funzionante in ogni sua parte. SOMMANO ml	360.000	2 752 *1.42*	990 720 *511.66*
4 ip2	Punto luce deviato o invertito eseguito con conduttore di rame isolato con materiale termoplastico tipo N07-VK della sezione non inferiore a 1.50 mmq infilato entro tubo in pvc di ... singolo o in combinazione, in opera esclusa quota linea principale dal quadro, ma compreso eventuale interrutore stagno. SOMMANO cadauno	8.000	159 037 *82.14*	1 272 296 *657.09*
5 ip5	Prezzo per la fornitura e posa in opera di N 1 presa tv, compresa l'alimentazione alla dorsale principale con cavo coassiale, steso in apposita canaletta, compreso l'onere della sc ... etti isolati e quant'altro occorrente per darla in opera perfettamente funzionante nel rispetto delle vigenti Norme CEI. SOMMANO cadauno	4.000	121 100 *62.54*	484 400 *250.17*
6 ip6	Prezzo per la fornitura e posa in opera di N 1 presa telefonica, compresa l'alimentazione al box principale con cavo telefonico a una coppia, steso in apposita canalette, compreso ... etti isolati e quant'altro occorrente per darla in opera perfettamente funzionante nel rispetto delle vigenti Norme CEI. SOMMANO cadauno	9.000	146 870 *75.85*	1 321 830 *682.67*
7 ip604	Gruppo inverter completo di batteria a secco Nichel-Cadmio per lampada fluorescente da 36W, complete di interrutore elettronico di accensione al mancare della tensione di rete. SOMMANO cadauno	2.000	120 000 *61.97*	240 000 *123.95*
8 ip621	Prezzo per la fornitura e posa in opera di N 1 plafoniera ad incasso con griglia ottica speculare bianca, custodia in lamiera d'acciaio verniciata internamente ed esternamente in c ... tore elettronico d'accensione, ed ogni altro accessrorio per darla in opera perfettamente funzionante in ogni sua parte. SOMMANO cadauno	8.000	247 342 *127.74*	1 978 736 *1 021.93*
9 ip622	Prezzo per la fornitura e posa in opera di N 1 plafoniera ad incasso con griglia ottica speculare bianca, custodia in lamiera d'acciaio verniciata internamente ed esternamente in c ... allelo, IP20, completa di tubo fluorescente 2x36W e quant'altro occorrente per darla in opera perfettamente funzionante. SOMMANO cadauno	7.000	285 542 *147.47*	1 998 794 *1 032.29*
10 NP01	Quadro di permutazione delle dimensioni di cm 120x60x60 con portello in cristallo atto a contenere massimo n. 24 unità. Completo di n. 10 pannelli di permutazione, una ciabatta a cinque prese UNEL con interruttore spia e cablaggio. SOMMANO cad	1.000	12 000 000 *6 197.48*	12 000 000 *6 197.48*
11 NP02	Fornitura e posa in opera di canala in metallo forata sezione 150x75 mm completa di staffe e pezzi speciali, da utilizzarsi per la dorsale centrale. SOMMANO ml	40.000	101 625 *52.48*	4 065 000 *2 099.40*
12 NP03	Fornitura e posa in opera di canala in metalo forata sezione 75x75 mm anchessa completa di staffe e pezzi speciali, da utilizzarsi per la dorsale laterale			
	A RIPORTARE			26 200 418

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			26 200 418
	SOMMANO ml	160.000	24 660 *12.74*	3 945 600 *2 037.73*
13 NP04	Fornitura e posa in opera di cavo UTP Bticino per il collegamento da centrale di ciascuna posizione di lavoro (linea dati e linea telefonica), da posarsi senza giunzioni per complessivi m 9.000 circa. SOMMANO ml	9 000.000	1 250 *0.65*	11 250 000 *5 810.14*
14 NP05	Fornitura e posa in opera di punto presa composto da scatola 503,completa di placca e telaio, cat. 5e. Presa RJ45 dati e telefonica, quota canala in PVC di sezione adeguata, dalla dorsale alla postazione di lavoro. SOMMANO cad	72.000	100 000 *51.65*	7 200 000 *3 718.49*
15 NP06	Quadro elettrico dedicato all'impianto da realizzarsi, composto da scala e posrtello 24 moduli, interruttore salvavita, n. 2 interruttori magnetotermici da 10A, linea di alimentazi ... prese entro canala, n. 4 scatole 503, telai e placche, n. 2 prese bipasso e n. 2 prese shuko, plafoniera e interruttore. SOMMANO cad	1.000	1 000 000 *516.46*	1 000 000 *516.46*
16 NP08	Rimozione e riposizionamento di controsoffitto per consentire la posa in opera della canala relativa all'impianto dati e telefonia. SOMMANO ml	52.000	57 100 *29.49*	2 969 200 *1 533.46*
17 NP09	Prezzo a corpo per la demolizione di 12 mq (4.00x3.00) di tramezzo in mattoni forati da cm 8x15x30, compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta, il ripristino del pa ... tesso tipo o similari a quelle esistenti. Compreso ogni altro onere per darlo finito a regola d'arte in ogni sua parte.. SOMMANO cad	1.000	600 000 *309.87*	600 000 *309.87*
18 P1	Parete divisoria comprensiva di modulo cieco, modulo vetro, modulo porta, partenza muro, montanti terminali, nodi, di qualunque larghezza. SOMMANO mq	291.200	300 000 *154.94*	87 360 000 *45 117.67*
19 P10	Seduta multipla su barra in grado di contenere tre posti a sedere con seduta senza braccioli ed un tavolino del diametro di cm 46 SOMMANO cad	26.000	901 500 *465.59*	23 439 000 *12 105.23*
20 P11	Demolizione di mq 1 controssoffitto esistente, consistente nello smontaggio del coprifilo perimetrale e delle doghe in alluminio SOMMANO mq	60.000	20 000 *10.33*	1 200 000 *619.75*
21 P12	Realizzazione di mq 1.00 di controsoffitto formato da doghe piane ricavate da nastro di alluminio preverniciato dello spessore di 0.5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12.20 mm, passo 100 mm, profilate con giunto SOMMANO mq	375.000	70 000 *36.15*	26 250 000 *13 556.99*
22 P14	Prezzo per la modifica dei quadri di zona del piano rialzato o del primo piano consistente nell'inserimento di n°5 nuovi interrutori magnetotermici differenziali e ricertificazione del quadro stesso. SOMMANO cad	2.000	1 063 500 *549.25*	2 127 000 *1 098.50*
23 P15	Prezzo a corpo per lo spostamento di plafoniere nelle posizioni descritte in progetto. SOMMANO a corpo	2.000	600 000 *309.87*	1 200 000 *619.75*
24 P17	Prezzo per la fornitura e posa in opera di N 1 apparecchio "ELIMINACODE" formato dai seguenti componenti: 1) Distributore di numeri per emettere biglietti numerati progressivament ... tto fornito in opera e compreso ogni onere ed accessorio per darlo in opera perfettamente funzionante in ogni sua parte. SOMMANO a corpo	3.000	4 000 000 *2 065.83*	12 000 000 *6 197.48*
25 P18	Prezzo per la fornitura e posa in opera di N 1 apparecchio "ELIMINACODE" formato dai seguenti componenti:			
	A RIPORTARE			206 741 218

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			206 741 218
	1) Distributore di numeri per emettere biglietti numerati progressivament ... tto fornito in opera e compreso ogni onere ed accessorio per darlo in opera perfettamente funzionante in ogni sua parte. SOMMANO a corpo	2.000	4 800 000 *2 478.99*	9 600 000 *4 957.99*
26 P2	Parete divisoria tipo "Open Space" altezza cm 171.80, completamente cieco con finitura di colore secondo le indicazioni della D.L. SOMMANO mq	71.022	412 500 *213.04*	29 296 575 *15 130.42*
27 P3	Scrivania formata da struttura costituita da n. 3 gambe cilindriche diametro mm 90, di cui 2 terminali provviste all'estremità di tubi conici ..... dimensioni non inferiori a cm 180x200x72. SOMMANO cad	11.000	911 500 *470.75*	10 026 500 *5 178.26*
28 P4	Cassettiera montata su ruote piroettanti realizzata in lamiera di acciaio pressopiegato e composta da n. 3 cassetti scorrevoli su guide SOMMANO cad	10.000	309 120 *159.65*	3 091 200 *1 596.47*
29 P5	Libreira delle dimensioni di cm 100x45,8x213 di altezza con fianchi realizzati in bilaminato dello spessore di mm18 SOMMANO cad	30.000	959 165 *495.37*	28 774 950 *14 861.02*
30 P6	Poltrona dele dimensioni di cm 62x55x50/90 di altezza con base realizzata in Nylon nero resistente all'usura e refrattario alla polvere SOMMANO cad	10.000	473 120 *244.35*	4 731 200 *2 443.46*
31 P7	Seduta ospite delle dimensioni paria cm 50x55x73 di altezza, con struttura 4 gambe ralizzata in tubo di acciaio del diametro di mm 25 e spessore di mm 2.00 SOMMANO cad	22.000	130 120 *67.20*	2 862 640 *1 478.43*
32 P8	Scrivania formata da struttura costituita da n. 2 gambe ciclindriche del diametro di mm 90 di cui n. 2 terminali provviste all'estremità di tubi conici aventi funzione di basamento SOMMANO cad	1.000	644 500 *332.86*	644 500 *332.86*
	Parziale LAVORI A MISURA lire/euro			295 768 783 *152 751.83*
	RIBASSO del 12.45% da considerare su lire/euro			295 768 783 *152 751.83*
	TOTALE lire/euro			295 768 783 *152 751.83*
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Unico Ribasso* *Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 0* *Incidenza Sicurezza - IS = 0 / 295'768'767 = 0*			
	LAVORI A MISURA lire/euro			295 768 783 *152 751.83*
	RIBASSO del 12.45% da applicare su lire 295'768'783 = (SAL * (1 - IS) * R) = (295'768'783 * (1 - 0) * -0.1245) = lire/euro			-36 823 213 *-19 017.60*
	PER LAVORI A MISURA lire/euro			258 945 570 *133 734.23*
	TOTALE lire/euro			258 945 570 *133 734.23*
	A RIPORTARE			

	RIPORTO		

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI lire/euro	258 945 570 *133 734,23*
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA lire/euro	1 500 000 *774,69*
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato n. 1 del 17/07/2001 lire/euro 26.07.02	109 399 759 *56 500,26*
Certificato n. 2 del 18/09/2001 lire/euro 12.09.02	63 796 653 *32 948,22*
Certificato n. 3 del 02/01/2002 lire/euro 07.11.03	84 454 430 *43 617,07*
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO lire/euro	257 650 842 *133 065,55*
SOMMANO LE DETRAZIONI lire/euro	257 650 842 *133 065,55*
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA lire/euro	2 794 728 1 443,36

Data, 16-12-2003

L'Impresa

IMPRESA EDILE
PALMAS GIAMPAOLO
Via G. Nenni, 13 - Tel. 71110
09015 DOMUSNOVAS
Cod. Fisc. PLM GPL 39L30 D334U
Partita IVA 01278510920

Il Direttore dei Lavori

ORDINE INGEGNERI
Dott. Ing. GIANNINI CAULI
N. 2402

V° si approva
Il Responsabile del Procedimento

	A RIPORTARE		

Att. 02

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 CARBONIA

LAVORI DI: COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI VANI NEL CASEGGIATO "EX INAM" SITO IN PIAZZA S. PONZIANO CARBONIA

IMPRESA: PALMAS GIAMPAOLO Via G. NENNI 13 DOMUSNOVAS (CA)

****

CONTRATTO: in data 05.03.2002 N° 49 di Rep., registrato ad Iglesias il 12.03.2002 al N° 391, Mod. 3°

****

CONTRATTO AGGIUNTIVO n° 1: in data 22.10.2003 Rep. n° 186 registrato ad Iglesias il 27.10.2003 al n° 1909 mod 3.

IMPORTO CONTRATTUALE AGGIUNTIVO: Euro 18.473,03

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

Il progetto principale è stato redatto dal sottoscritto Dott. Ing. Gianni Cauli in data 20 maggio 2001 ed è stato approvato con delibera n° 2050 del 09.07.2001 per l'importo di € 170.665,08 così ripartito:

a)	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 134.278,79
b)	IMPORTO ONERI DI SICUREZZA	€ 774,69
c)	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 35.611,60

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: oltre il progetto principale fu redatta in data 09.12.2002 una perizia suppletiva e di variante relativa ad alcuni lavori migliorativi non previsti in progetto, approvata con deliberazione del Direttore Generale n° 2068 del 24.09.2003, per l'importo netto complessivo di € 170.665,08 così ripartito:

a)	IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 133.734,22
b)	SPESE PER LA SICUREZZA	€ 774.69

c)	SPESE TECNICHE (IVA COMPRESA)	€ 20.104,42
d)	I.V.A. 10% SU (a+b)	€ 13.450,89
e)	FONDO ART. 18 L. 109/94	€ 2.302,89
f)	ECONOMIA	€ 297,98

ASSUNTORE DEI LAVORI: nell'asta pubblica tenutasi in data 02.10.2001, come da atto deliberativo n° 2679 del 18.10.2001, rimase aggiudicatario dell'appalto il Signor Palmas Giampaolo, titolare dell'omonima impresa edile, con sede a Domusnovas in via Nenni n° 13, che offrì un importo netto di € 117.561,08 (diconsi euro centodiciasettemila-Cinquecentosessantuno e centesimi Otto).

DATA DELL'OFFERTA: 19.09.2001

CONTRATTO D'APPALTO: n° 49 di Rep. del 05.03.2002 registrato fiscalmente ad Iglesias al n° 391 Mod. 3° in data 12.03.2002

DEPOSITO CAUZIONALE: l'Impresa Palmas Giampaolo ha costituito a favore del Comune di Iglesias il deposito cauzionale definitivo pari al 10 % dell'importo netto del lavori a base d'asta (€ 118.335,77) e cioè pari a €. 11.833,58 con fidejussione n° 90094674 rilasciata in data 12.10.2001 dalla società WINTERTHUR Agenzia di Cagliari.

ATTI AGGIUNTIVI: Atto aggiuntivo n° 186 del 22.10.2003 registrato fiscalmente ad Iglesias il 27.10.2003 al n° 1909 mod. 3

VERBALE DEI NUOVI PREZZI: per le categorie di lavoro non contemplate nel contratto principale furono convenuti nuovi prezzi unitari, nel numero di otto, così come risulta dall'apposito verbale integrato nell'atto aggiuntivo.

CONSEGNA DEI LAVORI: il lavori di contratto furono consegnati con relativo verbale in data 17.04.2002.

TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 67 del Capitolato Speciale

d'Appalto giorni settanta naturali e successivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. La penale per il ritardo era stabilita in L. 500.000 per ogni giorno di ritardo.

SCADENZA CONTRATTUALE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori di contratto dovevano essere ultimati in data 27.06.2002.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: i lavori di contratto furono sospesi con verbale in data 06.05.2002 e ripresi in data 26.06.2002; risospesi in data 06.08.2002 e ripresi in data 28.10.2003

PROROGHE CONCESSE: fu concessa una proroga di 30 giorni con l'atto di sottomissione.

SCADENZA DEFINITIVA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: a causa della sospensione dei lavori per complessivi giorni 499 e della proroga di giorni 30 il tempo utile per l'ultimazione degli stessi è stato prorogato al giorno 07.12.2003

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: in seguito agli accertamenti eseguiti risulta che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 07.11.2003 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non vi furono danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA: in corso di esecuzione non sono stati eseguiti lavori in economia.

ANTICIPAZIONI IN DENARO: non risulta che siano state effettuate anticipazioni da parte dell'appaltatore.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e delle disposizioni particolari impartite dalla Direzione dei Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: le principali variazioni apportate sono state approvate con la citata perizia suppletiva e di variante.

CERTIFICATI IN ACCONTO: durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n° 3 certificati di acconto per un importo totale di € 133.065,55.

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto nel mese di Dicembre 2003 ed importa complessivamente al netto L. 134.508,91

Il credito netto dell'Impresa così determinato:

- Importo netto dei lavori compresi gli oneri di sicurezza € 134.508,91

Da cui sono dedotte:

- Per certificati di acconto già emessi € 133.065,55

Resta il credito netto dell'impresa pari a € 1.443,36

RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti di contabilità senza riserve.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai sul lavoro presso l'INAIL di Cagliari, con posizione assicurativa n° 60278, con effetto continuativo.

INFORTUNI IN CORSO LAVORI: durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: in base all'art. 70 del Capitolato Speciale di Appalto, la visita di collaudo deve avvenire entro venti giorni dalla data di ultimazione dei lavori e deve essere conclusa entro ventisette giorni.

AVVISI AD OPPONENDUM: in sostituzione degli avvisi ad opponendum prescritti dall'art. 360 della Legge n° 2248 del 30.03.1865, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti a proprietà di terzi.

CESSIONE DEI CREDITI: non risulta che l'impresa Palmas Giampaolo di Domusnovas, per il lavori di cui trattasi, abbia ceduto l'importo dei crediti che essa vanta verso l'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, né risulta delega o procura a favore di

terzi, né sussistono a carico della suddetta Impresa legali impedimenti al pagamento della rata a saldo di euro 1.443,36 come da certificato rilasciato dal sottoscritto Direttore dei Lavori.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Dott. Ing. Gianni Cauli.

Alla visita tenutasi il giorno 16.12.2003 sono intervenuti il Geom. Giorgio Sulas, Responsabile del Procedimento per conto dell' A.S.L., l'Ing. Gianni Cauli Direttore dei Lavori, ed il Sig. Palmas Giampaolo quale rappresentante dell'Impresa.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Infine, sono state verificate molte misure delle dimensioni delle varie opere, riscontrandole tutte uguali o maggiori a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso, il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori considerato che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta PALMAS GIAMPAOLO, con sede in Domusnovas, in base al contratto principale stipulato in data 05.03.2002, Rep. n° 49, registrato fiscalmente ad Iglesias il 12.03.2002 al n° 391, all'atto aggiuntivo del 22.10.2003, Rep. n°186 registrato fiscalmente ad Iglesias il 27.10.2003 al n° 1909 mod 3, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

a)	ammontare del conto finale	€ 134.508,91
b)	a dedurre acconti corrisposti	€ 133.065,55
	Resta il credito liquido dell'impresa	€ 1.443,36

(diconsi euro millequattrocentoquarantatrè e centesimi trentasei)

delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione dei ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CAGLIARI N. 2402 Dott. Ing. GIANNI CAULI

V° si approva
Il Responsabile del Procedimento

ATT. 03

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 CARBONIA

LAVORI DI: COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI VANI NEL CASEGGIATO "EX INAM" SITO IN PIAZZA S. PONZIANO CARBONIA

IMPRESA: PALMAS GIAMPAOLO Via G. NENNI 13 DOMUSNOVAS (CA)

CONTRATTO: in data 05.03.2002 N° 49 di Rep., registrato ad Iglesias il 12.03.2002 al N° 391, Mod. 3°

CONTRATTO AGGIUNTIVO n° 1: in data 22/10/2003 Rep. n° 186 registrato ad Iglesias il 27/10/2003 al n° 1909 mod. 3

IMPORTO CONTRATTUALE AGGIUNTIVO: Euro 18.473,03

IMPRESA: PALMAS GIAMPAOLO via Nenni n° 13, 09015 Domusnovas (CA)

Il sottoscritto Ing. Gianni Cauli direttore dei lavori, visti gli atti in possesso; vista la circolare del Ministero dei LL.PP. 15 dicembre 1937, n. 32268-129;

DICHIARA

Che, per quanto risulta dagli atti medesimi, l'impresa suddetta non ha ceduto l'importo dei crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindicati e che non esistono atti impeditivi d'altro genere.

Carbonia lì, 16.12.2003

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CAGLIARI N. 2402 Dott. Ing. GIANNI CAULI

V° pres.

A 97. 94

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 CARBONIA

LAVORI DI: COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI VANI NEL CASEGGIATO "EX INAM" SITO IN PIAZZA S. PONZIANO CARBONIA

IMPRESA: PALMAS GIAMPAOLO Via G. NENNI 13 DOMUSNOVAS (CA)

****

CONTRATTO: in data 05.03.2002 N° 49 di Rep., registrato ad Iglesias il 12.03.2002 al N° 391, Mod. 3°

****

CONTRATTO AGGIUNTIVO n° 1: in data 22.10.2003 Rep. n° 186 registrato ad Iglesias il 27.10.2003 al n° 1909 mod. 3

IMPORTO CONTRATTUALE AGGIUNTIVO: Euro 18.473,03

****

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

Alla visita tenutasi il giorno 16 del mese di Dicembre **2003** in Carbonia, sono intervenuti: il sottoscritto Ing. Gianni Cauli, Direttore dei lavori, il Geom Giorgio Sulas, responsabile del procedimento, il Sig. Palmas Giampaolo, legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice.

Con la scorta del progetto e della perizia e degli atti contabili s'ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si costatò che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto e in perizia.

Vennero verificate molte misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Ing. Gianni Cauli, Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa PALMAS Giampaolo in base al contratto in data 27 ~~11.2001~~ 05-03-02 Rep. n° ~~16~~ 49 ed al contatto aggiuntivo in data 22.10.2003 Rep. n° 186 registrato fiscalmente ad Iglesias il 27.10.2003 al n°1909 sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

per lavori e somministrazioni nette	€ 133 734,22
per oneri di sicurezza	774,69
a dedurre acconti erogati	- 133 065,55
resta il credito dell'Impresa	**€ 1 443,36**

(diconsi euro millequattrocentoquarantatre e centesimi trentasei) delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui

IMPRESA EDILE PALMAS GIAMPAOLO

è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Carbonia lì, 16.12.2003

L'IMPRESA

Sig. Palmas Giampaolo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Gianni Cauli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDEIMENTO

Geom. Giorgio Sulas

ATT. 05

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 CARBONIA

LAVORI DI: COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI VANI NEL CASEGGIATO "EX INAM" SITO IN PIAZZA S. PONZIANO CARBONIA

IMPRESA: PALMAS GIAMPAOLO Via G. NENNI 13 DOMUSNOVAS (CA)

CONTRATTO: in data 05.03.2002 N° 49 di Rep., registrato ad Iglesias il 12.03.2002 al N° 391, Mod. 3°

CONTRATTO AGGIUNTIVO n° 1: in data 22.10.2003 Rep. n° 186 registrato ad Iglesias il 27.10.2003 al n° 1909 mod 3

IMPORTO CONTRATTUALE AGGIUNTIVO: Euro 18.473,03

IMPRESA: PALMAS GIAMPAOLO via Nenni n° 13, 09015 Domusnovas (CA)

Il sottoscritto Ing. Gianni Cauli direttore dei lavori, visti gli atti in possesso; vista la circolare del Ministero dei LL.PP. 15 dicembre 1937, n. 32268-129;

CERTIFICA

Che per l'esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 360 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248.

Carbonia lì, 16.12.2003

IL DIRETTORE DEI LAVORI

N. 2402 Dott. Ing. GIANNI CAULI

V° [signature]

Documento composto di

n° 17 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 874 DEL 21 APR. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA