SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 876

Adottata dal Direttore Generale in data 21 APR. 2004

Oggetto: Lavori di Completamento Sistemazione Interna ed Esterna Locali Poliambulatori EX INAM - in P.zza S. Ponziano – 4^ Fase - *Approvazione e Liquidazione Stato Finale e Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione - Ditta BA.SE.*

Su proposta del Responsabile del Settore Attività Tecniche ed OO.PP il quale:

Richiamate: - la delibera n° 2327 del 02.10.02 di affidamento incarico della progettazione e di Responsabile del Procedimento al Geom. Giorgio Sulas nonché di D.L. e Responsabile della sicurezza all'Ing. Francesco Auteri, già consulente aziendale dei Lavori in argomento;

- la delibera n° 2362 del 08.10.2002 di approvazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo pari a 82.500,00 ;

- la delibera n° 2557 del 28.10.02 di aggiudicazione dei Lavori in oggetto alla Ditta BASE Impianti di S. Antioco - con un ribasso del 10,05% su un importo a base d'asta di € 62.889,95 – per un importo contrattuale pari a € 59.069,51 di cui € 2.500/00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA del 10%;

Visto il Contratto d'appalto Rep. n° 09 del 28.01.03, registrato ad Iglesias il 04.02.03 al n° 224 Mod. 3°;

Dato Atto - che sono stati approvati e liquidati, per un importo complessivo pari a € 55.811,00 (£ 108.065.165) + IVA, i seguenti certificati di pagamento:
a) 1° S.A.L. giusta la delibera n°744 del 04.04.03;
b) 2° S.A.L. giusta la delibera n° 2072 del 24.09.03;

- che con delibera n° 2282 del 23.10.03 veniva approvata la Perizia di Variante n. 1 per un importo contrattuale pari a € 62.762,32 al netto del ribasso d'asta del 10,05%, oltre l'IVA;

- che in data 03.12.03 veniva stipulato l'atto di sottomissione con Rep. n° 203, registrato ad Iglesias il 10.12.03 al n° 2182 Mod. 3°;

Tenuto Conto del quadro economico approvato, così riepilogabile:

▪ Importo Lavori di Perizia	€ 69.774,67
A) Importo Lavori perizia al netto del ribasso d'asta	€ 62.762,32
a1) Spese per la Sicurezza (Legge 494/96)	€ 2.500,00
Sommano A	***€ 65.262,32***

B) **Somme a disposizione:**

1.	Spese Tecniche (IVA compresa)	€ 8.324,55
2.	IVA 10% su (A+a1)	€ 6.526,23
3.	Fondo Art. 18 L. 109/94	€ 978,93
	***Sommano** (1+ 2 + 3)*	*€ 15.829,71*
B)	*Economie di gestione*	*€ 1.407,97*
	Importo Totale di Progetto (A + B + C)	***€ 82.500,00***

Vista la certificazione sullo Stato Finale, presentata dal D.L. Ing. Francesco Auteri, dalla quale si evince che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 12.12.2003 e quindi entro il tempo utile contrattuale, e che la Ditta vanta un credito netto pari a € 9.451,32 compresi oneri per la sicurezza, oltre l'IVA, così contabilizzato:

	Euro	*Lire*
A) Importo netto dei Lavori compresi gli oneri per la sicurezza	65.262,32	(126.365.472)
B) *A dedurre acconti già corrisposti:*		
1) Certificato n. 1 in data 30.01.03	38.211,00	(73.986.813)
2) Certificato n. 2 in data 31.03.03	17.600,00	(34.078.352)
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	*55.811,00*	*(108.065.165)*
SOMMANO LE DETRAZIONI	55.811,00	(108.065.165)
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	*9.451,32*	*(18.300.307)*

Considerato che sulla base degli atti posti in essere risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta Appaltatrice e che gli stessi sono stati regolarmente vistati dal Responsabile del Procedimento Geom. Giorgio Sulas, atti che si allegano per costituirne parte integrante;

PROPONE

- di poter acquisire agli atti aziendali ed approvare, così come anzi descritto, lo Stato Finale e la relazione sul Conto Finale dei Lavori inerenti l'Opera di cui in oggetto, e di liquidare il credito vantato dalla Ditta BA.SE. di S.Antioco pari a € 9.451,32 (£ 18.300.307), che trova giusta copertura finanziaria sugli stanziamenti del del Piano Investimenti 2002 (Interventi Imprevisti ed Urgenti), ai sensi della richiamata deliberazione n° 2362 del 08.10.2002 e successiva modifica, così come da notifica Prot. n. 988/Serv.Acq. del 07.10.03;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche ed OO.PP ;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti/Patrimonio,

D E L I B E R A

Per quanto anzi esposto,

- di acquisire agli atti aziendali il Certificato di Ultimazione Lavori in data 12.12.03, ed approvare lo Stato Finale e la relazione sul Conto Finale dei Lavori inerenti l'Opera di cui in oggetto, nei quali il D.L. Ing. Francesco Auteri contabilizza che la Ditta appaltatrice BA.SE. vanta un credito per un importo totale pari a *€ 9.451,32 (£ 18.300.307)* , compresi gli oneri per la sicurezza, oltre l'IVA del 10%;

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. in data 12.12.2003, e liquidare il saldo dell'Impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di che trattasi;

- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma complessiva di *€ 9.451,32 (£ 18.300.307)*, oltre l'IVA al 10%, – mediante regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale - previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. Giorgio Sulas

- di determinare la regolare imputazione dell'importo di € 10.396,45, IVA del 10% pari a € 945,13 compresa, sul Cod. 02 02 00002 del Piano dei Conti aziendale, a valere sui sull'apposita finalizzazione per i lavori di che trattasi, del Piano Investimenti 2002 (Interventi Imprevisti ed Urgenti), ai sensi della richiamata deliberazione n° 2362 del 08.10.2002 e successiva modifica, così come da notifica Prot. n. 988/Serv.Acq. del 07.10.03.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio Simeone)

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

DIR. AMM./
DIR.SAN/
ACQ./AGULLI
SETT./C.COCCO
RESP.LE DI PROC./G. SULAS
ADD/M.MELONI

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 876 del 21 APR. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

a partire dal 22 APR. 2004 al 6 MAG. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr. Margherita Cannas)

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

ALLEGATI n: 07

Destinatari :

Collegio dei Sindaci
Servizio Bilancio
Settore Tec. OO.PP.

A77 - 01

AZIENDA A.S.L. N° 7 - CARBONIA
PROVINCIA DI CAGLIARI

STATO FINALE DEI LAVORI
Al lordo del ribasso d'asta dell'10,05%

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA E INTERNA "EX INAM" IN PIAZZA MATTEOTTI CARBONIA

COMMITTENTE: AZIENDA A.S.L. N° 7

IMPRESA: BA.SE.

V° si approva
Il Responsabile del Procedimento

Contratto in data 28/01/2003 rep. n. 09 registrato a iglesias in data 04/02/2003 al n. 224 di euro 56´569,51

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	69´774,67
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	16´827,78
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	2´500,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0,00
Data FINE LAVORI:	__/__/____	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 69'774,67 - 100%)			
1 000.001	<nessuna> - SCAVI SOMMANO % *aliquote*	100	6'363,45 *(9,12000%)*	6'363,45 *(9,12000%)*
2 000.002	<nessuna> - DEMOLIZIONI SOMMANO % *aliquote*	100	976,85 *(1,40001%)*	976,85 *(1,40001%)*
3 000.003	<nessuna> - CALCESTRUZZI E MURATURE SOMMANO % *aliquote*	100	12'906,15 *(18,49690%)*	12'906,15 *(18,49690%)*
4 000.004	<nessuna> - INTONACI E TINTEGGIATURE SOMMANO % *aliquote*	100	8'463,67 *(12,13000%)*	8'463,67 *(12,13000%)*
5 000.005	<nessuna> - PAVIMENTAZIONI SOMMANO % *aliquote*	100	19'682,10 *(28,20809%)*	19'682,10 *(28,20809%)*
6 000.006	<nessuna> - INFISSI E CONTROSOFFITTI SOMMANO % *aliquote*	100	1'859,49 *(2,66499%)*	1'859,49 *(2,66499%)*
7 000.007	<nessuna> - IMPIANTO IDRICO, FOGNARIO, IRRIGAZIONE E ANTINCENDIO SOMMANO % *aliquote*	100	3'490,83 *(5,00300%)*	3'490,83 *(5,00300%)*
8 000.008	<nessuna> - LAVORI IN FERRO SOMMANO % *aliquote*	100	16'032,13 *(22,97701%)*	16'032,13 *(22,97701%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro *aliquota*			69'774,67 *(100,00000%)*
	TOTALE euro			69'774,67
	A RIPORTARE			

BA.SE.
di Basciu Sergio
VIA NAZIONALE, 186
09017 S.ANTIOCO (CA)
P. IVA 00738750926

V° si approva
Il Responsabile del Procedimento

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Corpo *Tipologia Offerta: Unico Ribasso* *Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2'500,00*			
	LAVORI A CORPO euro			69'774,67
	aliquota			*(100,00000%)*
	TOTALE euro			69'774,67
	A RIPORTARE			

BA.SE.
di Basciu Sergio
VIA NAZIONALE, 186
09017 SANTIOCO (CA)
P. IVA 00738750928

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

V° si approva
Il Responsabile del Procedimento

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			69'774,67
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			69'774,67
	Data, 16/01/2004			
	L'Impresa			
	Il Direttore dei Lavori			
	V° si approva Il Responsabile del Procedimento			
	A RIPORTARE			

A77. 02

AZIENDA ASL n°7

Lavori di: Lavori di completamento sistemazione esterna ed interna "EX INAM" in piazza Matteotti Carbonia

Impresa: BA.SE. di Basciu Sergio Via Ogliastra, 29 – 09017 S.Antioco

Lavori a base d'asta € 62.889,95

Contratto: n°9 di Rep. in data 28/01/2003 registrato ad Iglesias al n°224 mod.3 in data 04/02/2003

RELAZIONE SUL CONTO FINALE –VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1- RELAZIONE

Progetto principale: Il progetto principale redatto dall' Ufficio tecnico della ASL n°7 nel luglio 2002, per un importo totale di € 62.889,95così ripartiti:

Lavori	€ 62.889,95
Oneri per la sicurezza	€ 2.500,00
	€ 65.389,95
Somme a disposizione	
Iva lavori + iva sicurezza 10%	€ 6.539,00
Spese tecniche	€ 8.324,55
Indennità responsabile del procedimento	€ 1.977,00
Imprevisti	€ 269,60
	€ 17.109,55
Importo totale	€ 82.500,00

BA.SE. di Basciu Sergio VIA NAZIONALE, 186 09017 S. ANTIOCO (CA) P. IVA 00738750926

IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Francesco Auteri

Somme impegnata

In seguito all'approvazione del verbale di gara ed indizione della trattativa privata con determinazione n°2557 del 28/10/2002 è risultata aggiudicataria la ditta BA.SE. di S.Antioco che ha offerto un importo di euro 59.069,51 esclusa l'iva al 10% equivalente ad un ribasso in percentuale del 10.05%

In forza della aggiudicazione succitata il quadro economico risulta così definito:

lavori al netto del ribasso d'asta	€	59.069,51
oneri per la sicurezza	€	2.500,00
Sommano	€	61.569,51

somme a disposizione

imprevisti	€	269,60
iva lavori + iva sicurezza	€	~~6.539,00~~ 6.156,95
spese tecniche	€	8.324,55
Indennità responsabile del procedimento	€	1.977,00
Ribasso d'asta	€	3.820,34
ECONOMIE D'APPALTO	€	382,05
Sommano	€	82.500,00

Assuntore dei lavori.

Come da determinazione n°2557 del 28/10/2002 i lavori vengono aggiudicati tramite una trattativa privata all'impresa BA.SE. di S.Antioco

Descrizione dei lavori.

I lavori di cui alla presente relazione consistono principalmente nelle sistemazioni interne ed esterne del Presidio Poliambulatoriale "ex INAM".

Contratto.

Il contratto principale, stipulato in data 28/01/2003 di rep n°9. è stato registrato fiscalmente a Iglesias in data 04/02/2003 al n° 224 mod. 3.

Importo contrattuale.

Dal contratto risulta che l'Impresa BA.SE. assunse l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto di € 59.069,51 oltre a € 2.500,00 Iva esclusa relativi agli oneri per la sicurezza.

Consegna parziale dei lavori.

I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale di consegna provvisoria parziale redatto in data 05/11/2002.Il verbale di consegna parziale del lavoro si rese necessario in quanto in cantiere fu accertato che erano presenti materiali in fibra d'amianto che dovevano essere allontanati dalla ASL.

Poiché la presenza di tali materiali riduceva di fatto, per l'impresa, la possibilità di poter gestire tutte le opere prima del loro allontanamento la consegna dei lavori si intendeva relativa all'esecuzione alle sole opere che interessavano gli spazi occupati dai vasconi e gli altri manufatti in cemento amianto.

BA.SE. di Basciu Sergio VIA NAZIONALE, 186 09017 S. ANTIOCO (CA) P. IVA 00738750926

IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Francesco Auteri

Consegna definitiva dei lavori

In seguito all'allontanamento dal cantiere dei materiali in cemento amianto, operato dalla ASL, in data 10/02/03 fu redatto il verbale di consegna definitivo dei lavori.

Tempo stabilito per l'esecuzione.

Dall'art. 7 del contratto d'appalto i lavori dovevano essere ultimati, nel termine di giorni 30 (trenta), naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Sospensione dei lavori

I lavori furono sospesi con certificato in data 07/03/2003 in quanto fu necessario predisporre una perizia suppletiva di variante.

Perizia suppletiva di variante n°1

Durante l'esecuzione dei lavori fu necessario redigere una perizia suppletiva di variane per eseguire lavorazioni non previste dal progetto principale.

In seguito a tale perizia il quadro economico venne modificato come in seguito riportato:

lavori al netto del ribasso contrattuale	€	62.762,32
oneri per la sicurezza	€	2.500,00
Sommano	**€**	**65.262,32**

somme a disposizione

iva lavori + iva sicurezza	€	6.526,23
spese tecniche	€	8.324,55
indennità responsabile del procedimento	€	1.977,00
Sommano	**€**	**82.090,10**

BA.SE.
di Basciu Sergio
VIA NAZIONALE, 135
09017 S. ANTIOCO
P. IVA 00738750

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

Atto di sottomissione

In seguito all'approvazione della perizia suppletiva e di variante n°1 fu redatto l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi n°1 in data 03/12/2003 n°203 di rep registrato ad Iglesias il 10/12/2003 al n°2182 mod.3

Ripresa provvisoria dei lavori

Poiché era necessario permettere il funzionamento del centro EX INAM, in attesa dell'approvazione della perizia i lavori furono ripresi parzialmente con verbale redatto in data 10 marzo 2003

Verbale di ripresa definitiva

In seguito alla registrazione dell'atto di sottomissione e del verbale nuovi prezzi n°1 in data 11/12/2003 fu redatto il verbale di ripresa definitivo dei lavori.

Proroghe concesse.

Per effetto dell'esecuzione dei lavori di variante di che trattasi, il termine per l'esecuzione dei lavori, fissato dall'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto in giorni 30 (trenta) è prorogato di ulteriori 10 (dieci) giorni.

Ultimazione dei lavori.

L'ultimazione dei lavori e' avvenuta il giorno 12/12/2003 come fu accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

Danni di forza maggiore.

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Anticipazioni di denaro.

Non è stata concessa all'Impresa alcuna anticipazione di denaro.

Andamento dei lavori.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Certificati di acconto: Durante il corso dei lavori furono emessi n. 2 certificati di acconto. Il n°1 per l'importo complessivo di € 38.211,00 in data 30/01/2003 per lavori a base d'asta ed il n°2 per l'importo complessivo di € 17.600,00in data 31/03/2003 per un importo complessivo di € 55.811,00.

Stato finale dei lavori: Lo stato finale, è stato redatto redatto in data 19/01/2004 per lavori, esclusi gli per la sicurezza. Fu firmato dall'impresa BA.SE. ed importava complessivamente € 52.993,71 esclusi gli oneri per la sicurezza di € 2.500,00

Quadro di assestamento finale.

Alla contabilità finale è stato allegato un quadro comparativo di lavori al lordo del ribasso d'asta dell'10,05% da cui discende un quadro di assestamento finale di complessivi € 82.500,00 così ripartito:

lavori al lordo del ribasso d'asta dell' 10.05%	€ 69.774,67	
ribasso d'asta	€ -7.012,35	
Sommano	**€ 62.762,32**	
oneri per la sicurezza	€ 2.500,00	
TOTALE LAVORI + SICUREZZA		**€ 65.262,32**

somme a disposizione

iva lavori	€ 6.526,23	
spese tecniche	€ 8.324,55	
resp. del procedimento ((69.774,67+2500)*1,5)	€ 1.084,12	
economie	€ 1302,78	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 17.237,68**
TOTALE GENERALE		**€ 82.500,00**

BA.SE. di Basciu Sergio VIA NAZIONALE, 186 09017 S. ANTIOCO (CA) P. IVA 00738750926

IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Francesco Auteri

Riserve dell'impresa.

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa.

Dal confronto fra l'importo dello stato finale dei lavori e quello autorizzato in perizia si evidenzia una uguaglianza.

Credito netto dell'Impresa per lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza

In seguito alla redazione dello stato finale il credito netto dell'Impresa per lavori a base d'asta ammonta a €. 6.951,32 come deriva dal seguente prospetto:

a) Importo totale lordo del ribasso d'asta dell' 10.05% per lavori eseguito:	€ 69.774,67	
b) Ribasso d'asta sui lavori dell' 10.05%	€ -7.012,35	
Importo netto lavori	**€ 62.762,32**	
c) oneri per la sicurezza	€ 2.500,00	
totale lavori + sicurezza		**€ 65.262,32**
d) A dedurre :		
- certificato pagamento n. 1	€ 38.211,00	
- certificato pagamento n. 2	€ 17.600,00	
sommano gli acconti corrisposti		**€ 55.811,00**
Resta il credito netto dell'impresa per lavori e sicurezza		**€ 9.451,32**

BA.SE.
di Basciu Sergio
VIA NAZIONALE, 186
09017 S.ANTIOCO (CA)
P. IVA 00738750926

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

Assicurazione degli operai.

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n. 604216/19 con decorrenza continuativa, presso l'INAIL di Cagliari.

Infortuni in corso dei lavori:

Durante i lavori non si e verificato alcun infortunio.

Cessione di credito da parte dell'Impresa.

Per i lavori in questione l'impresa assuntrice risulta non abbia effettuato cessione dei suoi crediti.

Avvisi ad opponendum.

In sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 360 della legge 20.03.1865, il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietari terzi.

Tempo stabilito per il collaudo: In base all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, le operazioni di collaudo devono compiersi entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Direzione dei lavori.

I lavori sono stati diretti dall'Ingegner Francesco Auteri.

2 - VERBALE DI VISITA

Alla visita tenutasi il giorno 19/01/2004 sono intervenuti oltre al sottoscritto i Sigg:

- Geom. Giorgio Sulas - Rappresentante Ufficio Tecnico della ASL
- Sig. Basciu Sergio - Rappresentante dell'Impresa.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si è proceduto ad ispezionare i lavori eseguiti e si è costatato che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Vennero verificate le misure di alcune opere eseguite, riscontrandole uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Ing.Francesco Auteri Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili o aree non di proprietà dell'amministrazione comunale;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa BA.SE. con sede in Via Ogliastra, 29 – 09017 S.Antioco (CA) in base al contratto n°9 di Rep. in data 28/01/2003 registrato ad

BA.SE. di Basciu Sergio VIA NAZIONALE, 186 09017 SANT'ANTIOCO (CA) P. IVA 01387500926

IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Francesco Auteri

Iglesias al n°224 mod.3 in data 04/02/2003sono regolarmente eseguiti e liquida il credito finale dei lavori a base d'asta dell'Impresa come segue:

Credito netto dell'Impresa per lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza

a) a Importo totale lordo del ribasso d'asta dell' 10.05% per lavori eseguito:	€ 69.774,67	
b) Ribasso d'asta sui lavori dell' 10.05%	€ -7.012,35	
Importo netto lavori	**€ 62.762,32**	
c) oneri per la sicurezza	€ 2.500,00	
totale lavori + sicurezza		**€ 65.262,32**
d) A dedurre :		
- certificato pagamento n. 1	€ 38.211,00	
- certificato pagamento n. 2	€ 17.600,00	
sommano gli acconti corrisposti		**€ 55.811,00**
Resta il credito netto dell'impresa per lavori e sicurezza		**€ 9.451,32**

(diconsi euro novemilaquattrocentocinquantuno/32) delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo l'accertamento dell'adempimento degli obblighi assicurativi e la prescritta superiore approvazione del presente atto.

Carbonia li' 19/12/2003

L'Impresa BA.SE.

BA.SE.
di Basciu Sergio
VIA NAZIONALE, 186
09017 S.ANTIOCO (CA)
P. IVA 00738750926

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Il responsabile del procedimento
Geom. Giorgio Sulas

Il Direttore dei Lavori
Ing. Francesco Auteri

ALL. 03

AZIENDA ASL n°7

Lavori di: Lavori di completamento sistemazione esterna ed interna "EX INAM" in piazza Matteotti Carbonia

Impresa: BA.SE. di Basciu Sergio Via Ogliastra, 29 – 09017 S.Antioco

Lavori a base d'asta € 62.889,95

Contratto: n°9 di Rep. in data 28/01/2003 registrato ad Iglesias al n°224 mod.3 in data 04/02/2003

CERTIFICATO SOSTITUTIVO DEGLI AVVISI AD OPPONENDUM

Il sottoscritto Ing. Francesco Auteri, direttore dei lavori:

Certifica

Che, per l'esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art 360 della legge sui lavori pubblici 20/03/1865 n°2248.

Carbonia li 15/12/03

V.° Gum

Il Direttore dei Lavori
Ing. Francesco Auteri

A77.04

AZIENDA ASL n°7

Lavori di: Lavori di completamento sistemazione esterna ed interna "EX INAM" in piazza Matteotti Carbonia

Impresa: BA.SE. di Basciu Sergio Via Ogliastra, 29 – 09017 S.Antioco

Lavori a base d'asta € 62.889,95

Contratto: n°9 di Rep. in data 28/01/2003 registrato ad Iglesias al n°224 mod.3 in data 04/02/2003

RELAZIONE DI ASSESTAMENTO FINALE

I lavori si sono svolti rispettando globalmente il progetto tranne alcune piccole variazioni che non hanno importato variazione negli importi previsti nella perizia suppletiva di variante n°1

Per quanto concerne l'importo totale del progetto è risultato compreso nell'importo di 81.197,22 euro contro i 82.500,00 euro previsti, compresi gli oneri per la sicurezza

Avendo così un economia di € 1302,78 euro

Il Direttore dei Lavori
Ing. Francesco Auteri

V° Cpm

A22.05

AZIENDA ASL n°7

Lavori di: Lavori di completamento sistemazione esterna ed interna "EX INAM" in piazza Matteotti Carbonia

Impresa: BA.SE. di Basciu Sergio Via Ogliastra, 29 – 09017 S.Antioco

Lavori a base d'asta € 62.889,95

Contratto: n°9 di Rep. in data 28/01/2003 registrato ad Iglesias al n°224 mod.3 in data 04/02/2003

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 2003 nel mese di dicembre il giorno 12 in Carbonia .

Il sottoscritto ingegnere direttore dei lavori visto il regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello stato che sono nelle attribuzioni del ministero dei lavori pubblici:

- Considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 12/12/03
- Che in funzione dei tempi contrattuali e delle proroghe concesse i lavori dovevano essere ultimati il giorno 26/12/2003

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'impresa e visto il giornale dei lavori

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto risultano ultimati il giorno 12/12/03 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Carbonia 12/12/03

L'impresa
BA.SE.
BA.SE.
di Basciu Sergio
VIA NAZIONALE, 186
09017 S.ANTIOCO (CA)
P. IVA 00738750926

IL Direttore Dei Lavori
Ing. Francesco Auteri

ALL. 06

AZIENDA A.S.L. N° 7 - CARBONIA
PROVINCIA DI CAGLIARI

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA E INTERNA "EX INAM" IN PIAZZA MATTEOTTI CARBONIA

COMMITTENTE: AZIENDA A.S.L. N° 7

Data, 15/01/2004

IL TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA' Perizia	QUANTITA' Stato Finale	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Perizia	IMPORTI Stato Finale	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	RIPORTO									
	LAVORI A CORPO									
1 000.001	<nessuna> - SCAVI Sommano %	100	---	-100	6'364,01	6'364,01	---		6'364,01	-100,00000
2 000.001	<nessuna> - SCAVI Sommano %	---	100	100	6'363,45	---	6'363,45	6'363,45		
3 000.002	<nessuna> - DEMOLIZIONI Sommano %	100	---	-100	977,25	977,25	---		977,25	-100,00000
4 000.002	<nessuna> - DEMOLIZIONI Sommano %	---	100	100	976,85	---	976,85	976,85		
5 000.003	<nessuna> - CALCESTRUZZI E MURATURE Sommano %	100	---	-100	12'905,99	12'905,99	---		12'905,99	-100,00000
6 000.003	<nessuna> - CALCESTRUZZI E MURATURE Sommano %	---	100	100	12'906,15	---	12'906,15	12'906,15		
7 000.004	<nessuna> - INTONACI E TINTEGGIATURE Sommano %	100	---	-100	8'464,18	8'464,18	---		8'464,18	-100,00000
8 000.004	<nessuna> - INTONACI E TINTEGGIATURE Sommano %	---	100	100	8'463,67	---	8'463,67	8'463,67		
9 000.005	<nessuna> - PAVIMENTAZIONI Sommano %	100	---	-100	19'681,75	19'681,75	---		19'681,75	-100,00000
10 000.005	<nessuna> - PAVIMENTAZIONI Sommano %	---	100	100	19'682,10	---	19'682,10	19'682,10		
11 000.006	<nessuna> - INFISSI E CONTROSOFFITTI Sommano %	100	---	-100	1'858,90	1'858,90	---		1'858,90	-100,00000
12 000.006	<nessuna> - INFISSI E CONTROSOFFITTI Sommano %	---	100	100	1'859,49	---	1'859,49	1'859,49		
13 000.007	<nessuna> - IMPIANTO IDRICO, FOGNARIO, IRRIGAZIONE E ANTINCENDIO Sommano %	100	---	-100	3'490,45	3'490,45	---		3'490,45	-100,00000
14 000.007	<nessuna> - IMPIANTO IDRICO, FOGNARIO, IRRIGAZIONE E ANTINCENDIO Sommano %	---	100	100	3'490,83	---	3'490,83	3'490,83		
	A RIPORTARE							53'742,54	53'742,53	

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Autori

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA' Perizia	QUANTITA' Stato Finale	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Perizia	IMPORTI Stato Finale	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	RIPORTO							53'742,54	53'742,53	
15 000.008	<nessuna> - LAVORI IN FERRO Sommano %	100	---	-100	16'032,14	16'032,14	---		16'032,14	-100,00000
16 000.008	<nessuna> - LAVORI IN FERRO Sommano %	---	100	100	16'032,13	---	16'032,13	16'032,13		
	A RIPORTARE									

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Perizia	Stato Finale	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
	RIEPILOGO					
	Importo Totale euro	69'774,67	69'774,67	69'774,67	69'774,67	
	Totale variazione euro					
	Data, 19/01/2004					
	Il Tecnico					
	IL DIRETTORE DEI LAVORI *Ing. Francesco Auteri*					
	V° si approva Il Responsabile del Procedimento					
	A RIPORTARE					

... stato finale sist int ed estern]

AZIENDA ASL n°7

Lavori di: Lavori di completamento sistemazione esterna ed interna "EX INAM" in piazza Matteotti Carbonia

Impresa: BA.SE. di Basciu Sergio Via Ogliastra, 29 – 09017 S.Antioco

Lavori a base d'asta € 62.889,95

Contratto: n°9 di Rep. in data 28/01/2003 registrato ad Iglesias al n°224 mod.3 in data 04/02/2003

CERTIFICATO RELATIVO ALLA CESSIONE DEI CREDITI

Il sottoscritto Geom. Giorgio Sulas responsabile del procedimento:

- visti gli atti in possesso di questo ufficio;
- vista la circolare del ministero dei lavori pubblici 15/12/1937,n°32268/129

DICHIARA

Che, per quanto risulta dagli atti medesimi l'impresa suddetta non ha ceduto l'importo dei crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopra indicati e che non esistono atti impeditivi di altro genere.

Carbonia lì 15/12/03

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Il responsabile del procedimento

Geom. Giorgio Sulas

Documento composto di

n° 19 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1876 DEL 21 APR. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA