AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

DELIBERAZIONE 1320 del 22 MAR. 2001

OGGETTO: LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PRONTO SOCCORSO P.O. SIRAI DI CARBONIA.
Approvazione 1° Stato di avanzamento lavori.
Ditta IMPRESAR S.r.l.

Il DIRETTORE GENERALE

ACQUISITA la formale regolare proposta del capo servizio acquisti prot. n° 540/ABS del 16.03.01, che costituisce parte integrante del presente atto;

ATTESO - che l'Azienda, con Delibera n° 1259 del 20.06.97, ha aggiudicato i lavori alla Ditta IMPRESAR S.r.l. di Quartu Sant'Elena e disposto la copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera, come segue:

con le economie I° fase art. 20 L. 67/8.....	£ 513.502.708
sul P.I. 1997	£ 375.000.000
sulle quote per urgenze P.I. 1999	£ 20.036.758
TOTALE	£ 908.539.466

- che l'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevede che in corso d'opera, alla scadenza di ogni novanta giorni venga emesso lo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti ed il relativo certificato di pagamento di acconto al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute;

CONSIDERATO che sulla base della relazione istruttoria del responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta Appaltatrice, così come risultante dal certificato di pagamento n° 1;

DATO ATTO - che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 29.11.2000, lavori per un importo totale di £ 69.036.999, al netto del ribasso offerto, oltre gli oneri per la sicurezza di £ 2.273.038, come risulta dal primo stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori,
- che nel certificato n° 1, il Direttore dei Lavori certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 70.953.487, al netto delle prescritte ritenute di legge;
-

RILEVATO che l'Azienda ha già liquidato alla Ditta IMPRESAR la fattura n° 01 del 02.01.01 di £ 70.953.487 + IVA 10% per un totale di £ 78.048.836,

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- Acquisire agli atti aziendali il primo stato d'avanzamento lavori nel quale il tecnico contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 29.11.2000, lavori per un importo totale di £ 69.036.999, al netto del ribasso offerto, oltre gli oneri per la sicurezza di £ 2.273.038,

- Confermare che risulta regolarmente liquidata dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru la fattura n° 1 del 02.01.01 di £ 70.953.487 + IVA 10% per un totale di £ 78.048.836;

- demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di £ 78.048.836 mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;

- demandare al responsabile del procedimento le comunicazioni di rito inerenti alla rendicontazione dell'opera;

- imputare l'importo complessivo £ 78.048.836, (€ 40.308,560), sulla quota impegnata sul P.I. 1997, di cui al D.A.I.S.A.S. n° 07 del 16.02.00 di variazione, e al D.A.I.S.A.S. n° 296 del 25.02.98 di erogazione, sulle classi di costo dell'esercizio 2000, sul Cod. 020200002 del piano dei conti

IL DIRETTORE GENERALE
SIMEONE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

DIR-AMM/
DIR-SAN/
RESP-ACQ/
RESP-PROC/

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda, per dieci giorni, a decorrere dal 23 MAR. 2001 fino al - 2 APR. 2001

Il Responsabile Servizio
Affari Generali

Il Responsabile del Procedimento
Carta

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

Prot. 540/ABS del 16.03.01

Al Sig. Direttore Amministrativo
Sede

OGGETTO: PROPOSTA ADOZIONE DELIBERA
LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PRONTO SOCCORSO P.O. SIRAI DI CARBONIA.
Approvazione 1° Stato di avanzamento lavori.
Ditta IMPRESAR S.r.l.

Acquisita la relazione istruttoria del Geom. Giuseppe Aru, Responsabile del Procedimento per i lavori, relativa all'oggetto, si propone di approvare ed acquisire agli atti aziendali lo stato d'avanzamento lavori n° 1 e confermare la regolarità della liquidazione della relativa fattura.

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

IL RESPONSABILE SERVIZIO ACQUISTI
Geom. Gerolamo Agulli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

Carbonia 15.03.01
Al Sig. Direttore Servizi Acquisti
Sede

OGGETTO: LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PRONTO SOCCORSO P.O. SIRAI CARBONIA. Proposta adozione atto deliberativo per l'approvazione 1° Stato d'avanzamento lavori. Ditta IMPRESAR S.r.l.

Il progetto per l'opera in oggetto, dell'importo totale di £ 950.000.000, è stato finanziato per £ 513.502.708 con le economie disponibili sulle opere appaltate ai sensi dell'art. 20 L. 67/8, per £ 375.000.000 con maggiori oneri sul P.I. 1997 e per £ 61.497.292 con ulteriori oneri sulle quote per urgenze P.I. 1999;

La progettazione e Direzione lavori, nonché l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono state affidate all'Ing. Giannetto Vacca di Sant'Antioco con Delibera n° 2530 del 22.12.99. L'incarico è stato formalizzato con convenzione Rep. n° 4 del 08.03.00;

Il progetto è stato approvato con Delibera n° 420 del 29.02.00, per un importo a base d'asta di £ 808.215.320, oltre a £ 22.000.000 per oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso).

L'Azienda, con Delibera n° 1259 del 20.06.97, ha aggiudicato i lavori per il completamento del Nuovo Pronto Soccorso del P.O. Sirai alla Ditta IMPRESAR S.r.l. di Quartu Sant'Elena, che, sull'importo a base d'asta di £ 808.215.320, offre un ribasso del 17,747% e quindi per un importo contrattuale di £ 664.781.347. Con la stessa Delibera ha disposto la copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera, come segue:

con le economie I^a fase art. 20 L. 67/8.....£ 513.502.708
sul P.I. 1997 .....£ 375.000.000
sulle quote per urgenze P.I. 1999 .....£ 20.036.758
TOTALE £ 908.539.466

E' stato stipulato il contratto di affidamento dei lavori con rep. 22 del 21.07.00, registrato a Iglesias il 24.07.00 al n° 1014;

Il Direttore dei lavori ha consegnato:

- il primo stato d'avanzamento lavori nel quale contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 29.11.2000, lavori per un importo totale di £ 69.036.999, al netto del ribasso offerto e che gli oneri per la sicurezza ammontano a £ 2.273.038;
-il certificato di pagamento n° 1, nel quale certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 70.953.487, al netto delle prescritte ritenute di legge;

La suddetta documentazione è redatta conformemente alle disposizioni per la contabilità dei lavori pubblici e coerentemente al progetto approvato.

La Ditta Appaltatrice ha presentato la fattura n° 1 del 02.01.01 di £ 70.953.487 + IVA 10% per un totale di £ 78.048.836, che lo scrivente ha trasmesso, per la liquidazione, al servizio Bilancio.

L'importo da liquidare, pari a £ 78.048.836, (€ 40.308,860), è disponibile all'interno della disponibilità finanziaria dell'opera, attualmente pari a £ 908.539.466. La formale imputazione dell'importo suddetto, si ritiene debba essere a carico della quota impegnata sul P.I. 1997, di cui al D.A.I.S.A.S. n° 07 del 16.02.00 di variazione, e al D.A.I.S.A.S. n° 296 del 25.02.98 di erogazione, sul quale è già stata impegnato l'importo di £ 75.429.678

Per effetto della presente liquidazione, la somma attualmente impegnata per lavori e competenze tecniche, risulterà £153.478.514. Il saldo della quota relativa al P.I. 1997 sarà £ 221.521.486 mentre il saldo totale diverrà £ 755.060.952.

Si propone di approvare ed acquisire agli atti aziendali lo stato d'avanzamento lavori n° 1 e di confermare la regolarità della liquidazione della relativa fattura.

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA — REGIONE SARDEGNA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Geom. Giuseppe Aru

AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7
Presidio Ospedaliero SIRAI - Carbonia

Ente Appaltante: *AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7*

Oggetto dei Lavori: *Lavori di completamento del Nuovo Pronto Soccorso del P. O. SIRAI*

Impresa: *IMPRESAR S.r.l. - Quartu S.Elena*

1 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

A TUTTO IL 29/11/2000

Visto il contratto in data 21/07/2000 n° 22 di repertorio, registrato in Iglesias in data 24/07/2000 al n° 1014 Vol. III

Importo di progetto		950 000 000	Data consegna Lavori	31/08/2000
Importo Contrattuale dei lavori principali			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei Lavori	
- Lordo		808 215 320		
- ribasso d'asta del -17.747%		-143 433 973		
-			I lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni	
- Atto di sottomissione n. 1		-		
- Atto di sottomissione n. 2				
			per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Importo netto dei lavori appaltati		664 781 347		
Spese per la sicurezza		22 000 000		
			Giorni impiegati in più	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		263 218 653		
			Giorni impiegati in meno	
Del quale impegnato				
IVA 10% sui lavori	83 021 532			
Imprevisti	504 883			
Ribasso d'asta -17.747%	143 433 973			
per spese tecniche + IVA 20%	36 258 265			
Totale somma impegnata	263 218 653			

Il Direttore dei Lavori

NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	12C	Valvola a sfera in due pezzi a passaggio pieno con corpo in acciaio al carbonio e sfera in a) Diametro nominale DN 125	cad	3.200	250 000	800 000
2	12C	Valvola a sfera in due pezzi a passaggio pieno con corpo in acciaio al carbonio e sfera in b) Diametro nominale DN 100	cad	3.200	190 000	608 000
3	12C	Valvola a sfera in due pezzi a passaggio pieno con corpo in acciaio al carbonio e sfera in c) Diametro nominale DN 80	cad	5.600	160 000	896 000
4	12C	Valvola a sfera in due pezzi a passaggio pieno con corpo in acciaio al carbonio e sfera in d) Diametro nominale DN 65	cad	2.400	120 000	288 000
5	12C	Valvola a sfera in due pezzi a passaggio pieno con corpo in acciaio al carbonio e sfera in e) Diametro nominale DN 40	cad	4.800	60 000	288 000
6	12C	Valvola a sfera in due pezzi a passaggio pieno con corpo in acciaio al carbonio e sfera in f) Diametro nominale DN 32	cad	2.400	50 000	120 000
7	16C	Circuito di distribuzione alle u.t.a. Circuito di distribuzione ai fan coils. 1 DIAMETRO NOMINALE DN 15	m	120.000	16 000	1 920 000
8	16C	Circuito di distribuzione alle u.t.a. Circuito di distribuzione ai fan coils. 2 DIAMETRO NOMINALE DN 20	m	136.000	19 000	2 584 000
9	16C	Circuito di distribuzione alle u.t.a. Circuito di distribuzione ai fan coils. 3 DIAMETRO NOMINALE DN 25	m	104.000	22 000	2 288 000
10	16C	Circuito di distribuzione alle u.t.a. Circuito di distribuzione ai fan coils. 4 DIAMETRO NOMINALE DN 32	m	92.000	25 000	2 300 000
11	16C	Circuito di distribuzione alle u.t.a. Circuito di distribuzione ai fan coils. 5 DIAMETRO NOMINALE DN 40	m	80.000	28 000	2 240 000
12	16C	Circuito di distribuzione alle u.t.a. Circuito di distribuzione ai fan coils. 6 DIAMETRO NOMINALE DN 50	m	40.000	36 000	1 440 000
13	16C	Circuito di distribuzione alle u.t.a. Circuito di distribuzione ai fan coils. 7 DIAMETRO NOMINALE DN 65	m	208.000	42 000	8 736 000
14	16C	Circuito di distribuzione alle u.t.a. Circuito di distribuzione ai fan coils. 8 DIAMETRO NOMINALE DN 80	m	16.000	56 000	896 000
15	16C	Circuito di distribuzione alle u.t.a. Circuito di distribuzione ai fan coils. 9 DIAMETRO NOMINALE DN 100	m	8.000	72 000	576 000
		A riportare				25 980 000

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N° 7 REGIONE SARDEGNA

NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA`	PREZZO	IMPORTO
		Riporto				25 980 000
16	17aC	Isolamento termico per tubazioni calde e fredde esterne, in cavedio e in centrale eseguito con CFC a forma tubolare, adatto per l'installazione	mq	175.000	60 000	10 500 000
17	17bC	Isolamento termico per tubazioni interne eseguito con guaina sintetica spugnosa a base elastomerica flessibile a cellule chiuse senza	mq	67.500	60 000	4 050 000
18	21C	Canalizzazione in lamiera zincata per il convogliamento e l'espulsione dell'aria, eseguita in lamiera zincata con condotti di sezione	kg	2 800.000	8 000	22 400 000
19	23C	Coibentazione delle canalizzazioni di mandata aria realizzata esternamente in neoprene fonoassorbente classe 1 certificata a norma	mq	135.000	36 000	4 860 000
20	30C	Sistema tipo Landis & Staefa Control System di regolazione, controllo e comando del tipo elettronico digitale di n°3 unità di trattamento	cad	0.500	23 000 000	11 500 000
21	32C	Impianto elettrico di distribuzione in centrale termofrigorifera F.M. distribuzione alle unità di trattamento aria, ventilconvettori e ai ventilatori	cad	0.500	8 000 000	4 000 000
22	35C	Lavori di difficile valutazione		0.500	1 285 000	642 500
		Sommano				83 932 500
		ribasso d'asta del -17.747%				-14 895 501
		Sommano				69 036 999
		Oneri per la sicurezza : climatizzazione			2 273 038	
	A5	Sommano			2 273 038	2 273 038
		Sommano				71 310 037
		Euro				(36 828.56)

V° Il Responsabile del Procedimento

AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7
Presidio Ospedaliero SIRAI - Carbonia

Ente Appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7

Oggetto dei Lavori: Lavori di completamento del Nuovo Pronto Soccorso del P. O. SIRAI

Impresa: IMPRESAR S.r.l. - Quartu S.Elena

CERTIFICATO 1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI LIRE 70 953 487

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
Anticipazione		
TOTALE		

Visto il contratto in data 21 luglio 2000 nr.22 registrato a Iglesias in data 24 luglio 2000. al nr.1014 Vol. III con il quale fu affidata alla presente impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di £ 664.781.347 (diconsi Lire Seicentosessantaquattromilionisettecentottantunmilatrecentoquarantasette);

RISULTANDO dalla contabilitá sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a lire 71 310 037 cioé:

Per lavori e somministrazioni L.	71 310 037	
Sommano L.	71 310 037	71 310 037
da cui detraendo la:		
Ritenuta di 1/20 (non applicata)		
Ritenuta del 0.50%	-356 550	
L'ammontare dei certificati precendenti		
Totale deduzioni L.	-356 550	-356 550
Risulta il credito dell'impresa		70 953 487
Arrotondato		70 953 487

CERTIFICA

che a termine dell'art.26 del Capitolato speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la rata di L. 70 953 487; diconsi Lire settantamilioninovecentocinquantatremilaquattrocentottantasette.

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l' I.N.A.I.L. di Cagliari con Polizza n. 85083135 continuativa.

17 GEN. 2001

Visto si approva: Il Direttore dei Lavori.

Il Responsabile del Procedimento

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N° 7 REGIONE SARDEGNA

17.01.01