



Delibera n. 10203/c

15 DIC 2016

adottata dal Commissario Straordinario in data _____

OGGETTO: Gara d'appalto "Manutenzione Straordinaria: Lavori di efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia". CUP F88G12000930006 - CIG: 6437945846. Codice intervento 93-12-22A.
Approvazione della Perizia suppletiva e di variante n.1.

Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico, Manutentivo, Logistico e Servizi Generali

PREMESSO che con la Delibera della Giunta Regionale Sardegna n° 33/2 del 31.07.2012 è stata approvata la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 che, allo scopo di realizzare interventi per il settore "infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna", destina alla ASL Carbonia risorse finanziarie per complessivi € 17.500.000,00;

ATTESO che la ASL di Carbonia con la Delibera n° 1602 del 26.11.2012 dispone la concreta attuazione della programmazione e destinazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 di cui sopra identificando nel completamento del P.O. CTO di Iglesias e nell'allestimento del nuovo blocco operatorio del P.O. Sirai di Carbonia due obiettivi strategici;

PRECISATO che l'importo del finanziamento destinato all'allestimento del nuovo blocco operatorio del P.O. Sirai di Carbonia è pari ad € 2.500.000,00;

DATO ATTO che gli interventi rientranti nella programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo Coesione FSC 2007 -2013 presso il P.O. Sirai, codice intervento: ASL 93-12-22A per un importo totale di € 2.500.000,00, sono così articolati:

- Delibera del Direttore Generale n. **581/C del 02/04/2013** con la quale si disponeva di dare attuazione ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'adeguamento della centrale di autoproduzione di aria medicinale per compressione e filtrazione di aria esterna dell'ospedale Sirai di Carbonia, affidando all'ATI Air Liquide Sanità S.p.A. - Medical System S.r.l., sulla base dell'aggiudicazione di cui alla delibera 916/2012, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei suddetti lavori, dando, in funzione della necessità urgente di sopperire al malfunzionamento della centrale di erogazione in esercizio, esecuzione alle previsioni del solo 1° lotto del valore complessivo di € **145.417,56**;
- Delibera del Direttore Generale n. **771 del 7/05/2013** con la quale, ad integrazione di quanto stabilito con l'atto deliberativo 581 del 2/04/2013, si disponeva l'affidamento all'ATI Air Liquide Sanità S.p.A. - Medical System S.r.l., la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei suddetti lavori di "Adeguamento della centrale di autoproduzione di



aria medicinale per compressione e filtrazione di aria esterna dell'ospedale Sirai di Carbonia" relativi al 2° lotto, con assunzione dell'impegno di spesa del valore complessivo di € 359.168,75, con imputazione di € 159.168,75 sul Programma di Investimenti in conto capitale – anno 2010 e di € 200.000,00 a valere sulla gestione di parte corrente a titolo di anticipazione sulla Programmazione delle risorse del fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007- 2013 per il completamento del P.O. Sirai di Carbonia (giusta DGR 33/2 del 31/07/2012 che assegna alla ASL di Carbonia 17.500.000,00);

- Delibera del Direttore Generale n. **412/C del 20/03/2015**, con la quale sono stati ratificati i verbali ed è stata disposta l'aggiudicazione della gara mediante procedura aperta indetta con deliberazione n. 570/2013, per la fornitura "chiavi in mano di dispositivi medicali e arredi per il nuovo quartiere operatorio del P.O. Sirai di Carbonia, a favore della ditta Maquet Italia S.p.A. per un importo complessivo di € **1.813.237,20**;
- Delibera del Direttore Generale n. **1251/C del 20/08/2015** con la quale è stato disposto l'aggiornamento della fornitura di cui alla suddetta aggiudicazione (di cui alla deliberazione n. 412/C del 20/03/2015) per un importo complessivo di € **40.235,60**;
- Delibera del Direttore Generale n. **1303/C del 20/08/2015** con la quale è stato affidato, all'Ing. Luigi Carosi, l'incarico di redigere il progetto esecutivo dei lavori denominati "Manutenzione Straordinaria: Lavori di efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia", per un onorario complessivo pari ad € **25.000,00**;
- Delibera del Direttore Generale n. **36/C del 15/01/2016** con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto inerente l'esecuzione dei lavori denominati "Manutenzione Straordinaria: Lavori di efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia". CUP F88G12000930006 – CIG: 6437945846. Codice intervento 93-12-22A, in favore della Cooperativa Edile Bindua di Iglesias per un importo contrattuale complessivo di € **116.103,99**;

DATO ATTO

- ✓ che con la suddetta deliberazione n. **36/C del 15/01/2016**, è stato altresì approvato lo schema di contratto d'appalto dei lavori denominati "Manutenzione Straordinaria: Lavori di efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia". CUP F88G12000930006 – CIG: 6437945846. Codice intervento 93-12-22A
- ✓ che in data 11/03/2016 è stato stipulato con la ditta aggiudicataria, Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, il contratto Rep. N° 2 del 11/03/2016;



- ✓ che con deliberazione n. 523/C del 7/04/2016 sono stati approvati agli atti contabili inerenti il 1° SAL, il certificato di pagamento n. 1 e n. 1 BIS e si è proceduto alla liquidazione della fattura n. FATTPA1_16 del 22/03/2016 per l'importo complessivo di € 115.278,91

CONSIDERATO che nell'ambito dei lavori denominati "Manutenzione Straordinaria: Lavori di efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia", di cui alla suddetta deliberazione di affidamento **n. 36/C del 15/01/2016**, si sono resi necessari ulteriori lavori di natura imprevista e nello specifico:

- 1) *Allargamento del passaggio in corrispondenza dell'uscita degli ascensori verso il corridoio di collegamento con il corpo ospedaliero;*
- 2) *Pittura pareti;*
- 3) *Smussatura di angolo in muratura nei pressi del passa malati;*
- 4) *Manutenzione impianto elettrico esistente con sostituzione reattori, sistema di controllo dell'isolamento;*
- 5) *Demolizione e rifacimento di pavimentazione, con pavimento in PVC;*
- 6) *Pulizia controsoffitti nella parte superiore;*
- 7) *Realizzazione basamento serbatoio anilina;*
- 8) *Asportazione, trasporto a discarica e oneri di discarica per inerti presenti nella zona dove si è realizzato il nuovo corridoio;*
- 9) *Smontaggio e rimontaggio controsoffitti per operazioni di pulizia.*

ACQUISITA agli atti la nota in data 10 agosto 2016 con la quale l'Ing. Luigi Carosi ha trasmesso in triplice copia, all'ASL di Carbonia, il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento al blocco operatorio del P.O. Sirai di Carbonia – PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE" composto dai seguenti documenti:

- Relazione Tecnica (All.A);
- Computo metrico (All.B);
- Elenco prezzi (All.C);
- Quadro Economico (All.D);
- Quadro Comparativo (All.E);
- Opere Edili_Pianta Piano Sottostrada (Tav. ED01);

PRECISATO che il suddetto progetto è stato consegnato al Servizio Tecnico Aziendale in data 26/08/2016, così come indicato dal Responsabile del Procedimento, Ing. Brunello Vacca, nell'elenco Allegati alla PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, che rimane agli atti dell'Ufficio Tecnico;

DATO ATTO

- che la perizia suppletiva e di variante trova copertura nelle risorse disponibili indicate nel quadro economico del progetto esecutivo, approvato con deliberazione n. 1444/C del 24/009/2015;



- che l'importo complessivo dei lavori indicati nella perizia suppletiva e di variante, al netto del ribasso d'asta del 24,297%, ammonta a complessivi € 18.072,52 più IVA al 10%, di cui: € 17.472,52 più Iva al 10% per lavori ed € 600,00 per incremento degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che con l'adozione della perizia suppletiva e di variante l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 24,297% viene portato a complessivi € 123.621,61, oltre l'IVA di legge al 10% di cui: € 120.021,61 per lavori ed 3.600,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

SPECIFICATO che l'importo complessivo dei lavori indicati nella suddetta perizia, al netto del ribasso d'asta del 24,297%, pari a complessivi € 18.072,52 al netto dell'IVA 10%, comprende lavorazioni in più per € 32.264,29, lavorazioni in meno per € 11.485,34 e lavori in economia per € 2.301,40, comprendenti nove nuovi prezzi della perizia di variante, al netto del ribasso oltre agli oneri della sicurezza, IVA esclusa;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha rielaborato il quadro economico della perizia suppletiva e di variante così come da allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori denominati "Manutenzione Straordinaria: Lavori di efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia", sulla base delle risultanze di cui sopra;

di dover approvare il quadro economico della perizia di variante così come rielaborato dal Responsabile del Procedimento e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI il D.Lgs 50/2016, il D.P.R. 207/2010 e la L.R. 5/07 per la parte applicabile;

ATTESTATO che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016;

PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali ed approvare, per le motivazioni esposte, il progetto della perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori denominati "Manutenzione Straordinaria: Lavori di efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia", predisposto dal Dott. Ing. Luigi Carosi e composto dai seguenti elaborati:



ELABORATI TECNICI

- Relazione Tecnica (All.A);
- Computo metrico estimativo (All.B);
- Elenco prezzi (All.C);
- Quadro Economico (All.D);
- Quadro Comparativo (All.E);

ELABORATI GRAFICI

- Opere Edili_Pianta Piano Sottostrada (Tav. ED01);
- di approvare il quadro economico della perizia suppletiva e di variante, così come rielaborato dal Responsabile del Procedimento e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 - di approvare lo schema dell'atto di sottomissione e verbale di nuovi prezzi, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca e dalla Coop. Edile Bindua;

Il Commissario Straordinario

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa Tecnico, Manutentivo, Logistico e Servizi Generali;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni espone in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali ed approvare, per le motivazioni espone, il progetto della perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori denominati "Manutenzione Straordinaria: Lavori di efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia", predisposto dal Dott. Ing. Luigi Carosi e composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI TECNICI

- Relazione Tecnica (All.A);
- Computo metrico estimativo (All.B);
- Elenco prezzi (All.C);
- Quadro Economico (All.D);
- Quadro Comparativo (All.E);

ELABORATI GRAFICI

- Opere Edili_Pianta Piano Sottostrada (Tav. ED01);



- di approvare il quadro economico della perizia suppletiva e di variante, così come rielaborato dal Responsabile del Procedimento e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare lo schema dell'atto di sottomissione e verbale di nuovi prezzi, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca e dalla Coop. Edile Bindua;
- di dare atto che con l'adozione della perizia suppletiva e di variante l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 24,297% viene portato a complessivi € 123.621,61 oltre l'IVA di legge al 10% di cui: € 120.021,61 per lavori ed 3.600,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
- di dare atto che l'importo dei lavori della perizia, pari a complessivi € **19.879,77** (di cui € 18.072,52 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 1.807,25 per IVA al 10%), trova giusta copertura finanziaria sui fondi della Programmazione FSC 2007/2013 al codice ASL 93-12-22A, sul codice di conto **A102020801** (immobilizzazioni materiali in corso) sul centro di costo **10531701** (BLOCCO OPERATORIO P.O. SIRAI – COSTI COMUNI), sulla **sub-autorizzazione BS07_FINANZIAMENTI, anno 2016, numero 11, sub 3**;
- di demandare al Responsabile del Procedimento dell'opera pubblica l'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti all'adozione del presente atto;
- di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016;

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo

Dott. ssa Marianna Pittau

Il Direttore Sanitario

Dott. Silvio Maggetti



Il Resp.le S.C.Serv. Teen., Manut., Logist. Servizi Generali //Ing. Brunello VACCA

ADD/dati



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione
n. 10203/C del 15 DIC 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 DIC 2016 al _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



ALLEGATI: n. 2

1. Quadro economico perizia suppletiva e di variante;
2. Schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO IMPIANTISTICO DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O.
SIRAI DI CARBONIA

QUADRO ECONOMICO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1

DESCRIZIONE	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	IMPORTO LORDO DI PERIZIA	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI DI PERIZIA N. 1 AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	IMPORTO PER MAGGIORI LAVORI DI PERIZIA
A1 Lavori	€ 135.462,39	€ 102.549,09	€ 158.542,74	€ 120.021,61	€ 17.472,52
A2 Sicurezza	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 600,00
A	€ 138.462,39	€ 105.549,09	€ 162.142,74	€ 123.621,61	€ 18.072,52
B Somme a disposizione					
IVA su A e su premio anticipazione 10%	€ 14.346,24	€ 11.054,91		€ 12.362,16	€ 1.807,25
B2 Spese tecniche con IVA	€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 30.000,00	
B3 Premio anticipazione	€ 5.000,00	€ 5.000,00			
B4 Incentivi	€ 2.769,25	€ 2.769,25		€ 3.242,85	
B5 Imprevisti	€ 10.000,00	€ 46.204,63		€ 26.351,25	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 57.115,49	€ 90.028,79		€ 71.956,27	
TOTALE GENERALE	€ 195.577,88	€ 195.577,88		€ 195.577,88	€ 19.879,77

COMUNE DI CARBONIA

Provincia di Carbonia-Iglesias

LAVORI di : Manutenzione Straordinaria per efficientamento del blocco operatorio del P.O. Sirai di Carbonia – CUP: F88G12000930006 – CIG: 6437945846

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 1

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale N°7 Via Dalmazia N°83 – Carbonia (CI)

Impresa Aggiudicatrice: Cooperativa Produzione e Lavoro Edile Bindua con sede Legale in Iglesias 09016, nella via Messina n.9 (CI)

Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi

Premesso:

che con contratto Rep. N° 2 del 11/03/2016 in corso di Registrazione, la Coop. Bindua ha assunto l'esecuzione delle opere sopra indicate per l'importo al netto del ribasso d'asta del 24,297% di Euro 105.549,09 di cui € 102.549,09 per opere al netto dell'IVA oltre a Euro 3.000,00 al netto dell'IVA per gli oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso.

Che durante l'esecuzione dei lavori, si e' riscontrata la necessità di eseguire delle lavorazioni diverse e/o aggiuntive rispetto l'appalto.

Tutto ciò premesso

L'anno duemilasedici il giorno ____ del mese di _____ col presente atto si conviene quanto segue:

Art.1 Il Geom. Gianluca Piras nato a Iglesias il 07/05/1976, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta Cooperativa Produzione e Lavoro Edile Bindua; assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori

suppletivi e di variante secondo i disegni e le disposizioni indicate in allegato al presente.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto originario e agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati.

Art. 2 L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi viene quindi modificato dalla Perizia e ammonta a € 158.542,74 (euro centocinquantoottomilacinquecentoquarantadue/74) + I.V.A. per lavori al quale verrà applicato il ribasso d'asta del 24,297%, oltre € 3.600,00 (euro tremila seicento) + I.V.A. per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo del presente atto per maggiori lavori rispetto al progetto principale ammonta a € 18.072,52 (euro diciottomilasettantadue/52) oltre IVA 10% come appresso specificato.

Importo complessivo lavori di perizia n°1 al netto del ribasso d'asta:

€ 120.021,61

Oneri per la sic.zza per lavori di perizia n°1 € 3.600,00

Sommano € 123.621,61

Importo lavori di progetto al netto del ribasso d'asta:

€ 102.549,09

Oneri per la sic.zza per lavori di progetto € 3.000,00

Sommano € 105.549,09

Importo per maggiori lavori di perizia n°1:

$(123.621,61 - 105.549,09) = € 18.072,52 + IVA 10\%$.

Art. 3 Ai sensi delle vigenti leggi, vengono concordati i seguenti 09 (nove)

Nuovi Prezzi esposti al Ribasso d'asta del 24,297%:

NP 01:

Realizzazione di un allargamento del passaggio nel corridoio nei pressi dell'ascensore,comprensivo delle demolizioni murarie della parete in laterizio e della pavimentazione sino al raggiungimento della trave di appoggio sottostante,recupero delle macerie e loro conferimento a discarica.Esecuzione di tracce murarie per l'inserimento delle travi in acciaio eseguito manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici.

Fornitura,lavorazione ed inserimento delle travi in acciaio del tipo HEB da 120 mm. D'ala,completa di sbalzo in sommità e piastra alla base in acciaio piatto da 15 mm. Di spessore. Compresi pezzi speciali,saldature bullonature,sfridi. Compreso inoltre i ripristini murari in malta cementizia,modifica della pannellatura esistente in carton gesso, sempre in classe 1 di resistenza al fuoco.Fornitura e posa di zocchetto battiscopa,delle tinteggiature,materiali,viterie,bullonerie,pulizia delle aree e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

Importo a Corpo Euro 2.850,00

(Diconsi euro Duemilaottocentocinquanta/00 a corpo)

NP 02 :

Fornitura e posa di rivestimento protettivo pigmentato di manufatti cementizi degradati sia interni che esterni,con l'applicazione di due mani di pittura resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Scelta di prima qualità a base di emulsioni sintetiche e polimeri acrilici in tinte correnti e su campionatura proposta alla D,L. prima dell'applicazione.Date in opera su superfici asciutte,previa preparazione del fondo con un fissativo ancorante sempre compatibile al prodotto

primario di copertura. Compreso trabatelli, sfridi, materiali di consumo, attrezzature, pulizie delle aree di lavoro e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

Importo a Corpo Euro 4.120,30

(Diconsi euro Quattromilacentoveventi/30 a corpo)

NP 03:

Realizzazione di smussature di angoli e spigoli in corrispondenza del dispositivo Passamalati, sia nella parte esterna lato ascensori che nella parte interna alle Sale. Compresi i ripristini murari, le tinteggiature e la fornitura e posa di angolari e/o piastre necessarie a proteggere gli angoli da eventuali urti di barelle e letti con malati. Compreso materiali, attrezzature, viterie, bullonerie, pulizie varie e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

Importo a corpo Euro 800,00

(Diconsi euro Ottocento/00 a corpo)

NP 04

Esecuzione della Manutenzione dell'Impianto Elettrico esistente consistente in: Ricerca e risoluzione del guasto rilevato sul modulo Isoltester della Sala Operatoria n° 4; Revisione e manutenzione dei corpi illuminanti esistenti nelle camere operatorie e corridoi comprese le lampade fluorescenti, reattori, cavi elettrici e dispositivi vari; Compreso materiali, attrezzature, scale, trabatelli, pezzi speciali e quanto altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.

Importo a Corpo Euro 3.400,00

(Diconsi euro Tremilaquattrocento/00 a corpo)

NP 05

Fornitura e posa in opera di Barriera al Vapore per il rifacimento dei pavimenti nei corridoi nella nuova zona filtro e zona passamalati per circa 40 mq. Realizzata mediante Telo in Nylon del peso specifico di 190 gr./mq. Applicato a secco su supporto già predisposto e stabilizzato e reso con giunti sovrapposti di circa 8 cm. Per parte, adeguatamente incollati. Compreso sguincio di risvolto contro muro per un'altezza di cm. 10 con parti conseguenti sovrapposte ed adeguatamente incollate fra loro. Compresi materiali, attrezzature, sfridi e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

Importo a Corpo Euro 800,00

(Diconsi euro Ottocento/00 a corpo)

NP 06

Realizzazione della Pulizia della parte superiore dei Controsoffitti, realizzata mediante aspirazione forzata con dispositivo del tipo Professionale capace di eliminare calcinacci, cicche di sigarette, materiali solidi di varia natura ed anche raggrumatisi in oltre ben 7 anni di inattività delle zone nel frattempo soggette ad infiltrazioni di acqua piovana. Compresa la rimozione e riposizionamento delle pannellature. Compreso le attrezzature, scale o trabatelli, materiali vari, buste e contenitori idonei, carico su camion e trasporto a discarica autorizzata degli elementi, compreso il pagamento degli oneri di conferimento e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

Importo a Corpo Euro 1.400,00

(Diconsi Euro Millequattrocento/00 a corpo)

NP 07

Realizzazione di un Basamento in Cls armato delle dimensioni di mt.

2,50x2,50x0,30 realizzato all'esterno per la posa di un serbatoio in PVC

atto a sostenere sostanze liquide Ospedaliere tipo Formalina. Compreso

lo scavo in sezione ristretta,compattamento del

fondo,casseratura,armatura in ferro,getto di Cls. Rck

300,vibratura,disarmo e sistemazione del terreno circostante.Compreso

materiali,attrezzature,assistenze varie e quanto altro necessario a dare

l'opera finita a regola d'arte.

Importo a Corpo Euro 891,00

(Diconsi euro Ottocentonovantuno/00 a corpo)

NP 08

Rimozione di Macerie e detriti sparsi nelle aree esterne del P.O. e lasciati

da precedenti interventi negli anni.Carico su Camion con pala

meccanica,trasporto e conferimento a discarica autorizzata. Compresi gli

oneri per il conferimento e compresa la separazione dei materiali a

seconda della categoria di smaltimento e quanto altro necessario a dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Importo a Corpo Euro 1.850,00

(Diconsi Euro euro Milleottocentocinquanta/00 a corpo)

NP 09

Onere per attività richiesta dalla ASL 7 di supporto alla Ditta incaricata

dell'opera specialistica di Sanificazione delle Sale Operatorie e corridoi.

Consistente nella messa a disposizione di operai e attrezzature per lo

smontaggio di tutte le controsfittature presenti nell'area delle Sale operatorie, loro temporaneo stoccaggio, ripresa delle stesse e ricollocamento negli ambienti a Sanificazione conclusa. Compreso sia l'abbigliamento che i calzari del tipo idoneo ad operare in ambienti Sanificati, attrezzature idonee ai lavori e personale di adeguata capacità di intervento a supporto.

Importo a Corpo Euro 2.612,00

(Diconsi euro Duemilaseicentododici/00 a corpo)

Art. 5 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'articolo 18 del capitolato speciale d'appalto in giorni 30 naturali e consecutivi oltre i tempi già previsti da contratto.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'Impresa

Il Responsabile del Procedimento