SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7

Carbonia

Deliberazione n° 493

Adottata dal Direttore Generale in data 10 APR. 2006

OGGETTO: lavori di adeguamento norme di sicurezza piastra seminterrato, rifacimento infissi, manutenzione straordinaria, adeguamento strutture esterne, ristrutturazione messa a norma e ampliamento impianto di distribuzione gas medicali P.O. C.T.O. (NP 93). Ratifica accordo bonario definito ai sensi e per gli effetti della legge 109/94, art. 31-bis, e liquidazione somma riconosciuta all'appaltatore.

Il Responsabile del Settore Attività Tecniche ed Opere Pubbliche, Ing. Cristian Cocco:

PREMESSO CHE :

- con Delibera n° 1677 del 15.07.2002 è stato conferito all'Ing. Antonio Zandara, dipendente dell'Azienda, l'incarico per la progettazione dei lavori;
- con Delibera n° 2112 del 11.09.2002 è stato conferito all'Ing. Andrea Sechi, libero professionista, l'incarico di consulenza e collaborazione tecnica per la progettazione di detti lavori;
- con Delibera n° 2556 del 28.10.2002 è stato individuato l'Ing. Brunello Vacca, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile del Procedimento;
- con Delibera n° 3127 del 23/12/2002 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. A. Zandara, avente un importo complessivo di € 3.098.741,39, di cui € 2.443.936,00 per lavori ed € 53.000,00 per oneri per la sicurezza;
- con Delibera n° 1612 del 24.07.2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, a seguito espletamento di pubblico incanto, in favore della ditta MEDI IMPIANTI Spa, per un importo contrattuale complessivo di € 2.102.240,34 di cui € 2.049.240,34 per lavori al netto del ribasso d'asta del 16,15% ed €. 53.000,00 per oneri della sicurezza;
- con Delibera n° 1962 del 11/09/2003 è stata affidato all'Ing. Cristian Cocco, dipendente dell'Azienda, l'incarico di Direttore di detti lavori;
- in data 07/10/2003 è stato stipulato il Contratto d'Appalto dei lavori, repertoriato al n° 176, registrato ad Iglesias in data 14.10.2003 al n° 1798 M3;
- con Delibera n° 1574 del 02/07/2004 è stata disposta la revisione temporanea dell'art. 10 del Contratto d'Appalto stabilendo che, sino all'emissione dell'ultimo verbale di consegna parziale, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, a cadenza bimestrale qualsiasi sia il credito avanzato, anziché sino al limite di € 170.000,00 stabilito dal Contratto;
- con Delibera n° 1217 del 21/05/2004 è stato disposto l'affidamento del collaudo tecnico amministrativo dei lavori in oggetto alla Commissione, designata dall'Assessorato LL. PP., composta dai Sigg.: Ing. Francesco Meloni quale Presidente, Geom. Stefano Urru e Geom. Giovanni Ziranu quali Componenti;
- che la Ditta appaltatrice al 16/02/2006, data del 9° SAL, ultimo finora emesso, ha eseguito lavori per un importo di € 599.338,46 al netto del ribasso offerto e comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 15.110,04.

RICHIAMATE:

le scritture contabili al SAL n° 8 del 09/12/2005 e preso atto del fatto che l'Impresa in fase di sottoscrizione dell'8° SAL ha formulato una riserva con domanda di indennità di € 229.786,89 e per il quale si è attivata la procedura di cui all'art. 31-bis della Legge 109/94 e s.m.

VISTI:

- la proposta, datata 20/02/2006, con la quale il Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, al fine di dirimere la controversia ed avendo acquisito le controdeduzioni del Direttore Lavori riportate sul Registro di Contabilità, le relazioni riservate del Direttore Lavori e della Commissione di Collaudo, propone alla Direzione dell'Azienda di corrispondere alla Ditta appaltatrice l'indennizzo di € 229.786,89;
- la nota prot. 700 del 23/02/2006 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL n° 7, aderendo alle valutazioni espresse dal Responsabile del Procedimento, comunica di ritenere equo un indennizzo pari a € 220.000,00 intendendolo effettuato in forma liberatoria e a soddisfacimento definitivo di ogni e qualunque pretesa e ristoro inerente le riserve sul contratto in argomento.

RICHIAMATO

il verbale di accordo bonario e definizione delle controversie, redatto in data 23/02/2006 ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritto dal Rappresentante della Ditta appaltatrice Sig. Antonio D'Uca, dal Direttore Generale dell'Azienda Dott. Benedetto Barranu e dal Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, con il quale si concorda, tra altre cose, di corrispondere alla Ditta Appaltatrice un indennizzo di € 220.000,00 a ristoro di tutte le pretese dell'Impresa per fatti a carico della Stazione Appaltante avvenuti sino alla data del verbale medesimo;

RILEVATO

che il Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca ha debitamente svincolato la fattura n° 12 del 17/02/2006, di totali € 220.000,00, che la Ditta MEDI IMPIANTI Spa ha emesso per il pagamento delle spettanze relative alla definizione, tramite accordo bonario, della controversia in argomento.

RICHIAMATI:

- l'art. 12 del DPR 554 del 21/12/1999 che dispone l'obbligatorietà di inserimento nel bilancio della Stazione Appaltante di un fondo pari ad almeno il 3% delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma dei lavori, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla definizione di eventuali controversie con accordi bonari;

- la Delibera 1311 del 31/05/2002 con la quale l'Amministrazione Aziendale ha determinato, tra l'altro, la costituzione del fondo di cui sopra ed in funzione della quale il Servizio Bilancio ha provveduto a costituire il fondo assegnandogli il codice 02 08 35.

PROPONE

l'adozione del presente atto per la ratifica accordo bonario definito in data 23.02.2006 ai sensi e per gli effetti della legge 109/94, art. 31-bis, e la conseguente liquidazione della somma riconosciuta all'appaltatore per la definizione della controversia in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP. Ing. Cristian Cocco;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

per i motivi esposti in premessa ed in funzione della validazione tecnico-amministrativa del Responsabile del Settore Attività Tecniche ed Opere Pubbliche e delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento dell'opera pubblica

- di ratificare l'accordo bonario definito in data 23.02.2006 ai sensi e per gli effetti della legge 109/94, art. 31-bis, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di liquidare la fattura n° 12 del 17/02/2006 di totali € 220.000,00, debitamente svincolata dal Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, che la Ditta Appaltatrice a emesso per il pagamento delle spettanze relative alla definizione, con accordo bonario, della controversia;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a **€ 220.000,00**, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul codice di spesa 02 08 35

Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N. 1 OLBIA REGIONE SARDEGNA

DIR.AMM.
DIR. SAN.
RESP. SERV. ACQ.
RESP.LE OO.PP.
RESP. PROC.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 493 del 10 APR. 2006

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

a partire dal 11 APR. 2006 al 26 APR. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr.ssa Maria Teresa Garau)

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

ALLEGATI n: 01

Destinatari :

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Attività Tecniche e OO.PP.

ATT. 01/3

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7

Via Dalmazia 83 – CARBONIA (CA)
P.I./C.F. 02261310920

LAVORI DI: Adeguamento norme di sicurezza piastra seminterrato, manutenzione straordinaria e adeguamento del P.O. "C.T.O." di Iglesias.

STAZIONE APPALTANTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 -09013 CARBONIA (CA)

PROGETTISTA DEI LAVORI: Ing. Antonio Zandara

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Cristian Cocco

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Brunello Vacca

IMPRESA APPALTATRICE: MEDI IMPIANTI S.p.A. di Contrada Ferreria BELPASSO (CT)

VERBALE DI ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

(Art. 149 Comma 4° D.P.R. 554/99)

L'anno **DUEMILASEI** il giorno **23** del mese di **FEBBRAIO** in **CARBONIA** presso la sede dell'Azienda USL 7 in Via Dalmazia 83, il sottoscritto **Ing. Brunello Vacca** nella qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori in epigrafe,

- visto il progetto dei lavori di *Adeguamento norme di sicurezza piastra seminterrato, manutenzione straordinaria e adeguamento del P.O. "C.T.O." di Iglesias* finanziato ai sensi dell'ex Art. 20 della legge n° 67/88 seconda fase per l'importo di **€ 3.098.741,40** di cui **€ 2.496.936,00** per lavori ed **€ 601.805,40** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- vista la Delibera del Direttore Generale n° **1.612** del **24 luglio 2003** con la quale i lavori di *Adeguamento norme di sicurezza piastra seminterrato, manutenzione straordinaria e adeguamento del P.O. "C.T.O." di Iglesias* sono stati aggiudicati alla ditta MEDI IMPIANTI S.p.A. per l'importo di **€ 2.049.240,34** per lavori al netto del ribasso d'asta del **16,15 %** oltre agli oneri della sicurezza pari a **€ 53.000,00**;
- visto il contratto in data **07 ottobre 2003** n° **176** registrato ad Iglesias in data **14 ottobre 2003** al n° **1798/M3** per l'importo contrattuale di **€ 2.102.240,34** di cui **€ 2.049.240,34** per lavori al netto del ribasso d'asta e di **€ 53.000,00** per oneri della sicurezza;
- visto il Registro di Contabilità n° 1 vidimato presso l'Agenzia delle Entrate di Iglesias in data **23 luglio 2004,** alle pagine 48, 49 e 50 dove l'impresa appaltatrice ha iscritto delle riserve per un importo complessivo di **€ 229.786,89,** in data 9 dicembre 2005 in occasione della sottoscrizione della contabilità relativa all'ottavo SAL,
- vista la proposta di accordo bonario redatta dal sottoscritto Responsabile del Procedimento ingegner Brunello Vacca in data 20 febbraio 2006 protocollo n° 91/UT;

- Vista la nota del Direttore Generale dott. Benedetto Barranu in data 23 febbraio 2006 protocollo n° 700.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Lo scrivente Responsabile del Procedimento ingegner Brunello Vacca, convocate le parti ai sensi dell'articolo 149 comma 4° del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554, si sono presentati:

il sig. Antonio D'Uca, nato a Biancavilla (CT) il 3 agosto 1964 nella sua qualità di Amministratore unico della ditta MEDI IMPIANTI S.p.A. di Contrada Ferreria Zona Industriale BELPASSO (CT);

il dottor Benedetto Barranu nato a Baunei 16 gennaio 1949 nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda USL 7 di Carbonia;

per la sottoscrizione dell'accordo bonario e la definizione delle controversie in atto.

Alla presenza continua di tutti gli interventi e con la scorta della documentazione seguente:

1) le pagine 48, 49 e 50 del Registro di Contabilità n°1, contenenti le riserve dell'impresa;
2) la Relazione Riservata del Direttore dei Lavori di pagine sei;
3) la Relazione Riservata della Commissione di Collaudo di pagine quattro;
4) la Proposta di Accordo Bonario del Responsabile del Procedimento in data 20-02-06 prot. 91/UT;
5) la nota del Direttore Generale dott. Benedetto Barranu in data 23-02-06 prot. n° 700;

al fine di dirimere la controversia in atto, si conviene quanto segue.

Corrispondere l'indennizzo di **€ 220.000,00 (euro duecentoventimila/00)**, oltre l'IVA di legge se dovuta, all'impresa appaltatrice MEDI IMPIANTI S.p.A., a ristoro di tutte le pretese dell'impresa per fatti a carico della stazione appaltante avvenuti fino alla data del presente verbale.

La quantificazione dell'indennizzo si intende effettuata a titolo transattivo, liberatorio per la Stazione Appaltante a pieno ristoro dell'impresa appaltatrice per le pretese avanzate con le riserve formulate sul registro di contabilità in data 9 dicembre 2005 in occasione della sottoscrizione della contabilità relativa all'ottavo SAL.

L'impresa appaltatrice MEDI IMPIANTI S.p.A. assume esplicito impegno a proseguire i lavori appaltati su tutti i fronti consegnati.

A margine dell'accordo bonario che precede le parti concordano di impegnarsi reciprocamente per quanto di propria competenza a definire la perizia suppletiva e di variante n° 1, comprendente lavorazioni in di più e in meno rispetto alle previsioni progettuali nonché nuove lavorazioni ivi compreso il nuovo Reparto Mortuario.

Al termine viene redatto, in triplice esemplare, il presente verbale, perché uno venga conservato dal responsabile del procedimento, una copia per l'appaltatore e l'altro verrà consegnato all'ufficio contratti della stazione appaltante.

Il presente verbale, che consta di pagine tre, dopo essere stato letto e approvato viene firmato dagli intervenuti.

Carbonia 23 febbraio 2006

L'IMPRESA MEDI IMPIANTI S.p.A.
ANTONIO D'UCA

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. BENEDETTO BARRANU

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. BRUNELLO VACCA

medi impianti S.p.A.
Impianti Tecnologici Industriali

TÜV CERT

Fattura N.	12	del 17/02/2006
Vs. rif.: Contratto n. 176 del 07/10/2003 reg il 14/10/2003 al n. 1798 M.3		
Ns. rif.	Off.n.163/03	

Spett.le:

AZIENDA U.S.L. N.7
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CA)

Partita IVA / Codice fiscale:	Pagamento:	Banca :	ABI / CAB :	Conto corrente:
02261310920	Rim. Dir. 30 gg. d.f. f.m.	CREDITO EMILIANO SPA . REGGIO NELL'EMIL	3032 / 12891	41/10/90300.8

Descrizione	Importo
Lavori di adeguamento norme di sicurezza piastra piano seminterrato, manutenzione straordinaria del P.O. C.T.O. d'Iglesias. 87 93 Verbale di accordo bonario e definizione delle controversie, 23/02/2006.	220.000,00

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
28 FEB 2006
PROT. 2128
CAT. CLAS. FAS.

V° si approva
Il Responsabile del Procedimento

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
01 MAR. 2006
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Cod. IVA:	Imponibile:	Aliq. IVA:	Imposta:	Titolo di esenzione:	Porto	Tot. imponibile:
15	220.000,00			Escluso Art. 15		€ 220.000,00
					Totale colli:	Tot. imposta:
					Peso: 0,00	Tot. documento € 220.000,00

MEDI IMPIANTI S.p.A. - Sede legale uffici: C.da Ferreria s.n. - Zona ind.le Ovest - 95032 - Belpasso (CT) - Italia
Tel. +39(0)95 7131684 pbx - Fax +39(0)95 7131873 - E-mail azienda@medimpianti.com - P. IVA 03038540872 - Reg. Soc. 28831