AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

DELIBERAZIONE N° **222**

Adottata dal Direttore Generale in data **29/02/2008**

OGGETTO: *Lavori di Sistemazione area esterna, viabilità ed accessi del P.O Sirai di Carbonia - Ex art. 20 L. 67/88 (NP 100)–*
- Presa d'atto dell'esito negativo della procedura di interpello di cui al c. 1-ter art. 10 L. 109/94
- Affidamento al direttore dei lavori dell'incarico per la redazione del progetto stralcio di completamento lavori.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO. PP. E IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATE - la Delibera n° 329 del 29.03.2006 con la quale si è disposto:

- di risolvere il contratto d'appalto 22.10.04 Rep. n° 242, stipulato con l'A.T.I. IM.FO.EDIL S.n.c – BELLAVISTA S.r.l., per la realizzazione dei lavori in oggetto;

- di valersi della cauzione definitiva presentata dall'appaltatore in sede di sottoscrizione del contratto;

- di completare i lavori dando mandato al Responsabile del Procedimento di concerto con il Responsabile del Settore Attività Tecniche ed OO.PP.:
  - per l'attivazione della procedura prevista nel bando di gara avvalendosi delle disposizioni dettate dall'art. 10, comma 1-ter, della legge 109/94, interpellando l'impresa seconda classificata, A.T.I. C.I.S. Piccola Cooperativa – BIGAP S.r.l.;
  - per la quantificazione delle maggiori spese per il completamento dei lavori e per l'incameramento di tale somma a valere sulla cauzione definitiva.

DATO ATTO CHE - lo stato di consistenza predisposto dal Direttore dei lavori, ai termini dell'art. 121 del D.P.R. 554/99, contabilizza lavori eseguiti per un importo di € 560.065,09, pari al 78,84% dell'importo totale;
- il responsabile del procedimento ha provveduto a richiedere alla A.T.I. C.I.S. Piccola Cooperativa – BIGAP S.r.l. la disponibilità alla realizzazione dei lavori di completamento;
- con nota fax prot. U.T. n. 512 del 12.12.2007 la Ditta C.I.S., in qualità di capogruppo, ha riscontrato alla richiesta comunicando il disinteresse ad eseguire i lavori di completamento;

CONSIDERATO che la procedura avviata ai sensi del c. 1-ter art. 10 L. 109/94 risulta conclusa con esito negativo;

RICHIAMATE - le delibere n° 2299 del 30.09.2002, n° 2288 del 23.10.2003 e n° 1562 del 01.07.2004 con le quali l'Ing. Francesco Auteri viene incaricato della progettazione, direzione contabilità lavori e coordinamento della sicurez

- la convenzione n° rep. 225 del 08.09.2004 che regolamenta l'incarico conferito;
- la delibera n° 2036 del 19.09.2003 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 1.032.913,80, di cui € 710.244,97 a base d'asta, € 24.655,03 per oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza ed € 298.013,80 per somme a disposizione;
- la rendicontazione dell'opera che evidenzia, a fronte del finanziamento riconosciuto, una spesa di € 736.289,18, con una disponibilità residua di € 296.624,62;
- la comunicazione di servizio n° 193 DG del 10.12.07 e le successive riunioni operative tenutesi alla presenza dello staff di direzione;

DATO ATTO che per portare a compimento l'opera, l'organo decisionale della stazione appaltante, sentito il parere dell'organo tecnico, ritiene necessario acquisire il progetto di completamento, quale stralcio del progetto principale;

RITENUTO
- di dover incaricare l'Ing. Francesco Auteri della redazione del progetto di completamento, quale stralcio del progetto principale, secondo la regolamentazione della convenzione d'incarico;
- dover assegnare i termini per la presentazione del progetto stralcio;
- di confermare che i maggiori costi per il completamento dell'opera saranno recuperati con l'incameramento delle somme necessarie a valere sulla cauzione definitiva;

PROPONGONO

- di dare atto dell'esito negativo dell'interpello avviato ai sensi del c. 1 ter L. 109/94, nei confronti della Ditta seconda classificata A.T.I. C.I.S. Piccola Cooperativa – BIGAP S.r.l.;
- di incaricare l'Ing. Francesco Auteri della redazione del progetto di completamento, quale stralcio del progetto principale, secondo la convenzione d'incarico, assegnando un termine di gg. 15 per la presentazione degli elaborati di rito;
- di confermare che i maggiori costi per il completamento dell'opera saranno addebitati all'appaltatore inadempiente con l'incameramento delle somme necessarie a valere sulla cauzione definitiva, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, il Dirigente del Servizio Acquisti Tecnici e Patrimonio e il Consulente di staff per le Opere Pubbliche

DELIBERA

- di dare atto dell'esito negativo dell'interpello avviato ai sensi del c. 1 ter L. 109/94, nei confronti della Ditta seconda classificata A.T.I. C.I.S. Piccola Cooperativa – BIGAP S.r.l.;
- di incaricare l'Ing. Francesco Auteri della redazione del progetto esecutivo di completamento dell'opera, quale stralcio del progetto principale, assegnando un termine di gg 15 per la presentazione degli elaborati di rito;

- di confermare che i maggiori costi per il completamento dell'opera saranno addebitati all'appaltatore inadempiente con l'incameramento delle somme necessarie a valere sulla cauzione definitiva, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto BARRANU

DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIR-SERV.ACQ/

RESP-ATT. TEC-OO.PP./

RESP. PROC./

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n._____ del _____

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal _____ al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

_____

ALLEGATI N °

Destinatari:
COLLEGIO DEI SINDACI SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia) SERV. AFFARI GENERALI RESP. STAFF PER LE OO.PP. _____

FILE: C:\SISTEMAZIONI ESTERNE PARCHEGGI\Delibera incarico progetto completamento.rtf